Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом No17». Корректировка сметной документации

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 15.12.2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15» Корректировка	1 527 243	1 363 610		1 527 243					163 633	1 527 243
	Всего к оплате	**1 527 243**	**1 363 610**		**1 527 243**					**163 633**	**1 527 243**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом No17». Корректировка сметной документации

АКТ
выполненных работ от 15.12.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 15.06.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ КЖ84-96										
		НА ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ										
235	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм мелкозернистый бетон М В30. Устройство**	м² стяжки	504,69		1116,86	32,47	563668	16387	315911	226510	853390
		НР - 94%; СП - 8%				458,44	19,02	231370	9599		63212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	**Стяжки бетонные мелкозернистый бетон М В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 на 30мм**	м² стяжки	504,69		1004,37	34,29	506895	17306	472909	24629	574044
		НР - 94%; СП - 8%				33,05	18,87	16680	9524		42520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7267536		20711,63	1922,17	15052	1397	30	12939	30231
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	13625	594		2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7267536		481766,00	–	350125	–	350125	–	378135
		СП - 8%				–	–	–	–		28010	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1835800
		Итого по смете										1 835 800
		Временные здания и сооружения	0,9%									16 522
		ИТОГО										1 852 322
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,24%									4 446
		ИТОГО										1 856 768
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									37 135
		ИТОГО с оборудованием										1 893 903
		Стоимость строительства с учетом коэффициента понижения К=0,9*0,8										1 363 610
		Налог на добавленную стоимость	12%									163 633
		Итого с НДС										1 527 243

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
Джайлауов Д.Х.