Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "AynaGlass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 1-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 1-ый пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/11** от **31 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 27 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Январь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	593,6	424,0 0,0	424,0 89,0	251 686,0 0,0	251 686,0 52 830,0			251 686,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	84,2	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	276 681,0 276 681,0	0,0 0,0			276 681,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	509,4	89,0 0,0	89,0 22,0	45 337,0 0,0	45 337,0 11 207,0			45 337,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	509,4	576,0 352,0	224,0 70,0	293 414,0 179 309,0	114 106,0 35 658,0			293 414,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	9,9	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	68 478,0 68 478,0	0,0 0,0			68 478,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	37,1	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	391 368,0 159 716,0	15 507,0 3 487,0	216 145,0		391 368,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 326 964 684 184	426 636 103 182	216 145 0	0 0	1 326 964	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,37	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	484 984,0 318 014,0	166 970,0 40 862,0			484 984,0	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	373,7	3 390,0		1 266 843,0		1 266 843,0		1 266 843,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					1 751 827 318 014	166 970 40 862	1 266 843 0	0 0	1 751 827	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность										
9	9	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,37	2 538 080,0 653 524,0	1 883 104,0 337 121,0	939 090,0 241 804,0	696 749,0 124 735,0	537,0		939 090,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					939 090 241 804	696 749 124 735	537 0	0 0	939 090	
			Подраздел 4: Фитинги (отводы)										
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		5	4 477,0	295,0	22 385,0	1 475,0			22 385,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт. шт.	5	4 182,0 9 065,0	2,0	20 910,0 45 325,0	10,0	45 325,0		45 325,0	
			Итого по подразделу 4: Фитинги (отводы)					67 710 20 910	1 475 10	45 325 0	0 0	67 710	
			Подраздел 5: Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 - 1шт										
12	12	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,014	44 896,0 17 404,0	2 531,0 728,0	629,0 244,0	35,0 10,0	350,0		629,0	
13	13	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,035	43 343,0 23 942,0	18 629,0 5 310,0	1 517,0 838,0	652,0 186,0	27,0		1 517,0	
14	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,035	52 235,0		1 828,0		1 828,0		1 828,0	
15	15	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0		12 332,0	
16	16	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 185,0 10 442,0	419,0 134,0	12 185,0 10 442,0	419,0 134,0	1 324,0		12 185,0	
17	17	ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	1	118 745,55		118 746,0		118 746,0		118 746,0	
18	18	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850,0		49 850,0		49 850,0		49 850,0	
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	8 954,0 8 364,0	590,0 4,0			8 954,0	
20	20	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0	
21	21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,001	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	9,0 5,0	2,0 0,0	2,0		9,0	
22	22	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00102	21 737,0		22,0		22,0		22,0	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,125	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	1 175,0 636,0	321,0 61,0	219,0		1 175,0	
24	24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1275	18 833,0		2 401,0		2 401,0		2 401,0	
25	25	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
26	26	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,001	20 569,0		21,0		21,0		21,0	
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,125	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	1 175,0 636,0	321,0 61,0	219,0		1 175,0	
28	28	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1275	18 833,0		2 401,0		2 401,0		2 401,0	
29	29	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	4	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	42 196,0 17 220,0	1 672,0 376,0	23 304,0		42 196,0	
			Итого по подразделу 5: Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 - 1шт					270 393 38 385	4 012 832	227 998 0	0 0	270 393	
			Подраздел 6: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 370пм										
30	30	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		370	21,0	2,0	7 770,0	740,0			7 770,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		19,0	1,0	7 030,0	370,0				
31	31	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	370	47,0		17 390,0		17 390,0		17 390,0	
			Итого по подразделу 6: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 370пм					25 160	740	17 390	0	25 160	
								7 030	370	0	0		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					4 381 144	1 296 582	1 774 238	0	4 381 144	
								1 310 327	269 991	0	0		
			ИТОГО по акту					4 381 144	1 296 582	1 774 238	0	4 381 144	
								1 310 327	269 991	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			ИТОГО сметная стоимость									4 381 144,00	
			Скидка	0,57611697613								1 857 092,57	
			ИТОГО со скидкой									2 524 051,43	
			НДС	12%								302 886,17	
			ВСЕГО с НДС									2 826 937,61	

Заказчик:
ТОО "AynaGlass"
БИН 230440015792

Руководитель _____ **ӨмірзақоваА.**

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Береке-Проект"
БИН: 230640032809

Эксперт _____ **Худаярханов О.В.**

Технический надзор:
ТОО "Модулор-21"
БИН/ИИН: 051140000450

Эксперт технического надзора _____ **Қалышев А.Ф.**