Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО "AynaGlass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 2-ой пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/11** от **31 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 27 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Январь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	571,1	424,0 0,0	424,0 89,0	242 146,0 0,0	242 146,0 50 828,0			242 146,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	81	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	266 166,0 266 166,0	0,0 0,0			266 166,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	490,1	89,0 0,0	89,0 22,0	43 619,0 0,0	43 619,0 10 782,0			43 619,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	490,1	576,0 352,0	224,0 70,0	282 298,0 172 515,0	109 782,0 34 307,0			282 298,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	9,5	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	65 712,0 65 712,0	0,0 0,0			65 712,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	35,7	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	376 599,0 153 688,0	14 923,0 3 356,0	207 988,0		376 599,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 276 540 658 081	410 470 99 273	207 988 0	0 0	1 276 540	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,356	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	466 633,0 305 981,0	160 653,0 39 316,0			466 633,0	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	359,56	3 390,0		1 218 908,0		1 218 908,0		1 218 908,0	
9	9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	8 954,0 8 364,0	590,0 4,0			8 954,0	
10	10	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					1 701 969 314 345	161 243 39 320	1 226 382 0	0 0	1 701 969	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность										
11	11	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,356	2 538 080,0 653 524,0	1 883 104,0 337 121,0	903 556,0 232 655,0	670 385,0 120 015,0	516,0		903 556,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					903 556	670 385	516	0	903 556	
								232 655	120 015	0	0		
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 356пм										
12	12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	356	21,0	2,0	7 476,0	712,0			7 476,0	
						19,0	1,0	6 764,0	356,0				
13	13	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	356	47,0		16 732,0		16 732,0		16 732,0	
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 356пм					24 208	712	16 732	0	24 208	
								6 764	356	0	0		
			Итого по разделу I: Подземный газопровод высокого давления					3 906 273	1 242 810	1 451 618	0	3 906 273	
								1 211 845	258 964	0	0		
			ИТОГО по акту					3 906 273	1 242 810	1 451 618	0	3 906 273	
								1 211 845	258 964	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			ИТОГО сметная стоимость									3 906 273,00	
			Скидка	0,57611697613								1 655 802,81	
			ИТОГО со скидкой									2 250 470,19	
			НДС	12%								270 056,41	
			ВСЕГО с НДС									2 520 526,60	

Заказчик:
ТОО "AynaGlass"
БИН 230440015792

Руководитель _____ **ӨмірзақоваА.**

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Береке-Проект"
БИН: 230640032809

Эксперт _____ **Худаярханов О.В.**

Технический надзор:
ТОО "Модулор-21"
БИН/ИИН: 051140000450

Эксперт технического надзора _____ **Қалышев А.Ф.**