Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО "AynaGlass"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 3-ий пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 3-ий пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/11** от **31 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 27 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Январь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	620,8	424,0 0,0	424,0 89,0	263 219,0 0,0	263 219,0 55 251,0			263 219,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	88,1	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	289 497,0 289 497,0	0,0 0,0			289 497,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	532,8	89,0 0,0	89,0 22,0	47 419,0 0,0	47 420,0 11 722,0			47 419,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	532,8	576,0 352,0	224,0 70,0	306 893,0 187 546,0	119 347,0 37 296,0			306 893,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	10,3	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	71 245,0 71 245,0	0,0 0,0			71 245,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	38,8	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	409 301,0 167 034,0	16 218,0 3 647,0	226 049,0		409 301,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 387 574 715 322	446 204 107 916	226 049 0	0 0	1 387 574	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,387	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	507 267,0 332 626,0	174 641,0 42 739,0			507 267,0	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	390,87	3 390,0		1 325 049,0		1 325 049,0		1 325 049,0	
9	9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	13 431,0 12 546,0	885,0 6,0			13 431,0	
10	10	241-208-1006 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	1	3 730,0		3 730,0		3 730,0		3 730,0	
11	11	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					1 856 951 345 172	175 526 42 745	1 336 253 0	0 0	1 856 951	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,387	2 538 080,0 653 524,0	1 883 104,0 337 121,0	982 237,0 252 914,0	728 761,0 130 466,0	562,0		982 237,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					982 237 252 914	728 761 130 466	562 0	0 0	982 237	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 387пм										
13	13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	387	21,0 19,0	2,0 1,0	8 127,0 7 353,0	774,0 387,0			8 127,0	
14	14	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	387	47,0		18 189,0		18 189,0		18 189,0	
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 387пм					26 316 7 353	774 387	18 189 0	0 0	26 316	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					4 253 078 1 320 761	1 351 265 281 514	1 581 053 0	0 0	4 253 078	
			ИТОГО по акту					4 253 078 1 320 761	1 351 265 281 514	1 581 053 0	0 0	4 253 078	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			ИТОГО сметная стоимость									4 253 078,00	
			Скидка	0,57611697613								1 802 807,56	
			ИТОГО со скидкой									2 450 270,44	
			НДС	12%								294 032,45	
			ВСЕГО с НДС									2 744 302,89	

Заказчик:
ТОО "AynaGlass"
БИН 230440015792

Руководитель _____ **ӨмірзақоваА.**

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Береке-Проект"
БИН: 230640032809

Эксперт _____ **Худаярханов О.В.**

Технический надзор:
ТОО "Модулор-21"
БИН/ИИН: 051140000450

Эксперт технического надзора _____ **Калышев А.Ф.**