Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Наименование строительства и его адрес : **Рекультивация нарушенных земель стихийной свалкой твердо-бытовых отходов г.Жанаозен в Мангистауской области (Корректировка сметной документации)**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№30-МСА	25.11.2024 г.	Наименование	код	Наименование	код
		№01	06.12.2024 г.				
		№02	06.02.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекультивация нарушенных земель стихийной свалкой твердо-бытовых отходов г.Жанаозен в Мангистауской области	50 692 405,20	45 261 076,07							5 431 329,13	50 692 405,20
Удержание аванса 30%	15 207 721,56	13 578 322,82							1 629 398,74	15 207 721,56
Итого к оплате	35 484 683,64	31 682 753,25							3 801 930,39	35 484 683,64

Заказчик:
Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Руководитель _____ **Сәми Ә.Д.**

Технический надзор:

ТОО "Сартобе"

Зам. директора _____ **Бердаулетов С.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор _____ **Подлубная Н.Н.**

21800

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Монолит-Дизайн-2030»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Рекультивация нарушенных земель стихийной свалкой твердо-бытовых отходов г.Жанаозен в Мангистауской области (Корректировка сметной документации)**
(наименование, адрес)

Объект : **Рекультивация нарушенных земель**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30-МСА от 25.11.2024г., ДС №01 от 06.12.2024 г., ДС №02 от 06.02.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1 677,4365	255	427746
2	10	411-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Вывозка отходов ТБО(пластик, картон) на перерабатывающий завод бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	38 581,0395	65	2507768
					Ликвидационные работы -сооружение чаши,перемещениеТБО		
3	11	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи.Засыпка с обваловки бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2 898	101	292698
4	12	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) приперемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	69 100	189	13059900
5	13	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	69 100	159	10986900
6	14	6101-0107-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 50 см	$м^3$ уплотненного грунта	68 663	133	9132179
7	15	6101-0107-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Грунт,перемещенные ТБО.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	$м^3$ уплотненного грунта	68 663	23	1579249
8	16	6101-0109-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади.Планировка перемещенных ТБО по дну чаши бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	333 500	4	1334000
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39320440**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%				**2 359 226**
			Итого с общеплощадочными затратами				**41 679 666**
			Сметная прибыль 5%				**2 083 983**
			Непредвиденные работы и затраты 3,5%				**1 458 788**
			Итого по акту				**45 222 438**

1	2	3	4	5	6	7	8
			IV квартал 2024 г., доля - 30%, к - 1,0000				13 566 731
			I квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0192				13 827 213
			II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0388				18 790 827
			Итого с договорным коэффициентом	0,98			45 261 076
			НДС				5 431 329
			Итого с НДС				50 692 405,20

Заказчик:

ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

Руководитель_____ **Сәми Ә.Д.**

Технический надзор:

ТОО «Сартобе»

Эксперт_____ **Крымов С.И.**

Подрядчик:

ТОО «Монолит-Дизайн-2030»

Генеральный директор_____ **Поддубная Н.Н.**

Авторский надзор:

ТОО «Актау Сәулет-Құрылыс»

Эксперт_____