Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Объект: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа» за октябрь месяц 2018 года	246 490 552	207 635 531	229 236 000	195 186 814	176 794 734	195 186 814	176 794 734	55 276 417	50 067 826
Итого:	**246 490 552**	**207 635 531**	**229 236 000**	**195 186 814**	**176 794 734**	**195 186 814**	**176 794 734**	**55 276 417**	**50 067 826**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "Акмешит Элит Строй" _____ **Ж. Байкушкенов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского аульного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
1	Лок.смета 06-01	Наружный водопровод	45 452 980			45 452 980
		Всего по главе	**45 452 980**			**45 452 980**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	590 889			590 889
		Всего по главе	590 889			590 889
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-8	**46 043 869**			**46 043 869**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 2,07%	953 108			953 108
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 070 849	3 070 849
		Всего по главе	953 108		3 070 849	4 023 957
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-9	**46 996 977**	-	**3 070 849**	**50 067 826**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	**46 996 977**	-	**3 070 849**	**50 067 826**
		Итого по сметному расчету в в текущих ценах 2 кв. 2018г.	**49 813 896**	-	**3 254 910**	**53 068 806**

	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021годы с учетом изменений от 13 февраль 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2018год-100% К=1,0599383	49 813 896	-	3 254 910	53 068 806
		Итого с понижающим коэфициэнтом (92,99991344%)	46 326 880		3 027 064	49 353 944
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			5 922 473	5 922 473
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	46 326 880		8 949 537	55 276 417
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**46 326 880**		**8 949 537**	**55 276 417**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Р. Иманова

Технадзор:
ТОО "Акмешит Элит Строй" Ж. Байкушкенов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Объект: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД В1					
		Сухой грунт					
		ТРУБОПРОВОДЫ					
1	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5116**		**192468,60**	**98467**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	179	91,576	799,86	73248
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	10,769	740,18	7971
		Итого оплата труда:				**158755,83**	**81219**
1. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	10,13	2283,23	23128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	10,13	733,67	7432
1. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,07674	2858,39	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07674	953,89	73
1. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,093	128,74	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,475788	1170,50	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,475788	828,31	394
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,086972	1767,51	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086972	828,31	72
		Итого эксплуатация машин:				**48055,67**	**24585**
1. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,112552	215,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	4,093	148,83	609
		Итого материалов:				**1237,99**	**633**
		НР первого уровня	%	62,1		98587,37	50437
		НР второго уровня	%	4,24		12340,77	6314
		Накладные расходы	%	--		110928,14	56751
		Сметная прибыль	%	8		24271,74	12417
		Сметная стоимость:				**327668,49**	**167635**
2	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**5,4850**		**605871,93**	**3323183**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	1715,147	953,89	1636062
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	517,232	950,97	491874
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**2127935**
2. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	505,22	3104,70	1568555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	505,22	953,89	481924
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	12,012	1767,51	21231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	12,012	828,31	9950
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**1589787**
2. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,493646	197175,18	97335
		Итого материалов:				**17745,77**	**97335**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	1321448
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	196932
		Накладные расходы	%	--		276826,11	1518380
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	387325
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**5228889**
3	**11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2340**		**201102,26**	**47058**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	75,1	17,573	853,68	15002
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	2,78	952,06	2647
		Итого оплата труда:				**75421,78**	**17649**
3. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	1,217	3890,96	4735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	1,217	1111,02	1352
3. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	2,892	23,34	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	1,554	477,18	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	1,446	1170,50	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	1,446	828,31	1198
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,117	1767,51	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,117	828,31	97
		Итого эксплуатация машин:				**31807,39**	**7443**
3. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	72,54	250,77	18191
3. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	1,825	2778,53	5071
3.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,015912	16137,42	257
3.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,01872	6598,38	124
3.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,002574	365442,27	941
3.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,1404	211,97	30
		Итого материалов:				**105183,50**	**24613**
		НР первого уровня	%	62,1		46836,93	10960
		НР второго уровня	%	4,24		10512,62	2460
		Накладные расходы	%	--		57349,55	13420
		Сметная прибыль	%	8		20676,14	4838
		Сметная стоимость:				**279127,95**	**65316**
4	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1230**		**160109,24**	**19693**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	8,598	853,68	7340
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	1,301	957,91	1247
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**8586**
4. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,59655	3890,96	2321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,59655	1111,02	663
4. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	1,319	23,34	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,78474	477,18	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,65928	1170,50	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,65928	828,31	546
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,04551	1767,51	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,04551	828,31	38
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**3579**
4. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	25,83	250,77	6477
4. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,6519	2778,53	1811
4.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,005658	16137,42	91
4.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00984	6598,38	65

1	2	3	4	5	6	7	8
4.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000861	365442,27	315
4.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0738	211,97	16
		Итого материалов:				**71343,38**	**8775**
		НР первого уровня	%	62,1		43350,08	5332
		НР второго уровня	%	4,24		8626,68	1061
		Накладные расходы	%	--		51976,76	6393
		Сметная прибыль	%	8		16966,88	2087
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**28174**
5	**11-220601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1440**		**140079,94**	**20172**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	10,066	853,68	8593
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,51	1,513	958,77	1451
		Итого оплата труда:				**69748,91**	**10044**
5. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,6984	3890,96	2717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,6984	1111,02	776
5. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	1,544	23,34	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,88848	477,18	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,77184	1170,50	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,77184	828,31	639
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0432	1767,51	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,0432	828,31	36
		Итого эксплуатация машин:				**28869,69**	**4157**
5. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	150	21,6	250,77	5417
5. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,8	0,5472	2778,53	1520
5.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,032	0,004608	16137,42	74
5.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,01152	6598,38	76
5.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	0,000864	365442,27	316
5.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0864	211,97	18
		Итого материалов:				**51538,02**	**7421**
		НР первого уровня	%	62,1		43314,08	6237
		НР второго уровня	%	4,24		7775,91	1120
		Накладные расходы	%	--		51089,98	7357
		Сметная прибыль	%	8		15293,59	2202
		Сметная стоимость:				**206463,52**	**29731**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**25,0000**		**2078,38**	**51959**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,93	48,25	781,30	37698
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,75	828,31	1450
		Итого оплата труда:				**1565,89**	**39147**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,75	1767,51	3093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,75	828,31	1450
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**3093**
6. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,055	183777,62	10108
6. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	2,5	424,32	1061
		Итого материалов:				**446,74**	**11169**
		НР первого уровня	%	62,1		972,42	24310
		НР второго уровня	%	4,24		129,35	3234
		Накладные расходы	%	--		1101,77	27544
		Сметная прибыль	%	8		254,41	6360
		Сметная стоимость:				**3434,56**	**85864**
7	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**17,0000**		**1431,67**	**24338**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	23,8	762,12	18138
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,51	828,31	422
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**18561**
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,51	1767,51	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,51	828,31	422
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**901**
7. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0255	179494,64	4577
7. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,7	424,32	721
		Итого материалов:				**311,67**	**5298**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	11526
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	1521
		Накладные расходы	%	--		767,47	13047
		Сметная прибыль	%	8		175,93	2991
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**40376**
8	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**217,0000**		**1525,43**	**331017**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	318,99	781,30	249227
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	4,34	828,31	3595
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**252822**
8. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	75,95	165,76	12589

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	4,34	1767,51	7671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	4,34	828,31	3595
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**20260**
8. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2387	178004,42	42490
8. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,03038	195385,08	5936
8. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,434	30195,06	13105
		Итого материалов:				**283,55**	**61530**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	152704
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	20510
		Накладные расходы	%	--		798,22	173214
		Сметная прибыль	%	8		185,89	40339
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**544570**
9	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1507,75**	**30155**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	29,4	781,30	22970
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2	828,31	166
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**23136**
9. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7	165,76	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	1767,51	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	828,31	166
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**1514**
9. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,022	178004,42	3916
9. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0028	195385,08	547
9. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,04	30195,06	1208
		Итого материалов:				**283,55**	**5671**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	13974
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	1871
		Накладные расходы	%	--		792,26	15845
		Сметная прибыль	%	8		184,00	3680
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**49680**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**10493,73**	**167900**
		НР второго уровня	%	4,24		444,93	7119
		Накладные расходы	%	--		444,93	7119
		Сметная прибыль	%	8		875,09	14001
		Сметная стоимость:				**11813,76**	**189020**
11	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**8503,19**	**170064**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	7211
		Накладные расходы	%	--		360,54	7211
		Сметная прибыль	%	8		709,10	14182
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**191456**
12	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0192**		**605871,93**	**11613**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	312,7	5,994	953,89	5717
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,808	950,97	1719
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**7436**
12. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,766	3104,70	5482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,766	953,89	1685
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,041978	1767,51	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,041978	828,31	35
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**5556**
12. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001725	197175,18	340
		Итого материалов:				**17745,77**	**340**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	4618
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	688
		Накладные расходы	%	--		276826,11	5306
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	1354
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**18273**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0072**		**126375,28**	**910**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	69,9	0,50328	853,68	430
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,075528	959,02	72
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**502**
13. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,03492	3890,96	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,03492	1111,02	39
13. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,077184	23,34	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,044424	477,18	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,038592	1170,50	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,038592	828,31	32
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,002016	1767,51	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,002016	828,31	2
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**208**
13. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,792	250,77	199
13. 9	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,02016	2778,53	56
13.10	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000173	16137,42	3
13.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000576	6598,38	4
13.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000029	365442,27	11
13.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00432	211,97	1
		Итого материалов:				**37868,70**	**273**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	312
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	52
		Накладные расходы	%	--		50498,18	364
		Сметная прибыль	%	8		14149,88	102
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**1375**
14	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для углов поворота). Устройство**	**м3**	**0,2240**		**23464,82**	**5256**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	0,68544	752,84	516
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,051229	847,22	43
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**559**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000605	3370,50	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000605	828,31	1
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,04079	37,27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,042112	3561,49	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,042112	828,31	35
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,003427	3114,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003427	1111,02	4
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,001792	57,10	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,005085	1767,51	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,005085	828,31	4
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**173**
14. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22848	19210,77	4389
14.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000157	24437,72	4
14.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001926	26033,00	50
14.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000058	23886,67	1
14.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000112	381819,66	43
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,09632	196,55	19
14.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000172	28,00	0
14.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,0896	674,52	60
		Итого материалов:				**20387,44**	**4567**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	271
		НР второго уровня	%	4,24		1046,27	234
		Накладные расходы	%	--		2257,53	506
		Сметная прибыль	%	8		2057,79	461
		Сметная стоимость:				**27780,13**	**6223**
15	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,7200**		**63718,11**	**364468**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	61,8	353,496	733,67	259349
		Итого оплата труда:				**45340,81**	**259349**
15. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,030888	426604,52	13177
15. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	617,76	148,83	91941
		Итого материалов:				**18377,30**	**105118**
		НР первого уровня	%	62,1		28156,64	161056
		НР второго уровня	%	4,24		3895,49	22282
		Накладные расходы	%	--		32052,13	183338
		Сметная прибыль	%	8		7661,62	43824
		Сметная стоимость:				**103431,86**	**591630**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,3640**		**45781,54**	**154009**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	173,246	733,67	127105
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**127105**
16. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,007905	426604,52	3372
16. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	158,108	148,83	23531
		Итого материалов:				**7997,53**	**26904**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	78932
		НР второго уровня	%	4,24		2936,01	9877
		Накладные расходы	%	--		26399,87	88809
		Сметная прибыль	%	8		5774,51	19425
		Сметная стоимость:				**77955,92**	**262244**
17	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,5500**		**39791,90**	**21886**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	28,325	733,67	20781
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**20781**
17. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000324	426604,52	138
17. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,49	148,83	966
		Итого материалов:				**2007,89**	**1104**
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	12905
		НР второго уровня	%	4,24		2682,04	1475
		Накладные расходы	%	--		26145,91	14380
		Сметная прибыль	%	8		5275,02	2901
		Сметная стоимость:				**71212,83**	**39167**
18	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка**	**шт.**	**334,0000**		**839,53**	**280402**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	138,276	781,30	108035
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	75,484	735,06	55486
		Итого оплата труда:				**489,58**	**163521**
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	74,816	2283,23	170822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	74,816	733,67	54890
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,334	2858,39	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,334	953,89	319
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,334	1767,51	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,334	828,31	277
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**172367**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	101546

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	16195
		Накладные расходы	%	--		352,52	117741
		Сметная прибыль	%	8		95,36	31851
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**429995**
		Колодцы водопроводные d=1500мм, Н=2450мм - 162 шт; д-2000 -1 шт					
19	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С-1**	**т**	**2,7840**		**389064,73**	**1083172**
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	45926
		Накладные расходы	%	--		16496,34	45926
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	90328
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**1219426**
20	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**46733,19**	**2149727**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	1,82	83,72	733,67	61423
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2,3	941,39	2165
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**63588**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,92	3114,94	2866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,92	1111,02	1022
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,38	1767,51	2439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,38	828,31	1143
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**5305**
20. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,1288	179494,64	23119
20. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	2,76	424,32	1171
20. 7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	46	44754,54	2058709
		Итого материалов:				**45282,58**	**2082999**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	39488
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	92823
		Накладные расходы	%	--		2876,32	132311
		Сметная прибыль	%	8		3968,76	182563
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**2464601**
21	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатель пожарного гидранта**	**100 шт.**	**0,4600**		**105364,98**	**48468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	2055
		Накладные расходы	%	--		4467,48	2055
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	4042
		Сметная стоимость:				**118619,05**	**54565**
		Отмостка горловин колодцев					
22	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**87,1500**		**7105,12**	**619212**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	282,366	702,74	198430
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	47,932	828,31	39703
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**238133**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	7,844	3370,50	26437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	7,844	828,31	6497
22. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	40,089	1874,05	75129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	40,089	828,31	33206
22. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	81,049	11,48	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**102496**
22. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	25,273	3994,95	100966
22. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	7,844	3279,85	25726
22. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	87,15	2194,24	191228
22. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	13,072	28,00	366
		Итого материалов:				**3652,16**	**318286**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	145023
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	32404
		Накладные расходы	%	--		2035,87	177426
		Сметная прибыль	%	8		731,28	63731
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**860369**
23	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**109,0200**		**22725,08**	**2477488**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	399,013	702,74	280403
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**280403**
23. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	52,33	11,77	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**616**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	33,796	2707,52	91504
23. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	111,2	17476,07	1943346
23. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,10902	14375,42	1567
23. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	218,04	729,15	158984
23. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	38,157	28,00	1068
		Итого материалов:				**20147,40**	**2196469**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	170765
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	112286
		Накладные расходы	%	--		2596,32	283051
		Сметная прибыль	%	8		2025,71	220843
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**2981382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11500616**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11139444**
Материалы -			Тенге				**4891305**
Всего заработная плата -			Тенге				**3464520**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1469603**
Накладные расходы -			Тенге				**2708436**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2145168**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**563268**
Сметная прибыль -			Тенге				**1107830**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14955710**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4044**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3464520**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**361172**
Материалы -			Тенге				**67201**
Всего заработная плата -			Тенге				**275958**
Накладные расходы -			Тенге				**189059**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**166678**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**22381**
Сметная прибыль -			Тенге				**44019**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**594250**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**353**
Сметная заработная плата -			Тенге				**275958**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15549960**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4397**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3740477**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1 (подводка к домам)							
		Сухой грунт					
24	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16456,5199**		**86,69**	**1426608**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	146,134	671,19	98084
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	317,611	1111,02	352872
		Итого оплата труда:				**27,40**	**450956**
24. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	317,611	4182,87	1328525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	317,611	1111,02	352872
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**1328525**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	266515
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	71788
		Накладные расходы	%	--		20,56	338303
		Сметная прибыль	%	8		8,58	141193
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1906105**
25	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**508,9645**		**1332,94**	**678421**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	940,566	721,29	678421
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**678421**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	400947
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	45765
		Накладные расходы	%	--		877,69	446712
		Сметная прибыль	%	8		176,85	90011
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**1215144**
		Мокрый грунт					
26	**11-010102-0380 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9399,1433**		**125,86**	**1183000**
26. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	282,82	1111,02	314219
		Итого оплата труда:				**33,43**	**314219**
26. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03009	282,82	4182,87	1183000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	282,82	1111,02	314219
		Итого эксплуатация машин:				**125,86**	**1183000**
		НР первого уровня	%	59,1		19,76	185703
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	58033
		Накладные расходы	%	--		25,93	243736
		Сметная прибыль	%	8		12,14	114139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**163,94**	**1540876**
27	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз (мокрого грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15508,5864**		**118,90**	**1843971**
		НР второго уровня	%	4,24		5,04	78184
		Накладные расходы	%	--		5,04	78184
		Сметная прибыль	%	8		9,92	153772
		Сметная стоимость:				**133,86**	**2075928**
28	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9399,1433**		**121,50**	**1141983**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	92,488	671,19	62077
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	268,158	1111,02	297928
		Итого оплата труда:				**38,30**	**360005**
28. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	67,016	3547,40	237732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	67,016	1111,02	74456
28. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	201,142	4182,87	841349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	201,142	1111,02	223473
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**1079082**
28. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,375966	2194,24	825
		Итого материалов:				**0,09**	**825**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	212763
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	57441
		Накладные расходы	%	--		28,75	270204
		Сметная прибыль	%	8		12,02	112975
		Сметная стоимость:				**162,27**	**1525163**
29	**41-020203-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка (грунта) строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**15508,5864**		**97,59**	**1513483**
		НР второго уровня	%	4,24		4,14	64172
		Накладные расходы	%	--		4,14	64172
		Сметная прибыль	%	8		8,14	126212
		Сметная стоимость:				**109,87**	**1703867**
30	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**25152,2135**		**21,91**	**551145**
30. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	202,727	953,89	193379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,69**	**193379**
30. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	202,727	2718,66	551145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	202,727	953,89	193379
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**551145**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	114287
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	28214
		Накладные расходы	%	--		5,67	142501
		Сметная прибыль	%	8		2,21	55492
		Сметная стоимость:				**29,78**	**749138**
31	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**777,9035**		**637,36**	**495804**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	756,122	655,72	495804
		Итого оплата труда:				**637,36**	**495804**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	293020
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	33446
		Накладные расходы	%	--		419,67	326467
		Сметная прибыль	%	8		84,56	65782
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**888053**
32	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**18151,0819**		**117,21**	**2127472**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1960,317	618,61	1212672
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	476,466	828,31	394661
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1607333**
32. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	476,466	1874,05	892921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	476,466	828,31	394662
32. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1905,864	11,48	21879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**914800**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	949934
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	130482
		Накладные расходы	%	--		59,52	1080416
		Сметная прибыль	%	8		14,14	256631
		Сметная стоимость:				**190,87**	**3464519**
33	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**427,5300**		**3813,03**	**1630187**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	436,081	702,74	306451
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	14,964	828,31	12394
		Итого оплата труда:				**745,79**	**318846**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	14,964	3370,50	50435

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	14,964	828,31	12395
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**50435**
33. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	470,283	2707,52	1273301
		Итого материалов:				**2978,27**	**1273301**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	198003
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	77515
		Накладные расходы	%	--		644,44	275518
		Сметная прибыль	%	8		356,60	152456
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**2058161**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
34	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**8290,0000**		**523,39**	**4338872**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	2835,18	634,69	1799460
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	717,914	1056,50	758478
		Итого оплата труда:				**308,56**	**2557938**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	92,019	3114,94	286634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	92,019	1111,02	102235
34. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	487,452	3890,96	1896656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	487,452	1111,02	541569
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	138,443	1767,51	244699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	138,443	828,31	114674
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**2427989**
34. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта	м3	0,0017	14,093	7906,24	111423
		Итого материалов:				**13,44**	**111423**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	1511741
		НР второго уровня	%	4,24		29,92	248066
		Накладные расходы	%	--		212,28	1759807
		Сметная прибыль	%	8		58,85	487894
		Сметная стоимость:				**794,52**	**6586574**
35	**23-021104-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коллектор всасывающий, d 168 мм**	**м**	**1029,0000**		**4723,62**	**4860605**
		НР второго уровня	%	4,24		200,28	206090
		Накладные расходы	%	--		200,28	206090
		Сметная прибыль	%	8		393,91	405336
		Сметная стоимость:				**5317,81**	**5472030**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**400,0000**		**1593,24**	**637296**
		НР второго уровня	%	4,24		67,55	27021
		Накладные расходы	%	--		67,55	27021
		Сметная прибыль	%	8		132,86	53145
		Сметная стоимость:				**1793,66**	**717463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22428848**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22428848**
Материалы -			Тенге				**1385548**
Всего заработная плата -			Тенге				**6976901**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5497901**
Транспортные расходы -			Тенге				**3357454**
Накладные расходы -			Тенге				**5259133**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4132914**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1126219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2215038
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29903020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9448
		Сметная заработная плата -	Тенге				6976901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29903020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9448
		Сметная заработная плата -	Тенге				6976901
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				33929465
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7783436
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9477016
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2933942
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13311558
		- перевозка грузов	Тенге				3357454
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6444761
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				40374225
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1711867
	ИТОГО:		Тенге				42086093
	Сметная прибыль		Тенге				3366887
	ИТОГО по смете:		Тенге				45452980

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "АкмешитЭлитСтрой" _____ **Ж. Байкушкенов**