Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Объект: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа» за сентябрь месяц 2018 года	246 490 552	207 635 531	229 236 000	139 910 397	126 726 908	139 910 397	126 726 908	87 912 957	79 629 087
Итого:	**246 490 552**	**207 635 531**	**229 236 000**	**139 910 397**	**126 726 908**	**139 910 397**	**126 726 908**	**87 912 957**	**79 629 087**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "Акмешит Элит Строй" _____ **Ж. Байкушкенов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
1	Лок.смета 06-01	Наружный водопровод	69 053 742			69 053 742
		Всего по главе	**69 053 742**			**69 053 742**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	897 699			897 699
		Всего по главе	897 699			897 699
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-8	**69 951 441**			**69 951 441**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 2,07%	1 447 995			1 447 995
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			8 229 651	8 229 651
		Всего по главе	1 447 995		8 229 651	9 677 646
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 6-9	71 399 435	-	**8 229 651**	**79 629 087**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	71 399 435	-	**8 229 651**	**79 629 087**
		Итого по сметному расчету в в текущих ценах 2 кв. 2018г.	75 678 996	-	**8 722 923**	**84 401 919**

	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021годы с учетом изменений от 13 февраль 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2018год-100% К=1,0599383	75 678 996	-	8 722 923	84 401 919
		Итого с понижающим коэфициотом (92,99991344%)	70 381 401		8 112 311	78 493 712
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			9 419 245	9 419 245
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	70 381 401		17 531 556	87 912 957
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**70 381 401**		**17 531 556**	**87 912 957**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәт-Сервис"
Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "Акмешит Элит Строй" _____ **Ж. Байкушкенов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Объект: Строительство «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение Кызылжарминского ауылного округа»

Договор: №72 от 13 августа 2018 года

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД В1					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17521,5996		86,69	1518940
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	155,592	671,19	104432
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	338,167	1111,02	375710
		Итого оплата труда:				27,40	480142
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	338,167	4182,87	1414508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	338,167	1111,02	375710
		Итого эксплуатация машин:				80,73	1414508
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	283764
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	76435
		Накладные расходы	%	--		20,56	360198
		Сметная прибыль	%	8		8,58	150331
		Сметная стоимость:				115,83	2029469
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	541,9051		1332,94	722329
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	1001,441	721,29	722329
		Итого оплата труда:				1332,94	722329
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	426897
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	48727

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		877,69	475624
		Сметная прибыль	%	8		176,85	95836
		Сметная стоимость:				2387,48	1293789
		Мокрый грунт					
3	11-010102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5727,2888		125,86	720851
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	172,334	1111,02	191467
		Итого оплата труда:				33,43	191467
3. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03009	172,334	4182,87	720851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	172,334	1111,02	191467
		Итого эксплуатация машин:				125,86	720851
		НР первого уровня	%	59,1		19,76	113157
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	35362
		Накладные расходы	%	--		25,93	148519
		Сметная прибыль	%	8		12,14	69550
		Сметная стоимость:				163,94	938920
4	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Вывоз (мокрого грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9450,0264		118,90	1123608
		НР второго уровня	%	4,24		5,04	47641
		Накладные расходы	%	--		5,04	47641
		Сметная прибыль	%	8		9,92	93700
		Сметная стоимость:				133,86	1264949
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5727,2888		121,50	695858
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	56,357	671,19	37826
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	163,4	1111,02	181540
		Итого оплата труда:				38,30	219366
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	40,836	3547,40	144860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	40,836	1111,02	45370
5. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	122,564	4182,87	512669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	122,564	1111,02	136171
		Итого эксплуатация машин:				114,81	657529
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,229092	2194,24	503
		Итого материалов:				0,09	503
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	129645
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	35001
		Накладные расходы	%	--		28,75	164647

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,02	68840
		Сметная стоимость:				162,27	929345
6	41-020203-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка (грунта) строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9450,0264		97,59	922228
		НР второго уровня	%	4,24		4,14	39102
		Накладные расходы	%	--		4,14	39102
		Сметная прибыль	%	8		8,14	76906
		Сметная стоимость:				109,87	1038237
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	16279,6954		21,91	356727
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	131,214	953,89	125164
		Итого оплата труда:				7,69	125164
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	131,214	2718,66	356727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	131,214	953,89	125164
		Итого эксплуатация машин:				21,91	356727
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	73972
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	18262
		Накладные расходы	%	--		5,67	92234
		Сметная прибыль	%	8		2,21	35917
		Сметная стоимость:				29,78	484878
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6977,0123		637,36	4446867
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	6781,656	655,72	4446867
		Итого оплата труда:				637,36	4446867
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2628099
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	299979
		Накладные расходы	%	--		419,67	2928077
		Сметная прибыль	%	8		84,56	589996
		Сметная стоимость:				1141,60	7964940
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	16279,6954		117,21	1908128
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1758,207	618,61	1087644
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	427,342	828,31	353972
		Итого оплата труда:				88,55	1441616
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	427,342	1874,05	800860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	427,342	828,31	353972
9. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1709,368	11,48	19624

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,40	820484
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	851995
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	117029
		Накладные расходы	%	--		59,52	969024
		Сметная прибыль	%	8		14,14	230172
		Сметная стоимость:				190,87	3107325
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	385,3600		3813,03	1469391
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	393,067	702,74	276224
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	13,488	828,31	11172
		Итого оплата труда:				745,79	287396
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	13,488	3370,50	45460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	13,488	828,31	11172
		Итого эксплуатация машин:				117,97	45460
10. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	423,896	2707,52	1147707
		Итого материалов:				2978,27	1147707
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	178473
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	69869
		Накладные расходы	%	--		644,44	248342
		Сметная прибыль	%	8		356,60	137419
		Сметная стоимость:				4814,07	1855152
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
11	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	4650,0000		523,39	2433746
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	1590,3	634,69	1009348
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	402,69	1056,50	425443
		Итого оплата труда:				308,56	1434790
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	51,615	3114,94	160778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	51,615	1111,02	57345
11. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	273,42	3890,96	1063866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	273,42	1111,02	303775
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	77,655	1767,51	137256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	77,655	828,31	64322
		Итого эксплуатация машин:				292,88	1361900
11. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта	м3	0,0017	7,905	7906,24	62499
		Итого материалов:				13,44	62499
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	847961
		НР второго уровня	%	4,24		29,92	139144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		212,28	987105
		Сметная прибыль	%	8		58,85	273668
		Сметная стоимость:				794,52	3694520
12	23-021104-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	465,0000		4723,62	2196483
		НР второго уровня	%	4,24		200,28	93131
		Накладные расходы	%	--		200,28	93131
		Сметная прибыль	%	8		393,91	183169
		Сметная стоимость:				5317,81	2472783
13	11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	4650,0000		319,83	1487210
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	1074,15	618,61	664480
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	264,12	1027,90	271489
		Итого оплата труда:				201,28	935969
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	51,615	3114,94	160778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	51,615	1111,02	57345
13. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	134,85	3890,96	524696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	134,85	1111,02	149821
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	77,655	1767,51	137256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	77,655	828,31	64322
		Итого эксплуатация машин:				176,93	822730
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	553157
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	86512
		Накладные расходы	%	--		137,56	639669
		Сметная прибыль	%	8		36,59	170150
		Сметная стоимость:				493,98	2297029
14	11-010208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	775,0000		2348,86	1820365
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,35	1821,25	771,40	1404912
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,067	51,925	722,79	37531
		Итого оплата труда:				1861,22	1442443
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	1,55	3370,50	5224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,55	828,31	1284
14. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	15,5	3337,04	51724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	15,5	828,31	12839
14. 5	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	116,25	1211,66	140855

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	34,875	671,20	23408
14. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	13,95	165,76	2312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,495	383,625	17,05	6541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				266,65	206657
14. 8	21-010102-0101	Глина	м3	0,015	11,625	1307,28	15197
14. 9	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,001163	592740,09	689
14.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,005	3,875	181,00	701
14.11	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00775	397675,56	3082
14.12	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,775	9427,43	7306
14.13	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	46,5	1651,43	76791
14.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,84	3751	28,00	105028
		Итого материалов:				269,41	208795
		НР первого уровня	%	59,1		1099,98	852484
		НР второго уровня	%	4,24		146,23	113329
		Накладные расходы	%	--		1246,21	965813
		Сметная прибыль	%	8		287,61	222894
		Сметная стоимость:				3882,67	3009071
15	11-010208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	775,0000		1053,95	816809
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	503,75	733,67	369586
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	124	1075,68	133384
		Итого оплата труда:				648,99	502971
15. 3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	108,5	3869,37	419827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	108,5	1111,02	120546
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	15,5	1767,51	27396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	15,5	828,31	12839
		Итого эксплуатация машин:				577,06	447223
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	297256
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	47236
		Накладные расходы	%	--		444,51	344492
		Сметная прибыль	%	8		119,88	92904
		Сметная стоимость:				1618,33	1254205

1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	200,0000		1593,24	318648
		НР второго уровня	%	4,24		67,55	13511
		Накладные расходы	%	--		67,55	13511
		Сметная прибыль	%	8		132,86	26573
		Сметная стоимость:				1793,66	358731
		ТРУБОПРОВОДЫ					
17	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	5,6426		289547,57	1633801
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	247	1393,722	790,58	1101849
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	215,773	745,13	160779
		Итого оплата труда:				223766,98	1262628
17. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	193,541	2283,23	441899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	193,541	733,67	141995
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	2,934	2858,39	8387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,934	953,89	2799
17. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	112,852	128,74	14529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	13,091	1170,50	15323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	13,091	828,31	10843
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	6,207	1767,51	10971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	6,207	828,31	5141
		Итого эксплуатация машин:				87035,77	491108
17. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,483	215,22	534
17. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	270,845	148,83	40310
		Итого материалов:				7238,54	40844
		НР первого уровня	%	62,1		138959,30	784092
		НР второго уровня	%	4,24		18168,69	102519
		Накладные расходы	%	--		157127,99	886610
		Сметная прибыль	%	8		35734,04	201633
		Сметная стоимость:				482409,60	2722044
18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,3312		219119,60	729931
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	646,253	799,86	516912
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	89,376	743,03	66409

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				175108,44	583321
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	81,948	2283,23	187105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	81,948	733,67	60123
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,066	2858,39	3047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,066	953,89	1017
18. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	39,974	128,74	5146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,63	1170,50	5420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,63	828,31	3835
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,732	1767,51	3062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,732	828,31	1435
		Итого эксплуатация машин:				61173,12	203780
18. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,466	215,22	315
18. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	59,962	148,83	8924
		Итого материалов:				2773,64	9240
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	362242
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	46308
		Накладные расходы	%	--		122643,69	408551
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	91079
		Сметная стоимость:				369104,35	1229560
19	23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	555,5000		426,37	236849
		НР второго уровня	%	4,24		18,08	10042
		Накладные расходы	%	--		18,08	10042
		Сметная прибыль	%	8		35,56	19751
		Сметная стоимость:				480,00	266642
20	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	234,0000		3560,70	833204
		НР второго уровня	%	4,24		150,97	35328
		Накладные расходы	%	--		150,97	35328
		Сметная прибыль	%	8		296,93	69483
		Сметная стоимость:				4008,61	938014

1	2	3	4	5	6	7	8
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,0000		2365,97	291014
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	12339
		Накладные расходы	%	--		100,32	12339
		Сметная прибыль	%	8		197,30	24268
		Сметная стоимость:				2663,59	327622
22	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	144,0000		1069,58	154020
		НР второго уровня	%	4,24		45,35	6530
		Накладные расходы	%	--		45,35	6530
		Сметная прибыль	%	8		89,19	12844
		Сметная стоимость:				1204,12	173394
23	23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2000		902,99	2890
		НР второго уровня	%	4,24		38,29	123
		Накладные расходы	%	--		38,29	123
		Сметная прибыль	%	8		75,30	241
		Сметная стоимость:				1016,58	3253
24	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000		416,21	1665
		НР второго уровня	%	4,24		17,65	71
		Накладные расходы	%	--		17,65	71
		Сметная прибыль	%	8		34,71	139
		Сметная стоимость:				468,57	1874
25	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	312,0000		3521,16	1098602
		НР второго уровня	%	4,24		149,30	46581
		Накладные расходы	%	--		149,30	46581
		Сметная прибыль	%	8		293,64	91615

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3964,09	1236797
26	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	164,0000		2107,26	345591
		НР второго уровня	%	4,24		89,35	14653
		Накладные расходы	%	--		89,35	14653
		Сметная прибыль	%	8		175,73	28819
		Сметная стоимость:				2372,34	389063
27	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	46,0000		5362,50	246675
		НР второго уровня	%	4,24		227,37	10459
		Накладные расходы	%	--		227,37	10459
		Сметная прибыль	%	8		447,19	20571
		Сметная стоимость:				6037,06	277705
28	23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156,0000		2356,16	367561
		НР второго уровня	%	4,24		99,90	15585
		Накладные расходы	%	--		99,90	15585
		Сметная прибыль	%	8		196,48	30652
		Сметная стоимость:				2652,55	413797
29	23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82,0000		1102,43	90399
		НР второго уровня	%	4,24		46,74	3833
		Накладные расходы	%	--		46,74	3833
		Сметная прибыль	%	8		91,93	7539
		Сметная стоимость:				1241,11	101771
30	23-020302-8207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,0000		496,94	47706
		НР второго уровня	%	4,24		21,07	2023
		Накладные расходы	%	--		21,07	2023

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41,44	3978
		Сметная стоимость:				559,45	53707
		Колодцы водопроводные d=1500мм, Н=2450мм - 162 шт; д-2000 - 1 шт					
31	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	247,9600		46107,06	11432706
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	3446,644	799,86	2756833
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	553,199	1005,72	556361
		Итого оплата труда:				13361,81	3313194
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	347,144	3114,94	1081333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	347,144	1111,02	385684
31. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	36,946	477,18	17630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	206,055	1767,51	364204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	206,055	828,31	170677
		Итого эксплуатация машин:				5900,82	1463166
31. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	67,445	19453,62	1312052
31. 7	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	25,044	19132,83	479162
31. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,48	15897,22	39419
31. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,09	22,316	20323,03	453537
31.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,99184	24437,72	24238
31.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	5231,956	100,83	527538
31.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,027276	23886,67	652
31.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	19,837	196,55	3899
31.14	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,49592	161883,18	80281
31.15	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,99184	1083774,62	1074931
31.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,076868	28,00	2
31.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	29,755	914,15	27201
31.18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	15,869	201002,41	3189796
		Итого материалов:				29088,19	7212707
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	2057493
		НР второго уровня	%	4,24		2306,76	571984
		Накладные расходы	%	--		10604,44	2629478
		Сметная прибыль	%	8		4536,92	1124975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				61248,42	15187158
32	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	50,0000		15902,71	795136
		НР второго уровня	%	4,24		674,27	33714
		Накладные расходы	%	--		674,27	33714
		Сметная прибыль	%	8		1326,16	66308
		Сметная стоимость:				17903,14	895157
33	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		25556,04	25556
		НР второго уровня	%	4,24		1083,58	1084
		Накладные расходы	%	--		1083,58	1084
		Сметная прибыль	%	8		2131,17	2131
		Сметная стоимость:				28770,79	28771
34	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		23325,92	23326
		НР второго уровня	%	4,24		989,02	989
		Накладные расходы	%	--		989,02	989
		Сметная прибыль	%	8		1945,20	1945
		Сметная стоимость:				26260,13	26260
35	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		19169,65	38339
		НР второго уровня	%	4,24		812,79	1626
		Накладные расходы	%	--		812,79	1626
		Сметная прибыль	%	8		1598,60	3197
		Сметная стоимость:				21581,04	43162
36	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	163,0000		5323,51	867732
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	36792
		Накладные расходы	%	--		225,72	36792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		443,94	72362
		Сметная стоимость:				5993,16	976886
37	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	163,0000		2314,62	377283
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	15997
		Накладные расходы	%	--		98,14	15997
		Сметная прибыль	%	8		193,02	31462
		Сметная стоимость:				2605,78	424742
38	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	113,0000		10020,26	1132289
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	48009
		Накладные расходы	%	--		424,86	48009
		Сметная прибыль	%	8		835,61	94424
		Сметная стоимость:				11280,73	1274722
39	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	50,0000		15691,41	784571
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	33266
		Накладные расходы	%	--		665,32	33266
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	65427
		Сметная стоимость:				17665,26	883263
40	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1502,6000		1872,06	2812959
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	703,217	819,03	575956
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	8,264	828,31	6845
		Итого оплата труда:				387,86	582801
40. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	53,793	477,18	25669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	8,264	1767,51	14607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	8,264	828,31	6845
		Итого эксплуатация машин:				26,80	40276
40. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	6611,44	212,16	1402683
40. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,240416	117190,83	28175

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,360624	51147,90	18445
40. 8	21-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,3	3455,98	216,27	747425
		Итого материалов:				1461,95	2196728
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	296063
		НР второго уровня	%	4,24		87,73	131823
		Накладные расходы	%	--		284,76	427885
		Сметная прибыль	%	8		172,55	259268
		Сметная стоимость:				2329,37	3500113
41	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство прижимной стенки	м3	75,5900		23712,52	1792430
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	231,305	752,84	174136
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	17,287	847,22	14646
		Итого оплата труда:				2497,45	188782
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,204093	3370,50	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,204093	828,31	169
41. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	13,765	37,27	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	14,211	3561,49	50612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	14,211	828,31	11771
41. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	1,157	3114,94	3603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,157	1111,02	1285
41. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,60472	57,10	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	1,716	1767,51	3033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	1,716	828,31	1421
		Итого эксплуатация машин:				773,69	58483
41. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	77,102	19453,62	1499909
41.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,052913	24437,72	1293
41.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,650074	26033,00	16923
41.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,019653	23886,67	469
41.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,037795	381819,66	14431
41.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	32,504	196,55	6389
41.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,058204	28,00	2
41.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	30,236	674,52	20395
		Итого материалов:				20635,15	1559811
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	91559
		НР второго уровня	%	4,24		1056,77	79881
		Накладные расходы	%	--		2268,03	171441

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2078,44	157110
		Сметная стоимость:				28059,00	2120980
		Футляр труба стальная д-325х4 мм, L=15 м -1 шт;					
42	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0150		938132,05	14072
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	504	7,56	891,41	6739
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,18	941,96	2053
		Итого оплата труда:				586165,05	8792
42. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,394	3104,70	4327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,394	953,89	1330
42. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02475	3781,98	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02475	1111,02	28
42. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,2325	3890,96	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,2325	1111,02	258
42. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,7425	23,34	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,525	128,74	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,261	166,49	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,522	1170,50	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,522	828,31	432
42.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00705	1767,51	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00705	828,31	6
		Итого эксплуатация машин:				405130,11	6077
42.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,9	515,75	464
42.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00345	24437,72	84
42.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00195	200244,36	390
42.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	2,13	148,83	317
		Итого материалов:				83731,30	1256
		НР первого уровня	%	62,1		364008,49	5460
		НР второго уровня	%	4,24		55210,76	828
		Накладные расходы	%	--		419219,25	6288
		Сметная прибыль	%	8		108588,10	1629
		Сметная стоимость:				1465939,41	21989

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000		8529,20	127938
		НР второго уровня	%	4,24		361,64	5425
		Накладные расходы	%	--		361,64	5425
		Сметная прибыль	%	8		711,27	10669
		Сметная стоимость:				9602,11	144032
44	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0150		3746177,17	56193
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	357	5,355	809,14	4333
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,438195	1106,08	485
		Итого оплата труда:				321175,01	4818
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,00765	3370,50	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00765	828,31	6
44. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,41745	3890,96	1624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,41745	1111,02	464
44. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	1,309	825,21	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,01309	1111,00	15
44. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,89925	38,81	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				184371,86	2766
44. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	148,2	250,77	37164
44. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	3,75	2778,53	10419
44. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,0321	16137,42	518
44.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00465	6598,38	31
44.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,002475	365442,27	904
44.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00375	14281,24	54
44.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,018	211,97	4
		Итого материалов:				3272942,33	49094
		НР первого уровня	%	62,1		199449,68	2992
		НР второго уровня	%	4,24		167294,58	2509
		Накладные расходы	%	--		366744,26	5501
		Сметная прибыль	%	8		329033,71	4936
		Сметная стоимость:				4441955,14	66629
45	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,0000		953,25	14299

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,897	13,455	828,31	11145
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0285	828,31	24
		Итого оплата труда:				744,57	11169
45. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,912	38,81	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0285	1767,51	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0285	828,31	24
		Итого эксплуатация машин:				13,48	202
45. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,009615	228,09	2
45. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,00072	282240,61	203
45. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	4,65	590,58	2746
		Итого материалов:				196,77	2952
		НР первого уровня	%	62,1		462,38	6936
		НР второго уровня	%	4,24		60,02	900
		Накладные расходы	%	--		522,40	7836
		Сметная прибыль	%	8		118,05	1771
		Сметная стоимость:				1593,70	23905
46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5865,63	5866
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	7,99	316,27	2527
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	339,61	17
		Итого оплата труда:				2544,01	2544
46. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	446,13	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	477,18	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1767,51	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	828,31	41
		Итого эксплуатация машин:				899,26	899
46. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000205	0,000205	18563,54	4
46. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01025	0,01025	117190,83	1201
46. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,004018	0,004018	1083774,62	4355
46. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001948	0,001948	200244,36	390
		Итого материалов:				2439,33	2439
		НР первого уровня	%	62,1		1579,83	1580
		НР второго уровня	%	4,24		315,69	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1895,52	1896
		Сметная прибыль	%	8		620,89	621
		Сметная стоимость:				8382,04	8382
		Футляр труба ПЭ63 SDR 17.6 д-315х17,9 62,4 м; д-225х12,8 -32,8 м; д-110х6,3 -38,4 м					
47	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0624		410882,04	25639
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	306	19,094	790,58	15096
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	3,956	748,18	2960
		Итого оплата труда:				289352,31	18056
47. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	3,401	2283,23	7765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	3,401	733,67	2495
47. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,038688	2858,39	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,038688	953,89	37
47. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,184	128,74	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,253344	1170,50	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,253344	828,31	210
47. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,263328	1767,51	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,263328	828,31	218
		Итого эксплуатация машин:				142925,26	8919
47. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,214032	215,22	46
47. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	10,608	148,83	1579
		Итого материалов:				26039,30	1625
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	11213
		НР второго уровня	%	4,24		25040,16	1563
		Накладные расходы	%	--		204727,95	12775
		Сметная прибыль	%	8		49248,80	3073
		Сметная стоимость:				664858,79	41487
48	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0328		351703,02	11536
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	286	9,381	790,58	7416
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	1,636	744,86	1219
		Итого оплата труда:				263267,18	8635
48. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	1,456	2283,23	3325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	1,456	733,67	1068
48. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,010168	2858,39	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010168	953,89	10
48. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,148	128,74	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,114144	1170,50	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,114144	828,31	95
48. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,05576	1767,51	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,05576	828,31	46
		Итого эксплуатация машин:				113845,52	3734
48. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,112504	215,22	24
48. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	2,427	148,83	361
		Итого материалов:				11751,62	385
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	5362
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	716
		Накладные расходы	%	--		185333,06	6079
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	1409
		Сметная стоимость:				579998,97	19024
49	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0384		219119,60	8414
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	7,45	799,86	5959
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,03	743,03	766
		Итого оплата труда:				175108,44	6724
49. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,94464	2283,23	2157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,94464	733,67	693
49. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,012288	2858,39	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,012288	953,89	12
49. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,4608	128,74	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,053376	1170,50	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,053376	828,31	44
49. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,019968	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,019968	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				61173,12	2349
49. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,016896	215,22	4
49. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,6912	148,83	103
		Итого материалов:				2773,64	107
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	4176
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		122643,69	4710
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	1050
		Сметная стоимость:				369104,35	14174
50	23-010501-1216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,0240		10551,12	664974
		НР второго уровня	%	4,24		447,37	28195
		Накладные расходы	%	--		447,37	28195
		Сметная прибыль	%	8		879,88	55453
		Сметная стоимость:				11878,37	748622
51	23-010501-1213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 225x12,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,1280		5392,80	178653
		НР второго уровня	%	4,24		228,65	7575
		Накладные расходы	%	--		228,65	7575
		Сметная прибыль	%	8		449,72	14898
		Сметная стоимость:				6071,17	201126
52	23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,7840		1289,58	50015
		НР второго уровня	%	4,24		54,68	2121
		Накладные расходы	%	--		54,68	2121
		Сметная прибыль	%	8		107,54	4171
		Сметная стоимость:				1451,80	56307
53	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62,4000		953,25	59483
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,897	55,973	828,31	46363
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,11856	828,31	98
		Итого оплата труда:				744,57	46461
53. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	16,274	38,81	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,11856	1767,51	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,11856	828,31	98
		Итого эксплуатация машин:				13,48	841
53. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,039998	228,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,002995	282240,61	845
53. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	19,344	590,58	11424
		Итого материалов:				196,77	12279
		НР первого уровня	%	62,1		462,38	28852
		НР второго уровня	%	4,24		60,02	3745
		Накладные расходы	%	--		522,40	32598
		Сметная прибыль	%	8		118,05	7366
		Сметная стоимость:				1593,70	99447
54	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71,2000		856,26	60965
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,844	60,093	828,31	49775
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,12104	828,31	100
		Итого оплата труда:				700,50	49876
54. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	18,569	38,81	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,12104	1767,51	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,12104	828,31	100
		Итого эксплуатация машин:				13,13	935
54. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,038306	228,09	9
54. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,002634	282240,61	744
54. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	16,091	590,58	9503
		Итого материалов:				144,04	10255
		НР первого уровня	%	62,1		435,01	30973
		НР второго уровня	%	4,24		54,75	3898
		Накладные расходы	%	--		489,76	34871
		Сметная прибыль	%	8		107,68	7667
		Сметная стоимость:				1453,70	103503
55	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		5545,25	5545
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	7,99	303,93	2428
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	326,35	16
		Итого оплата труда:				2444,73	2445
55. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	446,13	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	477,18	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1767,51	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	828,31	41
		Итого эксплуатация машин:				864,17	864
55. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000197	0,000197	18563,54	4
55. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00985	0,00985	117190,83	1154
55. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,003861	0,003861	1083774,62	4185
55. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001872	0,001872	200244,36	375
		Итого материалов:				2252,66	2253
		НР первого уровня	%	62,1		1518,18	1518
		НР второго уровня	%	4,24		299,49	299
		Накладные расходы	%	--		1817,67	1818
		Сметная прибыль	%	8		589,03	589
		Сметная стоимость:				7951,95	7952
56	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		3494,08	3494
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	7,99	216,76	1732
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	232,76	12
		Итого оплата труда:				1743,58	1744
56. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	446,13	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	477,18	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1767,51	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	828,31	41
		Итого эксплуатация машин:				616,32	616
56. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000141	0,000141	18563,54	3
56. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007025	0,007025	117190,83	823
56. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,002754	0,002754	1083774,62	2984
56. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001335	0,001335	200244,36	267
		Итого материалов:				1145,82	1146
		НР первого уровня	%	62,1		1082,76	1083
		НР второго уровня	%	4,24		194,06	194
		Накладные расходы	%	--		1276,82	1277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		381,67	382
		Сметная стоимость:				5152,58	5153
57	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		1429,59	1430
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	7,99	7,99	106,45	851
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	114,31	6
		Итого оплата труда:				856,28	856
57. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	446,13	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	2,13	477,18	1016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1767,51	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	828,31	41
		Итого эксплуатация машин:				302,68	303
57. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000069	0,000069	18563,54	1
57. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00345	0,00345	117190,83	404
57. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,001352	0,001352	1083774,62	1466
57. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000655	0,000655	200244,36	131
		Итого материалов:				276,35	276
		НР первого уровня	%	62,1		531,75	532
		НР второго уровня	%	4,24		83,16	83
		Накладные расходы	%	--		614,91	615
		Сметная прибыль	%	8		163,56	164
		Сметная стоимость:				2208,06	2208
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				50408938
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				50408938
Материалы -			Тенге				12522899
Всего заработная плата -			Тенге				18323365
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11297117
Транспортные расходы -			Тенге				2045836
Накладные расходы -			Тенге				13529713
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				10928985
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				2600728
Сметная прибыль -			Тенге				5115092
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				69053742
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				24750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				18323365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69053742
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24750
		Сметная заработная плата -	Тенге				18323365
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				50408938
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15403697
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9139387
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2919668
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23820017
		- перевозка грузов	Тенге				2045836
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				10928985
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				61337923
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2600728
	ИТОГО:		Тенге				63938650
	Сметная прибыль		Тенге				5115092
	ИТОГО по смете:		Тенге				69053742

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Г. Жанаділов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәт-Сервис"
Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "АкмешитЭлитСтрой" _____ **Ж. Байкушкенов**