Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "AynaGlass"**

Подрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 4-ый пусковой комплекс**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Перевод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 4-ый пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№01/11** от **31 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 27 сентября 2024г.**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Январь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5м^3, группа грунта 2	м^3	641,7	424,0	424,0	272 081,0	272 081,0				
						0,0	89,0	0,0	57 111,0			272 081,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	91,1	3 286,0	0,0	299 355,0	0,0				
						3 286,0	0,0	299 355,0	0,0			299 355,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	550,7	89,0	89,0	49 012,0	49 012,0				
						0,0	22,0	0,0	12 115,0			49 012,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	550,7	576,0	224,0	317 203,0	123 357,0				
						352,0	70,0	193 846,0	38 549,0			317 203,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	10,6	6 917,0	0,0	73 320,0	0,0				
						6 917,0	0,0	73 320,0	0,0			73 320,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	40,1	10 549,0	418,0	423 015,0	16 761,0	233 623,0			
						4 305,0	94,0	172 630,0	3 769,0			423 015,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 433 986	461 211	233 623	0	1 433 986	
								739 151	111 544	0	0		
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,4	1 310 768,0	451 270,0	524 307,0	180 508,0				
						859 498,0	110 437,0	343 799,0	44 175,0			524 307,0	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	404	3 390,0		1 369 560,0		1 369 560,0			
												1 369 560,0	
9	9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 477,0	295,0	8 954,0	590,0				
						4 182,0	2,0	8 364,0	4,0			8 954,0	
10	10	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0			
												7 474,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					1 910 295	181 098	1 377 034	0	1 910 295	
								352 163	44 179	0	0		
			Подраздел 3: Испытание по газопровода на герметичность										
11	11	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,4	2 538 080,0	1 883 104,0	1 015 232,0	753 241,0	581,0			
						653 524,0	337 121,0	261 410,0	134 848,0			1 015 232,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					1 015 232	753 241	581	0	1 015 232	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 400пм					261 410	134 848	0	0		
12	12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	400	21,0	2,0	8 400,0	800,0			8 400,0	
13	13	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	400	19,0	1,0	7 600,0	400,0				
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 400пм			47,0		18 800,0		18 800,0		18 800,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					27 200	800	18 800	0	27 200	
								7 600	400	0	0		
			ИТОГО по акту					4 386 713	1 396 350	1 630 038	0	4 386 713	
								1 360 324	290 971	0	0		
			В том числе:					4 386 713	1 396 350	1 630 038	0	4 386 713	
								1 360 324	290 971	0	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			ИТОГО сметная стоимость							0,00			
			Скидка	0,57611697613								4 386 713,00	
			ИТОГО со скидкой									1 859 453,17	
			НДС	12%								2 527 259,83	
			ВСЕГО с НДС									303 271,18	
												2 830 531,01	

Заказчик:
ТОО "AynaGlass"
БИН 230440015792

Руководитель _____ **ӨмірзақоваА.**

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Береке-Проект"
БИН: 230640032809

Эксперт _____ **Худаярханов О.В.**

Технический надзор:
ТОО "Orda-S"
БИН/ИИН: 180640011274

Эксперт технического надзора _____ **Кожагельдиев А.С.**