Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"**

Исполнитель: **ТОО "ExtraClass"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.**

СПРАВКА №1 от 29.05.2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 28					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.	**19 632 106,65**	**17 528 666,65**							**2 103 440,00**	**19 632 106,65**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

_____ **Дәрібай Ф.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ExtraClass"

_____ **Стоцкая Г.А.**

Заказчик ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

Подрядчик ТОО "ExtraClass"

Стройка Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.

Договор №28 от "___"_____2025г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 29.05.2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовка основания к ремонту									
		ПК 0+40 - ПК 1+60									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие ПСП)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	300	86,50	86,50	25950	25950	--	5475	33939
					--	25,35	--	7605		2514	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	583,2	268,77	257,16	156747	149976	397	31079	202849
					10,93	63,09	6374	36794		15023	
3	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	14871	52,00	--	773292	--		--	835155
					--	--	--	--		61863	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	583,2	150,49	150,49	87766	87765	--	18686	114966
					--	44,50	--	25952		8515	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	583,2	49,67	49,67	28968	28968	--	6934	38772
					--	16,51	--	9629		2869	
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	270	86,50	86,50	23355	23356	--	4928	30545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	6845		2263	
		ПК2+10-ПК4+60									
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	562,5	98,29	98,29	55288	55289	--	11666	72309
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,81	--	16206		5355	
		ПК6+27 - ПК7+27									
8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие ПСП)	$м^3$ грунта	450	86,50	86,50	38925	38926	--	8213	50909
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	11408		3771	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1350	268,77	257,16	362840	347167	917	71942	469558
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	63,09	14756	85172		34776	
10	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	34425	52,00	--	1790100	--		--	1933308
		СП - 8%			--	--	--	--		143208	
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	1350	150,49	150,49	203162	203162	--	43254	266126
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,50	--	60075		19710	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1350	49,67	49,67	67055	67055	--	16052	89749
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,51	--	22289		6642	
13	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Надвижка ПСП)	$м^3$ грунта	405	86,50	86,50	35033	35033	--	7391	45818
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	10267		3394	
		ПК9+27-ПК9+77									
14	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ((Снятие ПСП)	$м^3$ грунта	150	86,50	86,50	12975	12976	--	2738	16970
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	3803		1257	
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	337,5	268,77	257,16	90710	86792	229	17985	117389
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	63,09	3689	21293		8694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8606,25	52,00	--	447525	--		--	483327
		СП - 8%			--	--	--	--		35802	
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 проходов)	$м^3$ уплотненного грунта	337,5	150,49	150,49	50790	50791	--	10814	66531
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,50	--	15019		4928	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	337,5	49,67	49,67	16764	16763	--	4013	22437
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,51	--	5572		1661	
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Надвижка ПСП)	$м^3$ грунта	135	86,50	86,50	11678	11677	--	2464	15273
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,35	--	3422		1131	
20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	7327,5	11,45	11,45	83900	83900	--	15021	106835
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,85	--	20883		7914	
21	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	957,11	98,29	98,29	94074	94074	--	19850	123036
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,81	--	27574		9112	
22	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	6380,75	401,18	349,10	2559829	2227520	6125	1102211	3954980
		НР - 108%; СП - 8%			51,12	108,82	326184	694353		292940	
23	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	1052,82	5584,00	--	5878947	--	5878947	--	6349263
		СП - 8%			--	--	--	--		470316	
		Перевозка материалов									
24	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Смесь ЩПС 83 км)	т·км	80909,217	19,00	--	1537275	--		--	1660257
		СП - 8%			--	--	--	--		122982	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**17100304**
		Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079									18 451 228,02
		Скидка подрядчика									922 561,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого выполнение в текущих ценах с учетом скидки									17 528 666,65
		НДС 12%									2 103 440,00
		Итого с НДС 12%									19 632 106,65

Сдал (Подрядчик) ТОО "ExtraClass"

Директор _____ Стоцкая Г.А.

Принял (Заказчик ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

Руководитель _____ Дәрібай Ф.Ж.