Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "AynaGlass"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Превод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 5-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Превод теплоэнергоисточников на природный газ и строительство газопровода ТОО "AynaGlass" расположенного в Кызылорда пос.Титова. 5-ый пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/11 от 31 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 27 сентября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Январь 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	537,4	424,0 0,0	424,0 89,0	227 858,0 0,0	227 858,0 47 829,0			227 858,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	76,3	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	250 722,0 250 722,0	0,0 0,0			250 722,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	461,2	89,0 0,0	89,0 22,0	41 047,0 0,0	41 046,0 10 146,0			41 047,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1	м³	461,2	576,0 352,0	224,0 70,0	265 651,0 162 342,0	103 309,0 32 284,0			265 651,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	8,9	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	61 561,0 61 561,0	0,0 0,0			61 561,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	33,6	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	354 446,0 144 648,0	14 044,0 3 158,0	195 754,0		354 446,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1 201 285 619 273	386 257 93 417	195 754 0	0 0	1 201 285	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,335	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	439 107,0 287 932,0	151 175,0 36 996,0			439 107,0	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	338,35	3 390,0		1 147 006,0		1 147 006,0		1 147 006,0	
9	9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	8 954,0 8 364,0	590,0 4,0			8 954,0	
10	10	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					1 602 541 296 296	151 765 37 000	1 154 480 0	0 0	1 602 541	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность										
11	11	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,335	2 538 080,0 653 524,0	1 883 104,0 337 121,0	850 257,0 218 931,0	630 840,0 112 936,0	486,0		850 257,0	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					850 257	630 840	486	0	850 257	
								218 931	112 936	0	0		
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 335пм										
12	12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	335	21,0	2,0	7 035,0	670,0			7 035,0	
						19,0	1,0	6 365,0	335,0				
13	13	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	335	47,0		15 745,0		15 745,0		15 745,0	
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 335пм					22 780	670	15 745	0	22 780	
								6 365	335	0	0		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления					3 676 863	1 169 532	1 366 465	0	3 676 863	
								1 140 865	243 688	0	0		
			ИТОГО по акту					3 676 863	1 169 532	1 366 465	0	3 676 863	
								1 140 865	243 688	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			ИТОГО сметная стоимость									3 676 863,00	
			Скидка	0,57611697613								1 558 559,81	
			ИТОГО со скидкой									2 118 303,19	
			НДС	12%								254 196,38	
			ВСЕГО с НДС									2 372 499,58	

Заказчик:
ТОО "AynaGlass"
БИН 230440015792

Руководитель _____ **ӨмірзақоваА.**

Подрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Береке-Проект"
БИН: 230640032809

Эксперт _____ **Худаярханов О.В.**

Технический надзор:
ТОО "Orda-S"
БИН/ИИН: 180640011274

Эксперт технического надзора _____ **Кожагельдиев А.С.**