Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Жамбылского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел.: 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнПромСтрой» Костанайская облость, г, Рудный, Костанайская 2в БИН 120540006635**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ Казанской общеобразовательной школы Жамбылского района СКО;**

Акт выполненных работ № 1 за июля 2018 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	330,7875	8 154	269724	
2	14	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	330,7875	45 657	151027	
3	15	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	м	159,95	3 512	56174	
4	16	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	159,95	2 608	417150	
5	17	1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка	м откоса	462,35	1 847	85396	
6	18	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 м^2	0,1848	3 715 098	68655	
7	19	1126-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы и подоконники.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м^3 изоляции	13	65 593	852709	
8	20	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем П 35-40	м^3	13,26	13 002	172407	
9	21	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов	м	167,65	1 326	222304	
10	22	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	176,0325	865	152268	
11	23	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	119,3	5 619	670347	
12	24	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м^2	42,14823	19 632	827454	
13	25	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	115,5	452	52206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	26	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100	1 362	136200	
			Итого	тенге			4134021	
			Сметная прибыль 5%	тенге			206701	
			Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			206701	
			Итого	тенге			4547423	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557	тенге			4800715	
			Итого с учетом конкурсной скидки 1,999789271%	тенге			4704710,39	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге			564565,25	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			5269275,64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ИнПромСтрой», БИН120540006635

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Жаныбеков С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)