Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_24_» _сентябрь_ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО *"Наладочный цент Темиртау» , г. Караганда, ул. Пичугина д. 246, пом. 71*

наименование организации, юридический адрес

в лице __***директора Ахмаджановой Г.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _*Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков),* Карагандинская область Бухар-Жырауский район, село Уштобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***и.о. руководителя*** *ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Жаржанов А.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «RemStroi.KZ», ТОО «Construction Training Resourses» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», ТОО «VIP Building KZ», ТОО «БСК-Лидер», ТОО «Arnau Construction», ТОО «Б. ДӘУЛЕТ SERVICE», ТОО «Capital Story Invest-CSI», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»,ТОО «КазАрт-Құрылысы»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)__ТОО «Энергосервис ЭТЛ», 006/22-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства* Бухар-Жырауского района Карагандинской области*», №60 от 30.11.2022 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность					
ВЛ 10кВ	км	1,700	-	1,700	-
ВЛ-0,4кВ	км	14,000	-	14,000	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

_Произведена установка комплектных трансформаторных подстанции типа КТПН-250/10/0,4кВ-5шт, расчетной мощности.

Установлены опоры напряжением 0,4-10кВ (. Стойки ж/б СВ105-5, СВ105-3,5, СВ95-2.) – 507 шт.

Для электроснабжения объекта применяется:- СИП-3 1х70мм² - 5560 м;- СИП-4 4х70мм²-13000 м; - СИП 4х95мм2 – 1780 м.

Общая расчетная мощность - 530,130 кВт

Протяженность ВЛЗ 10кВ - 0,425 км

Протяженность ВЛЗ 10кВ иВЛИ 0,38кВ - 1,34 км

Протяженность ВЛИ 0,38 - 9,670 км

Протяженность ВЛИ 2 х0,38кВ (двухцепная) - 1,500 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*июль 2023 г.*_____ ;
месяц, год

окончание работ _____август 2024 г._____ ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц ___3
фактически, месяц_____12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участков)***готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО *"Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)