Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик: ТОО СС "KazConstructionGroup"
Договор: № 160718 от 16.07.2018 г.
Наименование объекта: "Строительство водопровода в с. Алексеевка Щербактинского района"

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 за июнь 2019г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-7-2									
		Наружныее сети водоснабжения НВ									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Водопроводная сеть									
1	1101-0104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) с перемещением до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6655,03	37,35	37,35	248583	248583	-	61106	334464
					–	12,75	-	84869	-	24775	
2	1101-0104-0109	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5572,41	34,58	34,58	192703	192703	-	47370	259278
					–	11,81	-	65791	-	19206	
5	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка сухого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	**24326,88**	110,32	104,99	2683848	2554045	-	508567	3447807
					5,34	23,7	129803	576540	-	255393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	**2959,82**	121,35	115,49	359188	341822	-	68059	461427
					5,87	26,07	17365	77162	-	34180	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	**896,39**	1364,46	–	1223088	-	-	880622	2272007
					1364,46	–	1223086	-	-	168297	
8	1101-0107-1801	Дно траншеи. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	поверхности	**2358,6481**	78,46	–	185059	-	-	133235	343758
					78,46	–	185049	-	-	25464	
9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка сухого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - пересечение с инженерными сетями ВЛ0,4-10кВ НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3 грунта	**77,97**	1343,78	–	104775	-	-	75438	194629
					1343,78	–	104775	-	-	14417	
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - пересечение с инженерными сетями НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	**30,08**	1478,16	–	44463	-	-	32013	82595
					1478,16	–	44463	-	-	6118	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - обсыпка и присыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	**1334,77**	640,74	–	855241	-	-	615773	1588695
					640,74	–	855241	-	-	117681	
12	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	**21124,154**	26,23	26,23	554094	554094	-	136206	745524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	8,96	-	189174	-	55224	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	**21124,1**	131,32	62,74	2773964	1325273	-	1475839	4589788
					68,58	28,46	1448691	601086	-	339984	
14	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	**221,75**	45,64	45,64	10121	10121	-	2131	13232
					–	13,35	-	2960	-	980	
15	1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	**221,75**	39,7	39,7	8804	8804	-	1854	11511
					–	11,61	-	2575	-	853	
		Итого по разделу 1					**14 344 714**				
		Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод									
28	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	**5**	1749,64	73,83	8748	369	1652	6821	16814
					1345,41	32,52	6727	163	-	1246	
29	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	**5**	42487		212435	-	212435	-	229430
					–		-	-	-	16995	
30	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	**2**	1045,14	24,57	2090	49	350	1696	4089
					845,71	10,86	1691	22	-	303	
31	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	**2**	24141		48282	-	48282	-	52145
					–		-	-	-	3863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	**32**	1045,01	24,61	33440	788	5591	27135	65421
					845,68	10,84	27062	347	-	4846	
33	2304-0502-0602	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	**32**	1550		49600	-	49600	-	53568
					–		-	-	-	3968	
34	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	**2**	1879	49	3758	98	433	3237	7555
					1613,5	21,5	3227	43	-	560	
35	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	**2**	113536		227072	-	227072	-	245238
					–		-	-	-	18166	
38	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	**1,971**	354349,2	107767,87	698422	212410	5971	531433	1328243
					243552,01	28797,44	480041	56760	-	98388	
39	2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	**2002,3**	2498		5001745	-	5001745	-	5401885
					–		-	-	-	400140	
42	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	**0,096**	258614,83	73027,81	24827	7011	82	19395	47760
					184728,12	19346,04	17734	1857	-	3538	
43	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	**96,96**	753		73011	-	73011	-	78852
					–		-	-	-	5841	
44	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	**3,494**	243650	64572,36	851313	225616	1892	676864	1650432
					178536	17142,55	623805	59896	-	122254	
45	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	**3528,94**	198		698730	-	698730	-	754628
					–		-	-	-	55898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-0301-0108	Футляры из труб водопроводных стальных, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	**0,043**	1299090,23	615669,17	55861	26474	3619	33395	96396
					599255,64	185210,53	25768	7964	-	7141	
57	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	**43,174**	20267		875007	-	875007	-	945008
					–		-	-	-	70000	
58	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	трубопровода	**0,043**	4214819,55	272804,51	181237	11731	153388	17872	215038
					374849,62	44969,92	16119	1934	-	15929	
62	1122-0301-0103	Патрубки из труб водопроводных стальных, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	**-0,521**	435500	97120,48	-226896	-50600	-9039	-182968	-442652
					321030,12	33704,82	-167257	-17560	-	-32788	
63	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	**64,256**	2580		165780	-	165780	-	179043
					–		-	-	-	13262	
64	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	трубопровода	**-0,521**	1446084,34	32951,81	-753410	-17168	-624095	-111368	-933962
					215253,01	662,65	-112147	-345	-	-69183	
73	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	**13**	897,47	58,32	11667	758	800	10008	23409
					777,6	–	10109	-	-	1734	
74	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	**22**	2156		47432	-	47432	-	51227
					–		-	-	-	3795	
75	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	**2**	465,07	29,15	930	58	42	821	1891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					414,7	–	829	-	-	140	
76	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	**4**	1102		4408	-	4408	-	4761
					–		-	-	-	353	
77	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	**20**	465,1	29,16	9302	583	425	8211	18915
					414,72	–	8294	-	-	1401	
78	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	**40**	749		29960	-	29960	-	32357
					–		-	-	-	2397	
79	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	**5**	465,2	29,2	2326	146	106	2053	4729
					414,8	–	2074	-	-	350	
80	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	**5**	476		2380	-	2380	-	2570
					–		-	-	-	190	
81	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	**28**	1212,43	800,08	33948	22402	-	17128	55162
					412,34	205,55	11546	5755	-	4086	
83	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	**10**	1485		14850	-	14850	-	16038
					–		-	-	-	1188	
84	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	**4**	755		3020	-	3020	-	3262
					–		-	-	-	242	
85	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	**20**	826		16520	-	16520	-	17842
					–		-	-	-	1322	
86	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка - футляры НР = 99 %	шт.	**120**	1212,43	800,08	145491	96010	-	73405	236408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					412,34	205,55	49481	24666	-	17512	
87	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	**12,9**	5337		68847	-	68847	-	74355
					–		-	-	-	5508	
88	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	**12,6**	1288		16229	-	16229	-	17527
					–		-	-	-	1298	
89	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	**17**	2370,81	160,31	40304	2725	9516	28851	74687
					1650,74	63,5	28063	1080	-	5532	
90	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	**17**	86066		1463122	-	1463122	-	1580172
					–		-	-	-	117050	
91	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка -тройники, крест НР = 99 %	нных частей	**0,5204**	325049,48	2584,38	169156	1345	147939	20259	204568
					38184,9	1138	19871	592	-	15153	
92	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	нных частей	**0,015**	873793,1	449724,14	13107	6746	282	7826	22608
					405275,86	121758,62	6079	1826	-	1675	
93	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	**1**	2090		2090	-	2090	-	2257
					–		-	-	-	167	
95	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	**2**	3696		7392	-	7392	-	7984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	-	592	
96	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	**15**	835		12525	-	12525	-	13527
					–		-	-	-	1002	
		Итого по разделу 2					**12 461 184**				

Раздел 3 Колодцы круглые

107	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ций колодца	**37,0753**	52383,22	8202,25	1942124	304101	1106185	639181	2787809
					14344,8	3069,41	531838	113799	-	206504	
108	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**100**	4117		411700	-	411700	-	444636
					–		-	-	-	32936	
109	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**20**	7250		145000	-	145000	-	156600
					–		-	-	-	11600	
110	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**12**	12663		151956	-	151956	-	164112
					–		-	-	-	12156	
111	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**20**	15381		307620	-	307620	-	332230
					–		-	-	-	24610	
112	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**14**	15381		215334	-	215334	-	232561
					–		-	-	-	17227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**120**	2245		269400	-	269400	-	290952
					–		-	-	-	21552	
114	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**120**	8746		1049520	-	1049520	-	1133481
					–		-	-	-	83961	
115	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**19**	14591		277229	-	277229	-	299407
					–		-	-	-	22178	
116	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**19**	14857		282283	-	282283	-	304866
					–		-	-	-	22583	
117	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	**140**	8453		1183420	-	1183420	-	1278094
					–		-	-	-	94674	
118	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	**7,2**	10892,26	2294,35	78424	16519	33728	29109	116136
					3913,51	433,66	28177	3122	-	8603	
119	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	**3,534**	521272		1842175	-	1842175	-	1989549
					–		-	-	-	147374	
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	**106**	68,49	1,56	7260	165	4846	1567	9533
					21,22	0,21	2249	22	-	706	
121	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	**9,9**	4931,92	1452,19	48826	14377	27448	12056	65753
					707,19	602,29	7001	5963	-	4871	
122	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон кл. В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	**9,9**	21880,27	1042,84	216615	10324	196146	11002	245826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1024,66	196,54	10144	1946	-	18209	
		Итого по разделу 3					**9 851 544**				
		Раздел 4 Колодцы круглые с пожарным гидрантом									
123	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ций колодца	**48,59**	52383,21	8202,25	2545300	398547	1449739	837694	3653634
					14344,8	3069,4	697014	149142	-	270640	
124	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**18**	4117		74106	-	74106	-	80035
					–		-	-	-	5929	
125	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**1**	7250		7250	-	7250	-	7830
					–		-	-	-	580	
126	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**6**	15581		93486	-	93486	-	100965
					–		-	-	-	7479	
127	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**10**	21502		215020	-	215020	-	232222
					–		-	-	-	17202	
128	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**28**	21502		602056	-	602056	-	650221
					–		-	-	-	48165	
129	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**46**	2245		103270	-	103270	-	111531
					–		-	-	-	8261	
130	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**46**	8746		402316	-	402316	-	434502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	-	32186	
131	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**15**	20733		310995	-	310995	-	335875
					–		-	-	-	24880	
132	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	**15**	20698		310470	-	310470	-	335308
					–		-	-	-	24838	
133	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	**54**	8453		456462	-	456462	-	492979
					–		-	-	-	36517	
134	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	**3,8**	10892,06	2294,33	41390	8718	17801	15362	61292
					3913,38	433,56	14871	1648	-	4540	
135	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	**1,2396**	521272		646169	-	646169	-	697863
					–		-	-	-	51694	
136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	**38**	68,48	1,57	2602	60	1737	561	3416
					21,21	0,19	806	7	-	253	
137	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	**9,9**	4931,94	1452,13	48826	14376	27449	12057	65753
					707,22	602,31	7002	5963	-	4870	
138	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон кл. В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	**9,9**	21880,37	1042,96	216616	10325	196147	11001	245826
					1024,63	196,48	10144	1945	-	18210	
		Итого по разделу 4					**7 509 251**				
		Итого по смете					**44 166 693**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**44 166 693**				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				883 333,86				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				45 050 027,07				
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.63%	Тенге				1 635 315,98				
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге				46 685 343,05				
		Непревиденные затраты 2%	Тенге				933 706,86				
		Итого с непревиденными затратами	Тенге				47 619 049,91				
		Итого в ценах 2019г. С к=1,05	Тенге				50 000 002,41				
		Итого со скидкой 15%	Тенге				42 500 002,04				
		НДС 12%	Тенге				5 100 000,25				
		Сумма коэффициента 2019г.за 2018г.	Тенге				5 031 576,66				
		в том числе НДС	Тенге				539 097,50				
		Итого по акту с НДС	**Тенге**				**52 631 578,95**				
		Вычет стоимости труб	Тенге				3 627 000,00				
		Итого	Тенге				49 004 578,95				
		Услуги генподрядчика 5%	Тенге				2 450 228,95				
		Итого:	**Тенге**				**46 554 350,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ТОО "KazConstructionGroup"

_____**Мухамбедиев М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО СС "KazConstructionGroup"

_____**Нурмуханов Д.Г.**