ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Аман-Курылыс"

СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Алжан орда"

Утверждена приказом Министра
промышленности и строительство
Республики Казахстана от 13.05.2024г. №169
(приложение 4-1)

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**12 834 215,64**	**12 834 215,64**	**11 459 121,11**							**1 375 094,53**	
За отчетный период		**12 834 215,64**	**11 459 121,11**							**1 375 094,53**	**12 834 215,64**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алжан орда"
_____ Кенгалашев А.

Сканировано с CamScanner

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Аман-Курылыс"

СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Алжан орда"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	61		41143,62	4287,79	2509761	261556	1685106	581874	3338966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9231,13	1025,78	563099	62573		247331	
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	53,5		40670,42	4287,79	2175867	229397	1477921	486788	2875668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8757,93	1025,78	468549	54879		213012	
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен**	т	0,13		555196,21	3351,46	72176	435	59301	11694	90580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95692,75	1033,43	12440	134		6710	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09		389901,00	–	35091	–	35091	–	37898
						–	–	–	–		2807	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0152		408502,00	–	6209	–	6209	–	6706
						–	–	–	–		497	
		Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	2,5	88200,41	6252,30	220501	15631	151355	51638	293910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21405,92	1291,88	53515	3230		21771	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,178	389901,00	–	69402	–	69402	–	74954
					–	–	–	–		5552	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0575	408502,00	–	23489	–	23489	–	25368
					–	–	–	–		1879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5112496	507019	3507874	1131994	6744050
							1097603	120816	–	499559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5112496				
	Материалы		Тенге				3373683				
	Всего заработная плата		Тенге					1218419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134191				
		Накладные расходы	Тенге				1131994				
		Сметная прибыль	Тенге				499559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6744049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1218419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6744049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1218419			
		Потолок									
9	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	155,7	1082,95	5,81	168615	905	53849	91352	280764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,29	2,11	113861	329		20797	
10	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	70	6210,02	11,00	434701	770	309064	100151	577641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1783,81	4,61	124867	323		42788	
11	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	139,1	1105,08	7,02	153717	976	39324	91096	264398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			815,36	3,26	113417	453		19585	
		Стены и перегородки									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	623	1881,05	102,23	1171896	63689	285452	700787	2022498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,63	85,44	822755	53229		149815	
13	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	280	817,38	5,81	228867	1627	96838	104794	360354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			465,72	2,11	130402	591		26693	
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	283	914,80	6,62	258888	1874	73358	147620	439028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			648,96	3,07	183656	869		32521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2416684	69841	857885	1235800	3944683
							1488958	55794	--	292199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2416684				
	Материалы		Тенге				857887				
	Всего заработная плата		Тенге					1544752			
		Накладные расходы	Тенге				1235800				
		Сметная прибыль	Тенге				292199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3944683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					1544752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3944683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					1544752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10688732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2586561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					576860			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4365761		
		- Накладные расходы	Тенге							2367794	
		- Сметная прибыль	Тенге							791758	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**10688732,00**	**0,00**	--	**10688732,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	309973,23	--	--	309973,23
		Всего по главе	**309973,23**	--	--	**309973,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**10998705,23**	**0,00**	--	**10998705,23**

Глава 9. Прочие работы и затраты

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	148482,52	--		--		148482,52			
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		1362225,28		1362225,28			
		Всего по главе	**148482,52**	--		**1362225,28**		**1510707,80**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11147187,75**	**0,00**		**1362225,28**		**12509413,03**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	222943,75	--		--		222943,75			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11370131,50**	**0,00**		**1362225,28**		**12732356,79**			
6,00		Итого с пониж коэф	10233118,35	0,00		1226002,75		11459121,11			
7,00		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		1375094,53		1375094,53			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10233118,35**	**0,00**		**2601097,03**		**12834215,64**			

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алжан орда"
_____Камалашев А.

Сканировано с CamScanner