Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

Утверждена

Приказ И.О. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурному методу)**
за май месяц 2025 года

| БИИН/ИИН | | КОПФ | | договор | | дополнительное согл. | | источник финансиров. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подряд. | заказчика | подряд. | номер | дата | номер | дата | Наим. Прогр./ подпрогр./спец. | код |
| 020740003270 | 021040004147 | | | №45 | 04.05.2024г. | №1 | 13.06.2024г. | | |
| | | | | | | №2 | 20.03.2025г. | | |
| | | | | | | №3 | 28.05.2025г. | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)» | 381 380 000,00 | 380 580 000,00 | 80 357 142,86 | | | | 9 642 857,14 | 90 000 000,00 |

Итого к оплате: 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) тенге 00 тиын

**Заказчик:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. Руководителя отдела _____ К.Калимов

**Технадзор:**
ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

**Подрядчик:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Объект: «Строительство дом культуры в ж/м Кайнар Кенузекский сельский округ г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Договор: №45 от 04.05.2024 года

# АКТ
# ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2025 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего эксплуатация машин | | Всего эксплуатация машин | | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | | **59,076** | 53655,74 | 4892,14 | 3169766 | 289008 | 2055982 | 852308 | **4343840** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 13961,27 | 1551,98 | 824776 | 91685 | | 321766 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Кладка из кирпича.Расшивка швов** | $м^2$ стен (без вычета проемов) | | **155,4631579** | -634,11 | – | -98581 | – | – | -91680 | **-205482** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | -634,11 | – | -98581 | – | | -15221 | |
| 3 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | | **118,125** | 52940,07 | 4892,14 | 6253546 | 577884 | 4111025 | 1625607 | **8509485** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 13245,60 | 1551,98 | 1564637 | 183328 | | 630333 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | | **143,115** | 9141,83 | 448,86 | 1308333 | 64239 | 622692 | 596518 | **2057238** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4341,98 | 139,85 | 621402 | 20015 | | 152387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Перемычка монолитная Прм-1,2,3,4,5,6,7** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки.Устройство** | $м^3$ | | **4,0176** | 106271,70 | 7484,68 | 426957 | 30071 | 266834 | 125493 | **596646** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 32370,62 | 1954,56 | 130052 | 7853 | | 44196 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,359862 | 323095,00<br>– | –<br>– | 116270<br>– | –<br>– | 116270 | –<br>9302 | 125572 |
| 7 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,179214 | 333904,00<br>– | –<br>– | 59840<br>– | –<br>– | 59840 | –<br>4787 | 64627 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 11236131 | 961202 | 7232643 | 3108246 | 15491926 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3042286 | 302881 | – | 1147550 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 11236131 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7056534 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3345167 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 176110 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3108246 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1147550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15491927 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1395 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3345167 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 15491927 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1395 |
| | | | | | | | | 3345167 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Сборные ж/б плиты покрытий** | | | | | | | | | |
| | | **На отм.+7,200** | | | | | | | | | |
| 8 | 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт.сборных конструкций | 106 | 10659,46<br>7291,47 | 2233,15<br>654,67 | 1129903<br>772896 | 236714<br>69395 | 120293 | 993904<br>169904 | 2293711 |
| 9 | 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт.сборных конструкций | 79 | 8312,81<br>5588,35 | 1694,77<br>487,02 | 656712<br>441480 | 133887<br>38475 | 81345 | 566346<br>97845 | 1320903 |
| 10 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м$^2$ | 962,32616 | 12259,00<br>– | –<br>– | 11797156<br>– | –<br>– | 11797156 | –<br>943773 | 12740929 |
| | | **МС-1,2,3** | | | | | | | | | |
| 11 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,13948 | 104625,95<br>88083,07 | 3771,34<br>1537,60 | 14593<br>12286 | 526<br>214 | 1781 | 11375<br>2077 | 28046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13948 | 323095,00 | – | 45065 | – | 45065 | – | 48670 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3605 | |
| | | **Монолитный участок МУ-1** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 5,52 | 103396,29 | 3195,02 | 570748 | 17636 | 340326 | 198228 | 830494 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38548,22 | 914,18 | 212786 | 5046 | | 61518 | |
| 14 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,13968 | 409678,00 | – | 57224 | – | 57224 | – | 61802 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4578 | |
| 15 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,70176 | 299597,00 | – | 210245 | – | 210245 | – | 227065 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16820 | |
| 16 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13992 | 333904,00 | – | 46720 | – | 46720 | – | 50458 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3738 | |
| | | **Монолитный участок МУ-2** | | | | | | | | | |
| 17 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 2,76 | 114136,89 | 4912,65 | 315018 | 13559 | 178698 | 114814 | 464218 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 44478,72 | 1234,70 | 122761 | 3408 | | 34387 | |
| 18 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,06981 | 409678,00 | – | 28600 | – | 28600 | – | 30888 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2288 | |
| 19 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,35328 | 299597,00 | – | 105842 | – | 105842 | – | 114309 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8467 | |
| 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06798 | 333904,00 | – | 22699 | – | 22699 | – | 24515 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1816 | |
| | | **Монолитный участок МУ-3** | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,92 | 103396,29 | 3195,02 | 95125 | 2939 | 56722 | 33038 | 138416 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38548,22 | 914,18 | 35464 | 841 | | 10253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,02327 | 409678,00<br>– | –<br>– | 9533<br>– | –<br>– | 9533 | –<br>763 | 10296 |
| 23 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,11776 | 299597,00<br>– | –<br>– | 35281<br>– | –<br>– | 35281 | –<br>2822 | 38103 |
| 24 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,02266 | 333904,00<br>– | –<br>– | 7566<br>– | –<br>– | 7566 | –<br>605 | 8171 |
| | | **Монолитный участок МУ-4** | | | | | | | | | |
| 25 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 4,56 | 114136,89<br>44478,72 | 4912,65<br>1234,70 | 520464<br>202823 | 22401<br>5630 | 295240 | 189692<br>56813 | 766969 |
| 26 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,12556 | 409678,00<br>– | –<br>– | 51439<br>– | –<br>– | 51439 | –<br>4115 | 55554 |
| 27 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,61792 | 299597,00<br>– | –<br>– | 185127<br>– | –<br>– | 185127 | –<br>14810 | 199937 |
| 28 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,10704 | 333904,00<br>– | –<br>– | 35741<br>– | –<br>– | 35741 | –<br>2859 | 38600 |
| | | **Монолитный участок МУ-5** | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 14,5 | 103396,29<br>38548,22 | 3195,02<br>914,18 | 1499246<br>558949 | 46328<br>13256 | 893969 | 520706<br>161596 | 2181549 |
| 30 | 214-403-0103 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 1,30796 | 344381,00<br>– | –<br>– | 450437<br>– | –<br>– | 450437 | –<br>36035 | 486472 |
| 31 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,0782 | 333904,00<br>– | –<br>– | 26111<br>– | –<br>– | 26111 | –<br>2089 | 28200 |
| | | **Монолитный участок МУ-6** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 3,78 | 114136,89 | 4912,65 | 431437 | 18570 | 244737 | 157245 | 635777 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 44478,72 | 1234,70 | 168130 | 4667 | | 47095 | |
| 33 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,12216 | 409678,00 | – | 50046 | – | 50046 | – | 54050 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4004 | |
| 34 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,48012 | 299597,00 | – | 143843 | – | 143843 | – | 155350 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11507 | |
| 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,09318 | 333904,00 | – | 31113 | – | 31113 | – | 33602 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2489 | |
| | | **Монолитный участок МУ-7** | | | | | | | | | |
| 36 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 1,31 | 114136,89 | 4912,65 | 149519 | 6435 | 84817 | 54495 | 220335 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 44478,72 | 1234,70 | 58267 | 1617 | | 16321 | |
| 37 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,04807 | 409678,00 | – | 19693 | – | 19693 | – | 21268 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1575 | |
| 38 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,10684 | 299597,00 | – | 32009 | – | 32009 | – | 34570 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2561 | |
| 39 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00696 | 323095,00 | – | 2249 | – | 2249 | – | 2429 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 180 | |
| 40 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01008 | 333904,00 | – | 3366 | – | 3366 | – | 3635 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 269 | |
| 41 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/.Установка** | т | 0,01381 | 1250774,59 | 2500,63 | 17273 | 35 | 15106 | 1955 | 20766 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 154344,96 | 1228,35 | 2132 | 17 | | 1538 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 18797143 | 499030 | 15710139 | 2841798 | 23370057 |
| | | | | | | | 2587974 | 142566 | – | 1731115 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18797143 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 2313035 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2730540 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 13397105 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2841798 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1731115 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23370056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2730540 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 23370056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2730540 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 42 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** | м 2 | 142 | 5566,00 | 319,87 | 790372 | 45421 | 452941 | 285683 | 1162139 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2056,41 | 178,98 | 292010 | 25415 | | 86085 | |
| 43 | 223-102-0208 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | м$^2$ | 142 | 54922,00 | – | 7798924 | – | 7798924 | – | 8422838 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 623914 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 8589296 | 45421 | 8251865 | 285683 | 9584977 |
| | | | | | | | 292010 | 25415 | – | 709999 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8589296 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 452940 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 317425 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7798924 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 285683 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 709999 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9584978 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 317425 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9584978 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 317425 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **на отм.0,000** | | | | | | | | | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 44 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м$^2$ оштукатуриваемой поверхности | 497,418 | 2893,39 | 152,37 | 1439224 | 75791 | 370035 | 846168 | 2468223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1997,11 | 129,29 | 993398 | 64311 | | 182831 | |
| 45 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | $м^2$ отделываемой поверхности | 1453,4981 | 1068,08 | 7,50 | 1552452 | 10901 | 517649 | 822840 | 2565322 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 704,44 | 3,20 | 1023902 | 4651 | | 190030 | |
| 46 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 149,53 | 1125,23 | 9,02 | 168256 | 1349 | 32726 | 108041 | 298401 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 897,35 | 5,83 | 134181 | 872 | | 22104 | |
| | | | | **на отм.+3,600** | | | | | | | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 47 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 1278,378 | 2893,39 | 152,37 | 3698846 | 194786 | 950999 | 2174674 | 6343401 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1997,11 | 129,29 | 2553061 | 165281 | | 469881 | |
| 48 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе** | $м^2$ отделываемой поверхности | 1278,378 | 1068,08 | 7,50 | 1365410 | 9588 | 455281 | 723703 | 2256248 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 704,44 | 3,20 | 900541 | 4091 | | 167135 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 8224188 | 292415 | 2326690 | 4675426 | 13931595 |
| | | | | | | | 5605083 | 239206 | -- | 1031981 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8224188 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2326689 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5844289 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4675426 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1031981 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13931595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2312 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5844289 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 13931595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2312 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5844289 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 49 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** | м | 3690 | 412,08 | 2,56 | 1520575 | 9447 | 114795 | 1005710 | 2728386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 378,41 | 0,13 | 1396333 | 480 | | 202101 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 243-107-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 1,5672 | 609368,00 | – | 955002 | – | 955002 | – | 1031402 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76400 | |
| 51 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 2,1228 | 419775,00 | – | 891098 | – | 891098 | – | 962386 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 71288 | |
| 52 | 241-207-0202 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 3690 | 88,00 | – | 324720 | – | 324720 | – | 350698 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25978 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 3691395 | 9447 | 2285615 | 1005710 | 5072872 |
| | | | | | | | 1396333 | 480 | – | 375767 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3691395 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 114796 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1396813 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2170820 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1005710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 375767 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5072872 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 567 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1396813 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5072872 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 567 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1396813 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОННЫ, РИГЕЛИ (СЦЕНА)** | | | | | | | | | |
| | | **Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 53 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 6,98 | 38626,50 | 1908,64 | 269613 | 13322 | 237179 | 20726 | 313566 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 19112 | 3664 | | 23227 | |
| 54 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | $м^3$ | 56,42 | 42761,80 | 2945,66 | 2412621 | 166194 | 2001671 | 266136 | 2893058 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4338,10 | 845,47 | 244756 | 47701 | | 214301 | |
| 55 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 1,1814 | 44230,29 | 1707,27 | 52254 | 2017 | 1907 | 44736 | 104749 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 40909,02 | 703,00 | 48330 | 831 | | 7759 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,1814 | 299988,00 | – | 354406 | – | 354406 | – | 382758 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28352 | |
| | | **Каркас КР-1** | | | | | | | | | |
| 57 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3624 | 43150,23 | 652,52 | 15638 | 236 | 1469 | 12716 | 30622 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38446,57 | 111,65 | 13933 | 40 | | 2268 | |
| 58 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,3336 | 299988,00 | – | 100076 | – | 100076 | – | 108082 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8006 | |
| 59 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0288 | 333904,00 | – | 9616 | – | 9616 | – | 10385 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 769 | |
| | | **Фиксатор Ф-1** | | | | | | | | | |
| 60 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,0275 | 299988,00 | – | 308238 | – | 308238 | – | 332897 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24659 | |
| 61 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0768 | 333904,00 | – | 25644 | – | 25644 | – | 27696 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2052 | |
| | | **Колонна К1** | | | | | | | | | |
| 62 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 9,68 | 64987,84 | 8871,72 | 629082 | 85878 | 376203 | 172735 | 865963 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17252,14 | 2357,27 | 167001 | 22818 | | 64145 | |
| 63 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,0672 | 299988,00 | – | 320147 | – | 320147 | – | 345759 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25612 | |
| 64 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2544 | 333904,00 | – | 84945 | – | 84945 | – | 91741 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6796 | |
| 65 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0512 | 478494,00 | – | 24499 | – | 24499 | – | 26459 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1960 | |
| | | **Ригель РМ-1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м$^3$ | 7,3 | 108118,80<br>35582,98 | 10725,39<br>2795,53 | 789267<br>259756 | 78295<br>20407 | 451216 | 254948<br>83537 | 1127753 |
| 67 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**<br>*СП - 8%* | т | 1,3618 | 299988,00<br>– | –<br>– | 408524<br>– | –<br>– | 408524 | –<br>32682 | 441206 |
| 68 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,24856 | 333904,00<br>– | –<br>– | 82995<br>– | –<br>– | 82995 | –<br>6640 | 89635 |
| 69 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,00568 | 478494,00<br>– | –<br>– | 2718<br>– | –<br>– | 2718 | –<br>217 | 2935 |
| | | **КР-1** | | | | | | | | | |
| 70 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м$^3$ | 1,24 | 47985,77<br>9374,21 | 1711,53<br>787,60 | 59502<br>11624 | 2123<br>977 | 45755 | 11467<br>5678 | 76646 |
| 71 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,00825 | 32570,34<br>29766,53 | 2645,33<br>1298,66 | 269<br>246 | 22<br>11 | 1 | 233<br>40 | 542 |
| 72 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,00825 | 409678,00<br>– | –<br>– | 3380<br>– | –<br>– | 3380 | –<br>270 | 3650 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 5953434<br>764758 | 348087<br>96449 | 4840589<br>– | 783697<br>538970 | 7276102 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5953434 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3115401 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 861207 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1725188 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 783697 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 538970 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7276101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 861207 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | 7276101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 373 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 861207 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **74727529,04** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13688444 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2155602 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 806997 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 40647542 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 12700560 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5535382 | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | | | | 74 727 529,04 |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5% | | | | | | | | | 75 848 441,98 |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,7% | | | | | | | | | 76 379 381,07 |
| | | Непревиденные работы и затрат 2% | | | | | | | | | 77 906 968,69 |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | | | | | 77 906 968,69 |
| | | В том числе в ценах на 2023 год 30% - К=1 | | | | | | | | | 23 372 090,61 |
| | | В том числе в ценах на 2024 год 70% - К=1,075 | | | | | | | | | 58 624 993,94 |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | | 81 997 084,55 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | | | | | 9 839 650,15 |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | **91 836 734,69** |
| | | Понижающий коэффициент - 2% | | | | | | | | | **- 1 836 734,69** |
| | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **90 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. Руководителя отдела _____ К.Калимов

Заведующий ПТС _____ А. Абдолов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж. Жубанов

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО «Тараз-Технопроект» _____ С.Сарсенов

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "Redline Pro» ЖШС" _____ Әліпбек Ө.Н.