Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 августа 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-109-С от 13.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»	10 526 315,79				10 526 315,79				10 526 315,79			
2	в т.ч НДС	1 127 819,55				1 127 819,55				1 127 819,55			
3	Удержание 5% за гарантию качества	526 315,79				526 315,79				526 315,79			
4	в т.ч НДС	56 390,98				56 390,98				56 390,98			
5	Всего к оплате без НДС	**8 928 571,43**				**8 928 571,43**				**8 928 571,43**			
6	Оплата суммы НДС	1 071 428,57				1 071 428,57				1 071 428,57			
	Всего	**10 000 000,00**				**10 000 000,00**				**10 000 000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**10 000 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

.чик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автотмобильных дорог акимата Жамбылской области"

.одрядчик: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-109-С от 13.08.2018г.

Акт выполненных работ
на 27 августа 2018г.
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего договорная	С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего за отчетный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА														
1		**Медпункт на 5 посещений в смену**														
	02-01-01	Общестроительные работы	15 566 420			15 566 420	14,78367360%	2 301 289			2 301 289	14,78367360%	2 301 289			2 301 289
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1 686 260	376 963		2 063 223										
	02-01-03	Водопровод и канализация	714 390	147 113		861 503										
	02-01-04	Технологическое оборудование	114 010	6 010 010		6 124 020										
	02-01-05	Электроосвещение	956 450	27 784		984 234										
	02-01-06	Электрооборудование	453 340	280 980		734 320										
	02-01-07	Пожарная сигнализация	209 550			209 550										
	02-01-08	Слаботочные сети	204 540	179 940		384 480										
		Итого по Зданию амбулатории на 15 посещений	**19 904 960**	**7 022 790**		**26 927 750**		**2 301 289**	**0**	**0**	**2 301 289**		**2 301 289**	**0**	**0**	**2 301 289**
2		**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**														
	03-01	Навес для угля и золы	**1 115 540**			**1 115 540**										
3		**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**														
	04-01	КТПН-25 кВ4	337 040	1 195 540		1 532 580	90,00%	183 782	1 195 540		1 379 322	90,00%	183 782	1 195 540		1 379 322
	04-02	ВЛз-10кВ	2 227 850	54 270		2 282 120	90,00%	1 999 638	54 270		2 053 908	90,00%	1 999 638	54 270		2 053 908
	04-03	КЛ-0,4кВ	279 560			279 560										
	04-04	Наружное освещение	500 950			500 950										
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА	**3 345 400**	**1 249 810**		**4 595 210**		**2 183 420**	**1 249 810**	**0**	**3 433 230**		**2 183 420**	**1 249 810**	**0**	**3 433 230**
4		**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
	06-01	Резервуар для воды емк. 50 м3 (2шт)	5 043 880			5 043 880	10,00%	504 388			504 388	10,00%	504 388			504 388
	06-02	Канализация	362 160			362 160										
	06-03	Фильтрующий колодец	522 140			522 140										
		ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ	**5 928 180**			**5 928 180**		**504 388**	**0**	**0**	**504 388**		**504 388**	**0**	**0**	**504 388**
5		**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**														
	07-01	Вертикальная планировка	708 930			708 930										
	07-02	Покрытие	3 202 150			3 202 150										
	07-03	Озеленение	315 530			315 530										
	07-04	МАФ	4 881 470			4 881 470	60,00%	2 928 882			2 928 882	60,00%	2 928 882			2 928 882
	07-05	Уборная на 1 очко	531 790			531 790										
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ	**9 639 870**			**9 639 870**		**2 928 882**	**0**	**0**	**2 928 882**		**2 928 882**	**0**	**0**	**2 928 882**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	32 [illegible] 058	8 272 600		41 266 658		7 917 779	1 249 810	0	9 167 789		7 917 779	1 249 810	0	9 167 789
6		Временные здания и сооружения	1 158 085			1 158 085		229 621	36 244	0	265 866		229 621	36 244	0	265 866
		ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	41 092 035	8 272 600		49 364 635		8 147 600	1 286 054	0	9 433 655		8 147 600	1 286 054	0	9 433 655
7		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	369 828			369 828	0,9%	73 328	11 574	0	84 903		73 328	11 574	0	84 903
		Всего по сметному расчету в ценах 2017г.	41 461 863	8 272 600		49 734 463		8 220 929	1 297 629	0	9 518 557		8 220 929	1 297 629	0	9 518 557
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2018г.	43 947 016	8 768 446		52 715 462	1,0599383	8 713 677	1 375 407	0	10 089 084		8 713 677	1 375 407	0	10 089 084
		НДС 12%			6 325 855	6 325 855				1 210 690	1 210 690				1 210 690	1 210 690
		ИТОГО с НДС 12%	43 947 016	8 768 446	6 325 855	59 041 317		8 713 677	1 375 407	1 210 690	11 299 774		8 713 677	1 375 407	1 210 690	11 299 774
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,88884789	40 938 888	8 168 254	5 892 857	55 000 000		8 117 234,76	1 281 261,48	1 127 819,55	10 526 315,79		8 117 234,76	1 281 261,48	1 127 819,55	10 526 315,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12 %									1 127 819,55					1 127 819,55

Заказчик:
Зам.руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASEM Building"
Абдуллаев Е.К.

Технадзор:
ТОО "КДК Инжиниринг"
Танатов О.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 сентября 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-109-С от 13.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»	42 105 263,16				42 105 263,16				42 105 263,16			
2	в т.ч НДС	4 511 278,20				4 511 278,20				4 511 278,20			
3	Удержание 5% за гарантию качества	2 105 263,16				2 105 263,16				2 105 263,16			
4	в т.ч НДС	225 563,91				225 563,91				225 563,91			
5	Всего к оплате без НДС	**35 714 285,71**				**35 714 285,71**				**35 714 285,71**			
6	Оплата суммы НДС	4 285 714,29				4 285 714,29				4 285 714,29			
	Всего	**40 000 000,00**				**40 000 000,00**				**40 000 000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**40 000 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

правление строительства, пассажирского транспорта и автотмобильных дорог акимата Жамбылской области"

ТОО "ASEM Building"

вор: №03-109-С от 13.08.2018г.

Акт выполненных работ
на 25 сентября 2018г.
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего договорная	С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего за отчетный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА														
1		**Медпункт на 5 посещений в смену**														
	02-01-01	Общестроительные работы	15 566 420			15 566 420	86,07660978%	13 399 047			13 399 047	86,07660978%	13 399 047			13 399 047
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1 686 260	376 963		2 063 223	90,00%	1 856 901			1 856 901	90,00%	1 856 901			1 856 901
	02-01-03	Водопровод и канализация	714 390	147 113		861 503	90,00%	642 951			642 951	90,00%	642 951			642 951
	02-01-04	Технологическое оборудование	114 010	6 010 010		6 124 020										
	02-01-05	Электроосвещение	956 450	27 784		984 234	90,00%	885 811			885 811	90,00%	885 811			885 811
	02-01-06	Электрооборудование	453 340	280 980		734 320	90,00%	660 888			660 888	90,00%	660 888			660 888
	02-01-07	Пожарная сигнализация	209 550			209 550										
	02-01-08	Слаботочные сети	204 540	179 940		384 480										
		Итого по Зданию амбулатории на 15 посещений	**19 904 960**	**7 022 790**		**26 927 750**		**17 445 597**	**0**	**0**	**17 445 597**		**17 445 597**	**0**	**0**	**17 445 597**
2		**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**														
	03-01	Навес для угля и золы	**1 115 540**			**1 115 540**	**100,00%**	**1 115 540**			**1 115 540**	**100,00%**	**1 115 540**			**1 115 540**
3		**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**														
	04-01	КТПН-25 кВ4	337 040	1 195 540		1 532 580	100,00%	337 040	1 195 540		1 532 580	100,00%	337 040	1 195 540		1 532 580
	04-02	ВЛз-10кВ	2 227 850	54 270		2 282 120	100,00%	2 227 850	54 270		2 282 120	100,00%	2 227 850	54 270		2 282 120
	04-03	КЛ-0,4кВ	279 560			279 560	100,00%	279 560			279 560	100,00%	279 560			279 560
	04-04	Наружное освещение	500 950			500 950	90,00%	450 855			450 855	90,00%	450 855			450 855
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА	**3 345 400**	**1 249 810**		**4 595 210**		**3 295 305**	**1 249 810**	**0**	**4 545 115**		**3 295 305**	**1 249 810**	**0**	**4 545 115**
4		**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
	06-01	Резервуар для воды емк. 50 м3 (2шт)	5 043 880			5 043 880	100,00%	5 043 880			5 043 880	100,00%	5 043 880			5 043 880
	06-02	Канализация	362 160			362 160	100,00%	362 160			362 160	100,00%	362 160			362 160
	06-03	Фильтрующий колодец	522 140			522 140	100,00%	522 140			522 140	100,00%	522 140			522 140
		ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ	**5 928 180**			**5 928 180**		**5 928 180**	**0**	**0**	**5 928 180**		**5 928 180**	**0**	**0**	**5 928 180**
5		**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**														
	07-01	Вертикальная планировка	708 930			708 930	90,00%	638 037			638 037	90,00%	638 037			638 037
	07-02	Покрытие	3 202 150			3 202 150	80,00%	2 561 720			2 561 720	80,00%	2 561 720			2 561 720
	07-03	Озеленение	315 530			315 530										
	07-04	МАФ	4 881 470			4 881 470	80,00%	3 905 176			3 905 176	80,00%	3 905 176			3 905 176
	07-05	Уборная на 1 очко	531 790			531 790	100,00%	531 790			531 790	100,00%	531 790			531 790
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ	**9 639 870**			**9 639 870**		**7 636 723**	**0**	**0**	**7 636 723**		**7 636 723**	**0**	**0**	**7 636 723**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**39 933 950**	**8 272 600**		**48 206 550**		**35 421 345**	**1 249 810**	**0**	**36 671 155**		**35 421 345**	**1 249 810**	**0**	**36 671 155**
6		**Временные здания и сооружения**	**1 158 085**			**1 158 085**		**1 027 219**	**36 244**	**0**	**1 063 463**		**1 027 219**	**36 244**	**0**	**1 063 463**
		ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	**41 092 035**	**8 272 600**		**49 364 635**		**36 448 564**	**1 286 054**	**0**	**37 734 618**		**36 448 564**	**1 286 054**	**0**	**37 734 618**
7		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**369 828**			**369 828**		**328 037**	**11 574**	**0**	**339 612**		**328 037**	**11 574**	**0**	**339 612**
		Всего по сметному расчету в ценах 2017г.	**41 461 863**	**8 272 600**		**49 734 463**		**36 776 601**	**1 297 629**	**0**	**38 074 230**		**36 776 601**	**1 297 629**	**0**	**38 074 230**
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2018г.	43 947 016	8 768 446		52 715 462		38 980 928	1 375 407	0	40 356 335		38 980 928	1 375 407	0	40 356 335
		НДС 12%			6 325 855	6 325 855				4 842 760	4 842 760				4 842 760	4 842 760
		ИТОГО с НДС 12%	**43 947 016**	**8 768 446**	**6 325 855**	**59 041 317**		**38 980 928**	**1 375 407**	**4 842 760**	**45 199 095**		**38 980 928**	**1 375 407**	**4 842 760**	**45 199 095**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,88884789	**40 938 888**	**8 168 254**	**5 892 857**	**55 000 000**		**36 312 723,48**	**1 281 261,48**	**4 511 278,20**	**42 105 263,16**		**36 312 723,48**	**1 281 261,48**	**4 511 278,20**	**42 105 263,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12 %				**5 892 857,14**					**4 511 278,20**					**4 511 278,20**

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Танатов О.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 29 ноября 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-109-С от 13.08.2018г., доп. соглашение №1 от 09.11.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»	55 000 000,00				55 000 000,00				12 894 736,84			
2	в т.ч НДС	5 892 857,14				5 892 857,14				1 381 578,95			
3	Удержание 5% за гарантию качества	2 750 000,00				2 750 000,00				644 736,84			
4	в т.ч НДС	294 642,86				294 642,86				69 078,95			
5	Всего к оплате без НДС	**46 651 785,71**				**46 651 785,71**				**10 937 500,00**			
6	Оплата суммы НДС	5 598 214,29				5 598 214,29				1 312 500,00			
	Всего	**52 250 000,00**				**52 250 000,00**				**12 250 000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**12 250 000,00**			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Баимбетов М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-109-С от 13.08.2018г., доп. соглашение №1 от 09.11.2018г.

Акт выполненных работ
на 29 ноября 2018г.
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области»

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Всего договорная	С начала объекта					За отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		Объем в %	Сумма в тенге из них				Объем в %	Сумма в тенге из них			
									СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего с начала объекта		СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего за отчетный
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА															
1		**Медпункт на 5 посещений в смену**															
	02-01-01	Общестроительные работы		15 566 420			15 566 420	100,00%	15 566 420			15 566 420	13,92339022%	2 167 373			2 167 373
	02-01-02	Отопление и вентиляция		1 686 260	376 963		2 063 223	100,00%	1 686 260	376 963		2 063 223	10,00%	206 322			206 322
	02-01-03	Водопровод и канализация		714 390	147 113		861 503	100,00%	714 390	147 113		861 503	10,00%	86 150			86 150
	02-01-04	Технологическое оборудование		114 010	6 010 010		6 124 020	100,00%	114 010	6 010 010		6 124 020	100,00%	114 010	6 010 010		6 124 020
	02-01-05	Электроосвещение		956 450	27 784		984 234	100,00%	956 450	27 784		984 234	10,00%	98 423			98 423
	02-01-06	Электрооборудование		453 340	280 980		734 320	100,00%	453 340	280 980		734 320	10,00%	73 432			73 432
	02-01-07	Пожарная сигнализация		209 550			209 550	100,00%	209 550			209 550	100,00%	209 550			209 550
	02-01-08	Слаботочные сети		204 540	179 940		384 480	100,00%	204 540	179 940		384 480	100,00%	384 480			384 480
		Итого по Зданию амбулатории на 15 посещений		**19 904 960**	**7 022 790**		**26 927 750**		**19 904 960**	**7 022 790**		**26 927 750**		**3 339 741**	**6 010 010**	**0**	**9 349 751**
2		**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**															
	03-01	Навес для угля и золы		**1 115 540**			**1 115 540**	**100,00%**	**1 115 540**			**1 115 540**					
3		**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**															
	04-01	КТПН-25 кВ4		337 040	1 195 540		1 532 580	100,00%	337 040	1 195 540		1 532 580					
	04-02	ВЛэ-10кВ		2 227 850	54 270		2 282 120	100,00%	2 227 850	54 270		2 282 120					
	04-03	КЛ-0,4кВ		279 560			279 560	100,00%	279 560			279 560					
	04-04	Наружное освещение		500 950			500 950	100,00%	500 950			500 950	10,00%	50 095			50 095
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА		**3 345 400**	**1 249 810**		**4 595 210**		**3 345 400**	**1 249 810**		**4 595 210**		**50 095**	**0**	**0**	**50 095**
4		**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
	06-01	Резервуар для воды емк. 50 м3 (2шт)		5 043 880			5 043 880	100,00%	5 043 880			5 043 880					
	06-02	Канализация		362 160			362 160	100,00%	362 160			362 160					
	06-03	Фильтрующий колодец		522 140			522 140	100,00%	522 140			522 140					
		ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ		**5 928 180**			**5 928 180**		**5 928 180**			**5 928 180**		**0**	**0**	**0**	**0**
5		**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**															
	07-01	Вертикальная планировка		708 930			708 930	100,00%	708 930			708 930	10,00%	70 893			70 893
	07-02	Покрытие		3 202 150			3 202 150	100,00%	3 202 150			3 202 150	20,00%	512 344			512 344
	07-03	Озеленение		315 530			315 530	100,00%	315 530			315 530	100,00%	315 530			315 530
	07-04	МАФ		4 881 470			4 881 470	100,00%	4 881 470			4 881 470	20,00%	976 294			976 294
	07-05	Уборная на 1 очко		531 790			531 790	100,00%	531 790			531 790					
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ		**9 639 870**			**9 639 870**		**9 639 870**			**9 639 870**		**1 875 061**	**0**	**0**	**1 875 061**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**39 933 950**	**8 272 600**		**48 206 550**		**39 933 950**	**8 272 600**		**48 206 550**		**5 264 897**	**6 010 010**	**0**	**11 274 907**
6		**Временные здания и сооружения**	2,9%	1 158 085			1 158 085		1 158 085			1 158 085		152 682	174 290	0	326 972
		ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		41 092 035	8 272 600		49 364 635		41 092 035	8 272 600		49 364 635		5 417 579	6 184 300	0	11 601 880
7		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,9%	369 828			369 828		369 828			369 828		48 758	55 659	0	104 417
		Всего по сметному расчету в ценах 2017г.		41 461 863	8 272 600		49 734 463		41 461 863	8 272 600		49 734 463		5 466 338	6 239 959	0	11 706 297
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2018г.	1,0599383	43 947 016	8 768 446		52 715 462		43 947 016	8 768 446		52 715 462		5 793 981	6 613 972	0	12 407 952
		НДС 12%				6 325 855	6 325 855				6 325 855	6 325 855				1 434 271	1 434 271
		ИТОГО с НДС 12%		43 947 016	8 768 446	6 325 855	59 041 317		43 947 016	8 768 446	6 325 855	59 041 317		5 793 981	6 613 972	1 434 271	13 842 223
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,88884789		40 938 888	8 168 255	5 892 857	55 000 000		40 938 888	8 168 255	5 892 857	55 000 000		5 351 905,92	6 161 251,97	1 381 578,95	12 894 736,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12 %					5 892 857,14					5 892 857,14					1 381 578,95

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Танатов О.