Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", БИН 070140002001, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, 1, тел.:+7(7242) 60 53 96**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533, A05H0H4, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май 2025 г.

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
070 140 002 001	001 040 002 533	68	19.06.2024г	Нацфонд	007-032-431		

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май 2) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области	2 853 574 550,07	531 091 862,28	531 091 862,28	82 496 951,66	448 594 910,62				63 731 023,47	594 822 885,75
	ИТОГО по справке	**2 853 574 550,07**	**531 091 862,28**	**531 091 862,28**	**82 496 951,66**	**448 594 910,62**			**-**	**63 731 023,47**	**594 822 885,75**

М.П.

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", БИН 070140002001**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Т. Надирбек**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычёв А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"** **П. Муратбеков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ТОО "Алматыпроектэнергострой"** **С. Нуралиев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", БИН 070140002001, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, 1, тел.:+7(7242) 60 53 96**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533, A05H0H4, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Шнели" в поселке Шнели Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 220/35/10 кВ "Шнели"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 от 19.06.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за Май 2025 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 Архитектурно-строительная часть										
			Отдел 1: По проекту										
			Раздел 2: ОРУ 35кВ										
1	163	1133-0101-0304 РСНБ РК 2022	Котлованы.Бурение на глубину до 4 м.Группа грунтов 2	котлован	1	13879,80	10604,97	13880,00	10605,00		6808,00	22343,00	
						3274,83	4830,33	3275,00	4830,00		1655,00		
2	164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	50924,55	2223,35	2546,00	111,00	2310,00	125,00	2885,00	
						2496,94	478,81	125,00	24,00		214,00		
3	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00597	29989,08	2786,63	179,00	17,00		142,00	347,00	
						27160,45	1184,81	162,00	7,00		26,00		
4	166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00597	399352,00		2384,00		2384,00		2575,00	
											191,00		
5	167	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование стойки. Устройство	$м^3$	0,76	60995,54	2329,53	46357,00	1771,00	36355,00	7252,00	57898,00	
						10830,29	528,66	8231,00	402,00		4289,00		
6	168	1133-0108-0116 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т.Установка в пробуренные котлованы	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,23	80126,32	51309,59	18429,00	11801,00		9664,00	30340,00	
						28816,73	21203,55	6628,00	4877,00		2247,00		
7	169	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,115	2480,00		285,00		285,00		308,00	
											23,00		
8	170	225-204-0606 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 52-39	шт.	1	31602,00		31602,00		31602,00		34130,00	
											2528,00		
9	171	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0034	92858,78	49113,51	316,00	167,00	11,00	164,00	518,00	
						40397,29	16921,23	137,00	58,00		38,00		
10	172	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0034	394960,00		1343,00		1343,00		1450,00	
											107,00		
11	173	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,0491	92858,78	49113,51	4559,00	2412,00	164,00	2364,00	7477,00	
						40397,29	16921,23	1984,00	831,00		554,00		
12	174	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Изделие МЭ 118. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0491	1012800,00		49728,00		49728,00		53706,00	
											3978,00		
13	175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1	137,20	4,27	288,00	9,00	100,00	151,00	474,00	
						85,18	0,51	179,00	1,00		35,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,1	108,84	3,11	229,00	6,00	117,00	89,00	343,00	
				$м^2$		49,80	0,51	105,00	1,00		25,00		
15	177	1133-0101-0304 РСНБ РК 2022	Котлованы.Бурение на глубину до 4 м.Группа грунтов 2		2	13879,80	10604,97	27760,00	21210,00		13617,00	44687,00	
				котлован		3274,83	4830,33	6550,00	9661,00		3310,00		
16	178	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование стойки. Устройство		1,52	60995,54	2329,53	92713,00	3541,00	72710,00	14503,00	115793,00	
				$м^3$		10830,29	528,66	16462,00	804,00		8577,00		
17	179	1133-0108-0110 РСНБ РК 2022	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 5 т. Установка в пробуренные котлованы		3,8	52423,19	22507,41	199208,00	85528,00	59735,00	61268,00	281314,00	
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		14196,06	4998,02	53945,00	18992,00		20838,00		
18	180	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,23	2480,00		570,00		570,00		616,00	
				$м^3$							46,00		
19	181	СТТОО"АСПМК-519"СТР.13	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.1		2	766821,43		1533643,00		1533643,00		1656334,00	
				шт.							122691,00		
20	182	1133-0109-0107 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов оцинковки стальные сварные массой до 0,3 т. Установка		0,251	116229,75	74077,40	29174,00	18593,00	525,00	12093,00	44568,00	
				т		40059,87	17298,60	10055,00	4342,00		3301,00		
21	183	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ/ТС -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	19638,00		19638,00		19638,00		21209,00	
				шт.							1571,00		
22	184	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка - Крепежный элемент		0,034	105891,49	59838,58	3600,00	2035,00		2003,00	6051,00	
				т		46052,91	24076,16	1566,00	819,00		448,00		
23	185	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0491	1012800,00		49728,00		49728,00		53706,00	
				т							3978,00		
24	186	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М24 ГОСТ 1759.0-87		0,003367	408199,00		1374,00		1374,00		1484,00	
				т							110,00		
25	187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,4	137,20	4,27	1564,00	49,00	544,00	821,00	2576,00	
				$м^2$		85,18	0,51	971,00	6,00		191,00		
26	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,4	108,84	3,11	1241,00	36,00	638,00	482,00	1861,00	
				$м^2$		49,80	0,51	568,00	6,00		138,00		
27	189	1133-0101-0304 РСНБ РК 2022	Котлованы.Бурение на глубину до 4 м.Группа грунтов 2		6	13879,80	10604,97	83279,00	63630,00		40850,00	134059,00	
				котлован		3274,83	4830,33	19649,00	28982,00		9930,00		
28	190	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование стойки. Устройство		4,56	60995,54	2329,53	278140,00	10623,00	218131,00	43509,00	347381,00	
				$м^3$		10830,29	528,66	49386,00	2411,00		25732,00		
29	191	1133-0108-0110 РСНБ РК 2022	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 5 т. Установка в пробуренные котлованы		11,4	52423,19	22507,41	597624,00	256584,00	179205,00	183803,00	843941,00	
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		14196,06	4998,02	161835,00	56977,00		62514,00		
30	192	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,69	2480,00		1711,00		1711,00		1848,00	
				$м^3$							137,00		
31	193	СТТОО"АСПМК-519"СТР.13	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.1		6	766821,43		4600929,00		4600929,00		4969003,00	
				шт.							368074,00		
32	194	1133-0109-0107 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов оцинковки стальные сварные массой до 0,3 т. Установка		1,255	116229,75	74077,40	145868,00	92967,00	2626,00	60467,00	222842,00	
				т		40059,87	17298,60	50275,00	21710,00		16507,00		
33	195	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ/ТС -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	19638,00		98190,00		98190,00		106045,00	
				шт.							7855,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	196	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка - Крепежный элемент	т	0,17	105891,49 46052,91	59838,58 24076,16	18002,00 7829,00	10173,00 4093,00		10014,00 2241,00	30257,00	
35	197	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,17	1012800,00		172176,00		172176,00	13774,00	185950,00	
36	198	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М24 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01443	408199,00		5890,00		5890,00	471,00	6361,00	
37	199	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	43	137,20 85,18	4,27 0,51	5900,00 3663,00	184,00 22,00	2053,00	3095,00 719,00	9714,00	
38	200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43	108,84 49,80	3,11 0,51	4680,00 2141,00	134,00 22,00	2405,00	1817,00 520,00	7017,00	
39	201	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,96	3289,04 3289,04	0,00 0,00	13025,00 13025,00	0,00 0,00		9378,00 1792,00	24195,00	
40	202	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	13,2	271,86 271,86	0,00 0,00	3589,00 3589,00	0,00 0,00		2584,00 494,00	6667,00	
41	203	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,96	40199,25 2496,94	2223,35 478,81	159189,00 9888,00	8804,00 1896,00	140497,00	10723,00 13593,00	183505,00	
42	204	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022	Лежни массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	22	13464,10 9590,72	2465,30 986,79	296210,00 210996,00	54236,00 21709,00	30978,00	195472,00 39335,00	531017,00	
43	205	225-204-1402 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8	шт.	22	58563,00		1288386,00		1288386,00	103071,00	1391457,00	
			Итого по разделу 2: ОРУ 35кВ					9905126,00 643219,00	655226,00 183483,00	8606681,00 0,00	693258,00 847868,00	11446252,00	
			Итого по отделу По проекту					9905126,00 643219,00	655226,00 183483,00	8606681,00 0,00	693258,00 847868,00	11446252,00	
			Отдел 2: Исключаемые объемы										
			Раздел 4: ОРУ 35кВ										
44	266	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ/ТС -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	19638,00		-19638,00		-19638,00	-1571,00	-21209,00	
45	267	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка - Крепежный элемент	т	0,034	105891,49 -46052,91	-59838,58 -24076,16	-3600,00 -1566,00	-2035,00 -819,00		-2003,00 -448,00	-6051,00	
46	268	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0491	1012800,00		-49728,00		-49728,00	-3978,00	-53706,00	
47	269	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ/ТС -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	19638,00		-98190,00		-98190,00	-7855,00	-106045,00	
48	270	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка - ТС-7. Крепежный элемент	т	0,17	105891,49 -46052,91	-59838,58 -24076,16	-18002,00 -7829,00	-10173,00 -4093,00		-10014,00 -2241,00	-30257,00	
49	271	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ТС-7. Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,17	1012800,00		-172176,00		-172176,00	-13774,00	-185950,00	
			Итого по разделу 4: ОРУ 35кВ					-361334,00 -9395,00	-12208,00 -4912,00	-339732,00 0,00	-12017,00 -29867,00	-403218,00	
			Итого по отделу Исключаемые объемы					-361334,00 -9395,00	-12208,00 -4912,00	-339732,00 0,00	-12017,00 -29867,00	-403218,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 3: Включаемые объемы										
			Раздел 5: Демонтажные работы										
50	272	1133-0108-0115 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Демонтаж УСО-5А		1,26	66280,42	37409,82	83513,00	47137,00		46912,00	140859,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		28870,60	15452,88	36377,00	19471,00		10434,00		
51	273	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции). Погрузка		3,6	724,00		2606,00				2815,00	
				т							209,00		
52	274	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции). Разгрузка		3,6	724,00		2606,00				2815,00	
				т							209,00		
53	275	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км на территорию Шелирской РЭС		0,36	494,00		178,00				192,00	
				т·км							14,00		
54	321	1133-0101-0304 РСНБ РК 2022	Котлованы.Бурение на глубину до 4 м.Группа грунтов 2		8	13879,80	10604,97	111038,00	84840,00		54467,00	178745,00	
				котлован		3274,83	4830,33	26199,00	38643,00		13240,00		
55	322	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,4	50924,55	2223,35	20370,00	890,00	18482,00	1000,00	23080,00	
				м³		2496,94	478,81	999,00	192,00		1710,00		
56	323	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,04776	29989,08	2786,63	1432,00	134,00	2,00	1137,00	2775,00	
				т		27160,45	1184,81	1297,00	57,00		206,00		
57	324	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04776	399352,00		19073,00		19073,00		20599,00	
				т							1526,00		
58	325	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование стойки. Устройство		6,08	60995,54	2329,53	370853,00	14163,00	290841,00	58012,00	463174,00	
				м³		10830,29	528,66	65848,00	3214,00		34309,00		
59	326	1133-0108-0116 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т.Установка в пробуренные котлованы		1,84	80126,32	51309,59	147432,00	94410,00		77311,00	242723,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		28816,73	21203,55	53023,00	39015,00		17980,00		
60	327	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,92	2480,00		2282,00		2282,00		2465,00	
				м³							183,00		
61	328	225-204-0606 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 52-39		8	31602,00		252816,00		252816,00		273041,00	
				шт.							20225,00		
62	329	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка		0,0272	92858,78	49113,51	2526,00	1336,00	91,00	1310,00	4143,00	
				т		40397,29	16921,23	1099,00	460,00		307,00		
63	330	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		0,0272	394960,00		10743,00		10743,00		11602,00	
				т							859,00		
64	331	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка		0,3928	92858,78	49113,51	36475,00	19292,00	1315,00	18912,00	59818,00	
				т		40397,29	16921,23	15868,00	6647,00		4431,00		
65	332	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Изделие МЭ 118. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,3928	1012800,00		397828,00		397828,00		429654,00	
				т							31826,00		
66	333	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		16,8	137,20	4,27	2305,00	72,00	802,00	1209,00	3795,00	
				м²		85,18	0,51	1431,00	9,00		281,00		
67	334	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,8	108,84	3,11	1829,00	53,00	940,00	710,00	2742,00	
				м²		49,80	0,51	837,00	9,00		203,00		
68	335	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ТС-1(1шт).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,251	965674,00		242384,00		242384,00		261775,00	
				т							19391,00		
69	336	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ТС-1(5шт).Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1,255	965674,00		1211921,00		1211921,00		1308875,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							96954,00		
70	343	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	ТС-32. Крепежный элемент		0,226	32667,55	13415,70	7383,00	3032,00	315,00	4138,00	12443,00	
				т		17856,86	3939,72	4036,00	890,00		922,00		
71	344	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ТС-32. Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,226	965674,00		218242,00		218242,00		235701,00	
				т							17459,00		
72	345	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка - ТС-32. Крепежный элемент		0,678	32667,55	13415,70	22149,00	9096,00	946,00	12414,00	37328,00	
				т		17856,86	3939,72	12107,00	2671,00		2765,00		
73	346	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ТС-32. Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,678	965674,00		654727,00		654727,00		707105,00	
				т							52378,00		
			Итого по разделу 5: Демонтажные работы					3822711,00	274455,00	3323750,00	277532,00	4428264,00	
								219121,00	111278,00	0,00	328021,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					3822711,00	274455,00	3323750,00	277532,00	4428264,00	
								219121,00	111278,00	0,00	328021,00		
			ИТОГО по акту					13366503,00	917473,00	11590699,00	958773,00	15 471 298,00	
								852945,00	289849,00	0,00	1146022,00		
			2-2 Электротехнические решения										
			Отдел 2: Исключаемые работы										
1	71	ТТОО "Energo onim"стр.2а	Счетчик э/э A18005RALX-P4-G-DW-4	шт	33	351600,00		-11602800,00		-11602800,00		-11602800,00	
			Итого по отделу Исключаемые работы					-11602800,00	0,00	0,00	0,00	-11602800,00	
								0,00	0,00	-11602800,00	0,00		
			Отдел 3: Включаемые объемы										
2	92	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	33	2529,61	149,43	83477,00	4932,00	1230,00	57164,00	151892,00	
						2342,92	62,96	77316,00	2078,00		11251,00		
3	93	247-301-0324 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения	шт.	33	48780,00		1609740,00		1609740,00		1738519,00	
											128779,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					1693217,00	4932,00	1610970,00	57164,00	1 890 411,00	
								77316,00	2078,00	0,00	140030,00		
			ИТОГО по акту					-9909583,00	4932,00	1610970,00	57164,00	- 9 712 389,00	
								77316,00	2078,00	-11602800,00	140030,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							- 11 602 800,00			
			2-3 Электротехнические решения работы										
			Отдел 1: По проекту										
			Раздел 1: #Демонтажные работы#										
1	1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Разборка (демонтаж) металлических конструкций ограждения, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,954	84681,20	31454,07	80786,00	30007,00		42633,00	133292,00	
						53227,13	11538,72	50779,00	11008,00		9873,00		
2	2	1308-0101-2101 РСНБ РК 2022	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования -/Демонтаж гибкой ошиновки	пролет (3 фазы)	10	36187,48	7156,17	361875,00	71561,00		266620,00	678775,00	
						29031,31	2709,14	290313,00	27091,00		50280,00		
3	3	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования -/Демонтаж выключателя С-35М-630 У1	комплект (3 фазы)	5	165422,79	60443,49	827114,00	302217,00		476416,00	1407812,00	
						104979,30	27358,45	524897,00	136792,00		104282,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	3,5	610652,93	21153,17	2137285,00	74036,00	1780194,00	223124,00	2549242,00	
						80872,95	7668,40	283055,00	26839,00		188833,00		
5	5	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,28	22184,05	12639,51	28396,00	16179,00		15875,00	47813,00	
						9544,54	5219,95	12217,00	6682,00		3542,00		
6	6	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования -Демонтаж выключателя БТБЭ-12,5	комплект (3 фазы)	3	165422,79	60443,49	496268,00	181330,00		285850,00	844687,00	
						104979,30	27358,45	314938,00	82075,00		62569,00		
7	7	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	2,1	610652,93	21153,17	1282371,00	44422,00	1068116,00	133875,00	1529546,00	
						80872,95	7668,40	169833,00	16104,00		113300,00		
8	8	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,96	22184,05	12639,51	21297,00	12134,00		11906,00	35859,00	
						9544,54	5219,95	9163,00	5011,00		2656,00		
9	9	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования -Демонтаж разъединителя РДЗ-35-630 У1	комплект (3 полюса)	5,666667	27877,84	6881,98	157974,00	38998,00		96750,00	275102,00	
						20995,86	2717,44	118977,00	15399,00		20378,00		
10	10	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	11,9	610652,93	21153,17	7266770,00	251723,00	6052659,00	758622,00	8667423,00	
						80872,95	7668,40	962388,00	91254,00		642031,00		
11	11	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	5,44	22184,05	12639,51	120681,00	68759,00		67468,00	203201,00	
						9544,54	5219,95	51922,00	28397,00		15052,00		
12	12	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования - Демонтаж трансформатора тока ТФЗ-35кВ	комплект (3 фазы)	4	16363,13	3921,14	65453,00	15685,00		40445,00	114370,00	
						12441,99	1601,41	49768,00	6406,00		8472,00		
13	13	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	2,8	610652,93	21153,17	1709828,00	59229,00	1424155,00	178499,00	2039393,00	
						80872,95	7668,40	226444,00	21472,00		151066,00		
14	14	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,28	22184,05	12639,51	28396,00	16179,00		15875,00	47813,00	
						9544,54	5219,95	12217,00	6682,00		3542,00		
15	15	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования - Демонтаж трансформатора ЗНОМ-35/65	комплект (3 фазы)	2	19964,68	6745,06	39929,00	13490,00		22918,00	67875,00	
						13219,62	2695,70	26439,00	5391,00		5028,00		
16	16	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	1,4	610652,93	21153,17	854914,00	29615,00	712078,00	89250,00	1019697,00	
						80872,95	7668,40	113222,00	10736,00		75533,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1		0,64	22184,05	12639,51	14198,00	8090,00		7937,00	23906,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		9544,54	5219,95	6109,00	3341,00		1771,00		
18	18	1308-0101-1708 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования - Демонтаж дугогасящей катушки		3	2323,82	768,57	6971,00	2305,00		4082,00	11937,00	
				шт.		1555,25	334,49	4666,00	1003,00		884,00		
19	19	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		2,1	610652,93	21153,17	1282371,00	44422,00	1068116,00	133875,00	1529546,00	
				т		80872,95	7668,40	169833,00	16104,00		113300,00		
20	20	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1		0,96	22184,05	12639,51	21297,00	12134,00		11906,00	35859,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		9544,54	5219,95	9163,00	5011,00		2656,00		
21	21	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования -Демонтаж ограничитель напряжения ОПН-35кВ		9	16666,24	7334,75	149996,00	66013,00		81735,00	250269,00	
				комплект (3 фазы)		9331,49	3281,95	83983,00	29538,00		18538,00		
22	22	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		6,3	610652,93	21153,17	3847113,00	133265,00	3204349,00	401624,00	4588636,00	
				т		80872,95	7668,40	509500,00	48311,00		339899,00		
23	23	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1		2,88	22184,05	12639,51	63890,00	36401,00		35718,00	107577,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		9544,54	5219,95	27488,00	15033,00		7969,00		
24	24	1308-0101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 10000-40000 КВ•А. Монтаж оборудования -Демонтаж силового трансформатора ТДНС-10000/35-у1		1	395053,87	80115,96	395054,00	80116,00		249257,00	695856,00	
				шт.		314937,91	31252,77	314938,00	31253,00		51545,00		
25	25	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,7	610652,93	21153,17	427457,00	14807,00	356039,00	44625,00	509849,00	
				т		80872,95	7668,40	56611,00	5368,00		37767,00		
26	26	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м - Демонтаж фундамента под трансформатор		1	5517,74	1516,63	5518,00	1517,00		3739,00	9998,00	
				шт. сборных конструкций		4001,11	449,78	4001,00	450,00		741,00		
27	27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене - Демонтаж ящиков зажимов и защиты		9	2649,88	495,47	23849,00	4459,00		15143,00	42111,00	
				шт.		2154,41	182,49	19390,00	1642,00		3119,00		
28	28	1310-0411-0206 РСНБ РК 2022	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания. Монтаж оборудования -Демонтаж заградителей с конденсаторами связи		9	1906,32	0,00	17157,00	0,00		10466,00	29833,00	
				шт.		1906,32	0,00	17157,00	0,00		2210,00		
29	29	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования -Демонтаж металлических конструкций. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		1,8	610652,93	21153,17	1099175,00	38076,00	915528,00	114750,00	1311039,00	
				т		80872,95	7668,40	145571,00	13803,00		97114,00		
30	30	1133-0108-0117 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы -Демонтаж стойки УСО-1		2,88	22184,05	12639,51	63890,00	36401,00		35718,00	107577,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ сборных железобетонных конструкций		9544,54	5219,95	27488,00	15033,00		7969,00		
31	31	1308-0103-3302 РСНБ РК 2022	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования -Демонтаж ЗРУ с ячейками 10кВ	шт.	1	21954,67	3291,68	21955,00	3292,00		14436,00	39302,00	
						18662,99	1386,92	18663,00	1387,00		2911,00		
32	32	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж гибкого шинного моста от тр-ра Т2 до ЗРУ 10кВ	пролет (3 фазы)	10	53981,13	7323,66	539811,00	73237,00		357106,00	968670,00	
						46657,47	2940,57	466575,00	29406,00		71753,00		
33	33	1308-0101-2119 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования -Демонтаж гибкого шинного моста от ДГР до выводов нейтр тр-ров	пролет (3 фазы)	12	37006,99	7975,68	444084,00	95709,00		278480,00	780369,00	
						29031,31	3200,22	348376,00	38403,00		57805,00		
34	34	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж шинного и линейного порталов	пролет (3 фазы)	24	53981,13	7323,66	1295547,00	175768,00		857054,00	2324809,00	
						46657,47	2940,57	1119779,00	70574,00		172208,00		
35	35	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м - Демонтаж фундамента портал	шт. сборных конструкций	2	5517,74	1516,63	11035,00	3034,00		7478,00	19994,00	
						4001,11	449,78	8002,00	900,00		1481,00		
36	36	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж линейных порталов	пролет (3 фазы)	36	53981,13	7323,66	1943321,00	263652,00		1285581,00	3487214,00	
						46657,47	2940,57	1679669,00	105861,00		258312,00		
37	37	1133-0103-0102 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м³. Установка в пробуренный котлован -Демонтаж ж/б стоек	м³	6,9	25589,40	11594,54	176567,00	80003,00		102347,00	301227,00	
						13994,86	3663,29	96565,00	25277,00		22313,00		
38	38	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж шинных порталов	пролет (3 фазы)	36	53981,13	7323,66	1943321,00	263652,00		1285581,00	3487214,00	
						46657,47	2940,57	1679669,00	105861,00		258312,00		
39	39	1133-0103-0102 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м³. Установка в пробуренный котлован -Демонтаж ж/б стоек	м³	6,9	25589,40	11594,54	176567,00	80003,00		102347,00	301227,00	
						13994,86	3663,29	96565,00	25277,00		22313,00		
40	40	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка оборудования	т	78,8449	917,00		72301,00				78085,00	
											5784,00		
41	41	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Разгрузка оборудования	т	78,8449	917,00		72301,00				78085,00	
											5784,00		
42	42	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	88,12	933,00		82216,00				88793,00	
											6577,00		
43	43	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	88,12	933,00		82216,00				88793,00	
											6577,00		
44	44	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км Транспорт оборудования территория Шиелинской РЭС	т·км	17,5965	494,00		8693,00				9388,00	
											695,00		
			Итого по разделу 1: #Демонтажные работы#					29767208,00	2741920,00	16581234,00	8167111,00	40969063,00	
								10126333,00	1086175,00	0,00	3034744,00		
			Раздел 2: #Оборудование для реконструкции ОРУ 35кВ ПС#										
45	46	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	644154,07	278040,07	3864924,00	1668240,00	97098,00	2055369,00	6393917,00	
						349931,02	125848,87	2099586,00	755093,00		473624,00		
46	47	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Вакуумный выключатель 35кВ VBF 40	компл	6	19400220,58		116401323,00				116401323,00	
										116401323,00			
47	48	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		12	114685,79	31657,10	1376229,00	379886,00	156510,00	712683,00	2256025,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект (3 полюса)		69986,20	12500,21	839834,00	150003,00		167113,00		
48	49	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей S2DA2T		6	7381074,69		44286448,00				44286448,00	
				компл						44286448,00			
49	50	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с одним комплектом заземляющих ножей S2DAT		6	5905056,49		35430339,00				35430339,00	
				компл						35430339,00			
50	51	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	74828,54	18037,23	448971,00	108223,00	91908,00	210988,00	712756,00	
				комплект (3 фазы)		41473,31	7366,49	248840,00	44199,00		52797,00		
51	52	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трансформатор тока 35кВ ТРО 7		18	1982615,59		35687081,00				35687081,00	
				шт						35687081,00			
52	53	1308-0101-1701 РСНБ РК 2022	Опора шинная напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	13262,84	5071,06	79577,00	30427,00	18046,00	31870,00	120363,00	
				шт.		5184,16	2193,13	31105,00	13159,00		8916,00		
53	54	252-104-0315 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-500-01 УХЛ, 1		6	65731,00		394386,00		394386,00		425937,00	
				шт.							31551,00		
54	55	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка		3,57	32667,55	13415,70	116623,00	47894,00	4980,00	65364,00	196546,00	
				т		17856,86	3939,72	63749,00	14065,00		14559,00		
55	56	222-520-0101 РСНБ РК 2022	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		3,57	932229,00		3328058,00		3328058,00		3594303,00	
				т							266245,00		
56	57	СТОБЩЧ.ТАБЛ.7, П.10	Оцинкование		3,57	127444,00		454975,00		454975,00		491373,00	
				Т							36398,00		
57	58	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования		1	644154,07	278040,07	644154,00	278040,00	16183,00	342562,00	1065653,00	
				комплект (3 фазы)		349931,02	125848,87	349931,00	125849,00		78937,00		
58	59	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Вакуумный выключатель 35кВ VBF 40		1	19400220,58		19400221,00				19400221,00	
				компл						19400221,00			
59	60	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		2	114685,79	31657,10	229372,00	63314,00	26085,00	118780,00	376004,00	
				комплект (3 полюса)		69986,20	12500,21	139972,00	25000,00		27852,00		
60	61	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей S2DA2T		1	7381074,69		7381075,00				7381075,00	
				компл						7381075,00			
61	62	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с одним комплектом заземляющих ножей S2DAT		1	5905056,49		5905056,00				5905056,00	
				компл						5905056,00			
62	63	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	74828,54	18037,23	74829,00	18037,00	15318,00	35165,00	118793,00	
				комплект (3 фазы)		41473,31	7366,49	41473,00	7366,00		8799,00		
63	64	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трансформатор тока 35кВ ТРО 7		3	1982615,59		5947847,00				5947847,00	
				шт						5947847,00			
64	65	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	79858,15	33739,83	79858,00	33740,00	15013,00	33265,00	122173,00	
				комплект (3 фазы)		31104,98	15096,96	31105,00	15097,00		9050,00		
65	66	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики числа срабатываний ОПН. Установка на готовом основании		1	2529,61	149,43	2530,00	149,00	37,00	1732,00	4603,00	
				шт.		2342,92	62,96	2343,00	63,00		341,00		
66	67	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Ограничитель перенапряжений нелинейный 35 кВ SBK-II 51/10,2 с счетчиками числа срабатываний ОПН		3	2109019,01		6327057,00				6327057,00	
				компл						6327057,00			
67	68	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка		0,595	32667,55	13415,70	19437,00	7982,00	830,00	10894,00	32757,00	
				т		17856,86	3939,72	10625,00	2344,00		2426,00		
68	69	222-520-0101 РСНБ РК 2022	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		0,595	932229,00		554676,00		554676,00		599050,00	
				т							44374,00		
69	70	СТОБЩЧ.ТАБЛ.7, П.10	Оцинкование		0,595	127444,00		75829,00		75829,00		81895,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Т							6066,00		
70	71	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования		1	644154,07	278040,07	644154,00	278040,00	16183,00	342562,00	1065653,00	
				комплект (3 фазы)		349931,02	125848,87	349931,00	125849,00		78937,00		
71	72	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Вакумный выключатель 35кВ VBF 40		1	19400220,58		19400221,00				19400221,00	
				компл						19400221,00			
72	73	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		1	114685,79	31657,10	114686,00	31657,00	13042,00	59390,00	188002,00	
				комплект (3 полюса)		69986,20	12500,21	69986,00	12500,00		13926,00		
73	74	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с одним комплектом заземляющих ножей S2DAT		1	5905056,49		5905056,00				5905056,00	
				компл						5905056,00			
74	75	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	74828,54	18037,23	74829,00	18037,00	15318,00	35165,00	118793,00	
				комплект (3 фазы)		41473,31	7366,49	41473,00	7366,00		8799,00		
75	76	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трансформатор тока 35кВ ТРО 7		3	1982615,59		5947847,00				5947847,00	
				шт						5947847,00			
76	77	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	79858,15	33739,83	79858,00	33740,00	15013,00	33265,00	122173,00	
				комплект (3 фазы)		31104,98	15096,96	31105,00	15097,00		9050,00		
77	78	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики числа срабатываний ОПН. Установка на готовом основании		1	2529,61	149,43	2530,00	149,00	37,00	1732,00	4603,00	
				шт.		2342,92	62,96	2343,00	63,00		341,00		
78	79	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Ограничитель перенапряжений нелинейный 35 кВ SBK-II 51/10,2 с счетчиками числа срабатываний ОПН		3	2109019,01		6327057,00				6327057,00	
				компл						6327057,00			
79	80	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка		0,595	32667,55	13415,70	19437,00	7982,00	830,00	10894,00	32757,00	
				т		17856,86	3939,72	10625,00	2344,00		2426,00		
80	81	222-520-0101 РСНБ РК 2022	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		0,595	932229,00		554676,00		554676,00		599050,00	
				т							44374,00		
81	82	СТОБЦЧ.,ТАБЛ.7, П.10	Оцинкование		0,595	127444,00		75829,00		75829,00		81895,00	
				Т							6066,00		
82	83	1308-0101-0801 РСНБ РК 2022	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования		1	644154,07	278040,07	644154,00	278040,00	16183,00	342562,00	1065653,00	
				комплект (3 фазы)		349931,02	125848,87	349931,00	125849,00		78937,00		
83	84	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Вакумный выключатель 35кВ VBF 40		1	19400220,58		19400221,00				19400221,00	
				компл						19400221,00			
84	85	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		2	114685,79	31657,10	229372,00	63314,00	26085,00	118780,00	376004,00	
				комплект (3 полюса)		69986,20	12500,21	139972,00	25000,00		27852,00		
85	86	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей S2DA2T		2	7381074,69		14762149,00				14762149,00	
				компл						14762149,00			
86	87	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		1	74828,54	18037,23	74829,00	18037,00	15318,00	35165,00	118793,00	
				комплект (3 фазы)		41473,31	7366,49	41473,00	7366,00		8799,00		
87	88	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трансформатор тока 35кВ ТРО 7		3	1982615,59		5947847,00				5947847,00	
				шт						5947847,00			
88	89	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка		0,382	32667,55	13415,70	12479,00	5125,00	533,00	6994,00	21031,00	
				т		17856,86	3939,72	6821,00	1505,00		1558,00		
89	90	222-520-0101 РСНБ РК 2022	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		0,3892	932229,00		362824,00		362824,00		391850,00	
				т							29026,00		
90	91	СТОБЦЧ.,ТАБЛ.7, П.10	Оцинкование		0,3892	127444,00		49601,00		49601,00		53569,00	
				Т							3968,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	92	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	114685,79	31657,10	229372,00	63314,00	26085,00	118780,00	376004,00	
						69986,20	12500,21	139972,00	25000,00		27852,00		
92	93	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трехполюсный разъединитель 35кВ, с двумя комплектами заземляющих ножей S2DA2T	компл	2	7381074,69		14762149,00				14762149,00	
										14762149,00			
93	94	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	79858,15	33739,83	159716,00	67480,00	30027,00	66531,00	244347,00	
						31104,98	15096,96	62210,00	30194,00		18100,00		
94	95	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики числа срабатываний ОПН. Установка на готовом основании	шт.	2	2529,61	149,43	5059,00	299,00	75,00	3464,00	9205,00	
						2342,92	62,96	4686,00	126,00		682,00		
95	96	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Ограничитель перенапряжений нелинейный 35 кВ SBK-II 51/10,2 с счетчиками числа срабатываний ОПН	компл	6	2109019,01		12654114,00				12654114,00	
										12654114,00			
96	97	1308-0101-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	92351,64	31027,26	184703,00	62054,00	34518,00	81310,00	287294,00	
						44065,39	12400,21	88131,00	24800,00		21281,00		
97	98	ТТОО "NeoTech Energy"стр.1	Трансформатор напряжения 35кВ TJO 7	шт	6	2252636,91		13515821,00				13515821,00	
										13515821,00			
98	99	1308-0101-1601 РСНБ РК 2022	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	10255,06	1383,94	20510,00	2768,00	5300,00	9774,00	32707,00	
						6221,00	566,63	12442,00	1133,00		2423,00		
99	100	245-803-0416 РСНБ РК 2022	Предохранитель кварцевый ПКН-001-35У1	шт.	6	29210,00		175260,00		175260,00		189281,00	
											14021,00		
100	101	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	0,778	32667,55	13415,70	25415,00	10437,00	1085,00	14245,00	42833,00	
						17856,86	3939,72	13893,00	3065,00		3173,00		
101	110	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт	18	37677,47	4703,47	678194,00	84663,00	448109,00	129183,00	871967,00	
						8079,04	1888,77	145423,00	33998,00		64590,00		
102	111	ТТОО "NeoTech Energy"стр.11	Шкаф зажимов выключателя.АС	шт	9	1365296,43		12287668,00				12287668,00	
										12287668,00			
103	112	ТТОО "NeoTech Energy"стр.11	Шкаф зажимов выключателя.DC	шт	9	2837304,64		25535742,00				25535742,00	
										25535742,00			
			Итого по разделу 2: #Оборудование для реконструкции ОРУ 35кВ ПС#					449374254,00	3661068,00	7131863,00	5028468,00	456097951,00	
								5368980,00	1593493,00	433212339,00	1695229,00		
			Итого по отделу По проекту					479141462,00	6402988,00	23713097,00	13195579,00	497067014,00	
								15495313,00	2679668,00	433212339,00	4729973,00		
			Отдел 2: Исключаемые объемы										
104	224	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования -Демонтаж разъединителя РДЗ-35-630 У1	комплект (3 полюса)	5,666667	27877,84	-6881,98	-157974,00	-38998,00		-96750,00	-275102,00	
						-20995,86	-2717,44	-118977,00	-15399,00		-20378,00		
105	225	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования -Демонтаж ограничитель напряжения ОПН-35кВ	комплект (3 фазы)	6	16666,24	-7334,75	-99997,00	-44009,00		-54490,00	-166846,00	
						-9331,49	-3281,95	-55989,00	-19692,00		-12359,00		
106	226	1308-0101-2119 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования -Демонтаж гибкого шинного моста от ДГР до выводов нейтр тр-ров	пролет (3 фазы)	8	37006,99	-7975,68	-296056,00	-63806,00		-185654,00	-520247,00	
						-29031,31	-3200,22	-232250,00	-25602,00		-38537,00		
107	227	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж шинного и линейного порталов	пролет (3 фазы)	21	53981,13	-7323,66	-1133604,00	-153797,00		-749922,00	-2034208,00	
						-46657,47	-2940,57	-979807,00	-61752,00		-150682,00		
108	228	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж линейных порталов		30	53981,13	-7323,66	-1619434,00	-219710,00		-1071318,00	-2906012,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				пролет (3 фазы)		-46657,47	-2940,57	-1399724,00	-88217,00		-215260,00		
109	229	1308-0101-2120 РСНБ РК 2022	Мост шинный напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования -Демонтаж шинных порталов		33	53981,13	-7323,66	-1781377,00	-241681,00		-1178449,00	-3196612,00	
				пролет (3 фазы)		-46657,47	-2940,57	-1539697,00	-97039,00		-236786,00		
110	234	1308-0101-1701 РСНБ РК 2022	Опора шинная напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	13262,84	-5071,06	-79577,00	-30427,00	-18046,00	-31870,00	-120363,00	
				шт.		-5184,16	-2193,13	-31105,00	-13159,00		-8916,00		
111	235	252-104-0315 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-500-01 УХЛ, 1		6	65731,00		-394386,00		-394386,00		-425937,00	
				шт.							-31551,00		
			Итого по отделу Исключаемые объемы					-5562405,00	-792428,00	-412432,00	-3368453,00	-9645327,00	
								-4357549,00	-320860,00	0,00	-714469,00		
			Отдел 3: Включаемые объемы										
			Раздел 4: #Демонтажные работы#										
112	286	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования -Демонтаж разъединителя РДЗ-35-630 У1		17	27877,84	6881,98	473923,00	116993,00		290251,00	825308,00	
				комплект (3 полюса)		20995,86	2717,44	356930,00	46196,00		61134,00		
113	287	1308-0101-1501 РСНБ РК 2022	Разрядник напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		2	9947,42	1393,55	19895,00	2787,00		13419,00	35979,00	
				комплект (3 фазы)		8553,87	765,22	17108,00	1530,00		2665,00		
114	288	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка оборудования		0,12	917,00		110,00				119,00	
				т							9,00		
115	289	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Разгрузка оборудования		0,12	917,00		110,00				119,00	
				т							9,00		
116	290	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км Транспорт оборудования территория Шелинской РЭС		0,012	494,00		6,00				6,00	
				т-км									
117	291	1308-0101-1601 РСНБ РК 2022	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		4	10255,06	1383,94	41020,00	5536,00	10600,00	19548,00	65413,00	
				шт.		6221,00	566,63	24884,00	2267,00		4845,00		
118	292	222-520-0101 РСНБ РК 2022	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		0,778	932229,00		725274,00		725274,00		783296,00	
				т							58022,00		
119	293	СТОБЩЧ.,ТАБЛ.7, П.10	Оцинкование		0,778	127444,00		99151,00		99151,00		107083,00	
				Т							7932,00		
			Итого по разделу 4: #Демонтажные работы#					1359489,00	125316,00	835025,00	323218,00	1817323,00	
								398922,00	49993,00	0,00	134616,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					1359489,00	125316,00	835025,00	323218,00	1817323,00	
								398922,00	49993,00	0,00	134616,00		
			ИТОГО по акту					474938546,00	5735876,00	24135690,00	10150344,00	489 239 010,00	
								11536686,00	2408801,00	433212339,00	4150120,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							433 212 339,00			
			ВСЕГО ПО АКТУ									*494 997 919,00*	
			В том числе:										
			СМР							73 388 380,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							421 609 539,00			
			Временные здания и сооружения		**2,96%**			**2 172 296,05**					
			Итого с временными									**497 170 215,05**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,6%**			**453 364,06**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**497 623 579,11**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**			**1 520 280,80**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**499 143 859,91**	
			Итого									**499 143 859,91**	
			Итого на 2023 г.		**92%**							**459 212 351,12**	
			Итого на 2024г.		**8%**							**39 931 508,79**	
			Итого в текущих ценах на 2023 г.-92%, К=1,079									**495 490 126,86**	
			Итого в текущих ценах на 2024 г.-8%, К=1,163									**46 440 344,72**	
			Итого									**541 930 471,58**	
			Итого с К=0,980000000246									**531 091 862,28**	
			В том числе:										
			СМР (итого с временными зданиями и сооружениями+дополнительные затраты связанные с климатическими условиями стройки+непредвиденные расходы)		**((77534320,91*92%*1,079)+(77534320,91*8%*1,163))*0,980000000246**							**82 496 951,66**	
			Оборудование		**((421609539*92%*1,079)+(421609539*8%*1,163))*0,980000000246**							**448 594 910,62**	
			Итого									**531 091 862,28**	
			НДС		**12%**							**63 731 023,47**	
			Итого с НДС									**594 822 885,75**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычёв А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", БИН 070140002001

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела развития электроэнергетики и повышение энергоэффективности **А.Тлеужан**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс" **П. Муратбеков**

ТОО "Алматыпроектэнергострой" **А.С. Исмаилов**