Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Горкомхоз-Павлодар"
Наименование строительства и его адрес: Содержание улиц города Павлодара (западный район)

СПРАВКА № 5 от 26 Мая 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 15 от 05 января 2025 года				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Содержание улиц города Павлодара (западный район)	1 157 425 254,00	1 033 415 405,4							124 009 848,6	
за месяц	235 505 355,00	210 272 638,4							25 232 716,6	
К оплате:	235 505 355,00	210 272 638,4							25 232 716,6	235 505 355,00

К оплате: Двести тридцать пять миллионов пятьсот пять тысяч триста пятьдесят пять тенге.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

_____ Оспанов А.Б.

Подрядчик:

Представитель ТОО "Горкомхоз-Павлодар"
действующий на основании доверенности

_____ Сельский Г.В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" (далее ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз-Павлодар" (далее ТОО "Горкомхоз-Павлодар")
Договор № 15 от 05 января 2025 года, Содержание улиц города Павлодара (западный район)

А К Т № 5 от 26 Мая 2025 г.
приемки работ по содержанию улиц города Павлодара (западный район)
за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Кратность	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	6	7
		Раздел 2. Летнее содержание, ИТОГО:	тенге				**200 269 022**
18	**СРД-5-12-01**	**Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой)**	**1000 м2 очищенного покрытия**	**342,9**	**7**	**5316**	**12 759 995**
19	**СРД-5-11-01**	**Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой (центральные улицы)**	**1000 м2 очищенного покрытия**	**1080,138**	**10**	**3834**	**41 412 491**
20	**СРД-5-11-01**	**Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой (второстепенные улицы)**	**1000 м2 очищенного покрытия**	**704,417**	**10**	**3834**	**27 007 348**
21	**СРД-12-3-01**	**Очистка тротуара от пыли, грязи и мусора механической щеткой**	**1000 м2 очищенного покрытия**	**22,93**	**8**	**3834**	**703 309**
22	**СРД-12-6-01**	**Уборка тротуара от пыли и мусора вручную**	**100 м2 очищенной поверхности**	**18,8**	**8**	**6798**	**1 022 419**
23	**СРД-12-6-01**	**Уборка тротуара от пыли и мусора вручную (уборка отбойной полосы и полосы укрепления)**	**100 м2 очищенной поверхности**	**41**	**8**	**6798**	**2 229 744**
24	**СРД-12-6-01**	**Уборка тротуара от пыли и мусора вручную (уборка у бордюрных камней - центральные улицы)**	**100 м2 очищенной поверхности**	**220**	**10**	**6798**	**14 955 600**
25	**СРД-12-6-01**	**Уборка тротуара от пыли и мусора вручную (уборка у бордюрных камней - второстепенные улицы)**	**100 м2 очищенной поверхности**	**180**	**10**	**6798**	**12 236 400**
26	**СРД-5-3-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода (центральные улицы)**	**1000 м2**	**300**	**30**	**1677**	**15 093 000**

27	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода (второстепенные улицы)	1000 м2	208	20	1677	6 976 320
28	СРД-17-3-01	Уборка остановок общественного транспорта и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	100 м2 площади	47,9	15	8294	5 959 239
29	СРД-17-1-01	Очистка урн от мусора вручную (размером 0,83х0,36х0,37 м)	урна	426	22	363	3 402 036
30	СРД-5-5-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную	10 м2	0,8	15	1179	14 148
31	СРД-14-200-01	Сгребание с газонов опавших листьев и мусора (апрель, октябрь)	100 м2	1900	0	589	0
32	СРД-14-175-01	Скашивание травы на обочинах и газонах газонокосилкой	100 м2	16573,3	1	2515	41 681 850
33	СРД-14-177-01	Сгребание травы, скошенной газонокосилкой, с укладкой в копны	100 м2	16573,3	1	725	12 015 643
34	414-104-0601	Погрузка мусора строительного (травы) вручную	1 т	828,665	1	1389	1 151 016
35	412-102-0110	Перевозка строительных грузов (травы) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	8286,65	1	70	580 066
36	414-104-0601	Погрузка мусора вручную	1 т	100	1	1389	138 900
37	414-104-0501	Погрузка мусора на автомашину механизированным способом	1 т	900	1	255	229 500
38	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	10000	1	70	700 000
		ИТОГО летнее содержание улиц					200 269 022
		ВСЕГО по смете:	Тенге				200 269 022
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%					10013451
		ВСЕГО по смете:	Тенге				210 282 473

		Понижающий коэффицент					**0,99995323352**
		ВСЕГО по смете с коэффициентом на понижение:					**210 272 639**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)					25232717
		ВСЕГО по смете:	Тенге				**235 505 355**

Заказчик:
Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТа и АД г. Павлодара" _____ **Несипказиев Н.Б.**

И.О. заведующий сектором дорожной инфраструктуры _____ **Б.М. Абылкасимов**

Зав. секторм планово-аналитического и производственного сопровождения _____ **З.О. Омарова**

Подрядчик:
Представитель ТОО "Горкомхоз-Павлодар" действующий на основании доверенности

_____ **Сельский Г.В**