Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.(сквер №1, 3-очередь)**

Договор подряда (контракт) № 48-Г от 15.05.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		48-Г	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.(сквер №1, 3-очередь)	336 938,45	300 837,90							36 100,55	336 938,45
Итого:	**336 938,45**	300 837,90							**36 100,55**	**336 938,45**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.(сквер №1, 3-очередь)**

Договор подряда (контракт) № 48-Г от 15.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Благоустройство территорри									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,6	3435,23	1455,19	19237,30	8149,00	9870,70	3533,50	24592,50
						217,41	366,83	1217,50	2054,20		1821,70	
			Подраздел 1: Тип1 Асфальтобетонное покрытие проезда									
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,085482	192381,58	3059,34	16445,20	261,60	16183,60	130,40	17901,60
						0,00	1413,16	0,00	120,80		1326,00	
3	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	142,47	280,43	244,08	39952,90	34774,10	287,80	10843,40	54859,50
						34,33	36,14	4891,00	5148,90		4063,20	
			Итого по подразделу 1: Тип1 Асфальтобетонное покрытие проезда					56398,10	35035,70	16471,40	10973,80	72761,10
								4891,00	5269,70	0,00	5389,20	
			Подраздел 2: 2 Покрытие тротуара									
4	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,9336	4019,74	1400,58	15812,00	5509,30	9447,50	2418,80	19689,30
						217,41	351,95	855,20	1384,40		1458,50	
5	5	РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,068838	192381,58	3059,34	13243,20	210,60	13032,60	105,00	14416,00
						0,00	1413,16	0,00	97,20		1067,80	
6	6	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	24,585	1020,30	233,34	25084,10	5736,65	18077,60	3410,90	30774,50
						51,65	76,81	1269,80	1888,35		2279,50	
7	7	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	245,85	58,01	12,73	14262,00	3130,00	11132,00	1190,00	16688,50
						0,00	4,48	0,00	1101,50		1236,50	
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,073755	192381,58	3059,34	14189,00	225,50	13963,50	112,50	15445,50
						0,00	1413,16	0,00	104,00		1144,00	
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	49,17	404,92	4,42	19909,90	217,40	5958,90	14917,20	37613,10
						279,31	1,60	13733,70	78,70		2786,00	
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	245,85	45,00	0,00	11063,50	0,00		11948,50	24853,50
			Итого по подразделу 2: 2 Покрытие тротуара			45,00	0,00	11063,50	0,00		1841,50	
								113563,70	15029,45	71612,10	34102,90	159480,40
								26922,20	4654,15	0,00	11813,80	
			Подраздел 3: Тип 3 покрытие резиновое									
11	11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		4,52	5156,74	2153,70	23308,40	9734,60	12072,20	4280,80	29796,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ материала основания в плотном теле		332,19	544,74	1501,40	2462,20		2207,20	
12	12	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м² покрытия	4,52	4524,83	76,65	20452,24	346,46	19895,28	318,26	22432,14
			Итого по подразделу 3: Тип 3 покрытие резиновое			46,57	18,62	210,50	84,16		1661,64	
								43760,64	10081,06	31967,48	4599,06	52228,54
			Подраздел 4: Поребрик					1711,90	2546,36	0,00	3868,84	
13	13	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	2,26	14507,93	34,16	32787,92	77,20	30446,88	2475,29	38084,28
14	14	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство			1001,70	12,43	2263,84	28,09		2821,07	
				м³ материала основания в плотном теле	3,2165	5156,74	2153,70	16586,65	6927,35	8590,80	3046,30	21203,60
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий			332,19	544,74	1068,50	1752,15		1570,65	
				м бортового камня	17,2	2584,40	44,28	44451,68	761,62	23579,66	22064,34	71837,36
			Итого по подразделу 4: Поребрик			1169,21	18,58	20110,42	319,58		5321,34	
								93826,25	7766,17	62617,34	27585,93	131125,24
			Итого по разделу 1: Благоустройство территорри					23442,76	2099,82	0,00	9713,06	
								326785,99	76061,38	192539,02	80795,19	440187,78
			Раздел 2: Арычные лотки					58185,36	16624,23	0,00	32606,60	
16	16	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	3,9	5489,55	2623,67	21409,24	10232,32	1156,58	15430,16	39786,56
			Итого по разделу 2: Арычные лотки			2569,32	1094,06	10020,34	4266,84		2947,16	
								21409,24	10232,32	1156,58	15430,16	39786,56
			Раздел 3: Озеленения					10020,34	4266,84	0,00	2947,16	
17	17	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	44,422	906,49	20,85	40268,10	926,20	12993,44	23393,96	68755,04
18	18	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную			593,14	5,30	26348,46	235,44		5092,98	
				м²	222,11	376,93	219,75	83719,90	48808,70	15378,90	28103,60	120770,10
			Итого по разделу 3: Озеленения			87,94	55,84	19532,40	12402,60		8946,60	
								123988,00	49734,90	28372,34	51497,56	189525,14
			ИТОГО по акту					45880,86	12638,04	0,00	14039,58	
								472183,23	136028,60	222067,94	147722,91	669499,48
			Временные здания и сооружения					114086,56	33529,11	0,00	49593,34	
			Итого с временными	%	1,04			6962,79				676462,27
			Дополнительные затраты на строительство									
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	1,02			6899,92				683362,19
			Итого с доп.затратами					13667,24				697029,43
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							752094,75
			Итого с непредвиденными работами и затратами					36100,55				300837,90
			2023 год-100%, К=1,079									336938,45
			Итого с применяющим коэффициентом К=40%									
			НДС	%	12,00							
			Итого с НДС									

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КаратСтройСервис"
_____ **Жуматаев Е.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ **Нурбаева Ж.Д.**