Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор: № 31 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
1	Общестроительные работы		3 424 979,71		3 424 979,71		3 424 979,71
	Всего к оплате подрядчику		**3 424 979,71**		**3 424 979,71**		**3 424 979,71**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

_____**Яхияева А.А.**

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "Nur Qaz Stroy"**
Стройка: **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**392077**
		Раздел 3. КЛ-10кВ				**392077**
91	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,104**	**525 914**	**54695**
93	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 966**	**36966**
94	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107 048**	**107048**
97	**У6124-0301-0107** **6124-0301-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1.2 т**	**шт.**	**1**	**164 810**	**164810**
98	**У6124-0301-0205** **6124-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 1,2 т**	**шт.**	**1**	**20 694**	**20694**

1	2	3	4	5	6	7
100	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244	2488
101	У6124-0201-0604 6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688	5376

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**912701**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**124999**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4	м^3	64,6602	471	30455
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,9998	8 328	16654
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	10,380375	3 623	37608
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м^3	52,9159	88	4657
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	52,9159	575	30427
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	3,363725	126	424
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	м^3	3,363725	108	363
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,4	11 027	4411
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**787702**

1	2	3	4	5	6	7
		Трубопроводы				
51	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	80	4 348	347840
52	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,08	1 798 719	143898
53	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/**	т	0,1344	1 447 973	194608
		Футляр				
54	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,005	5 121 016	25605
56	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,005	15 150 113	75751

Наружные сети газоснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**422477**
	Раздел 2.	**Газопровод**				**422477**
		Выход полиэтиленового газопровода Д63 из земли /8353.05 СБ/ /ГСН-11,12/ -2шт				
33	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /патрубок/**	км	0,001	2 709 222	2709
35	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 150 мм /футляр/**	км	0,00116	3 005 955	3487
37	У6121-0201-0843 6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,00116	2 954 976	3428
38	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01726	224 075	3868
40	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,0023	1 131 885	2603

1	2	3	4	5	6	7
42	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0023	2 123 233	4883
43	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 189	25134
48	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,198*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /Футляр Д159х4,5/	шт.	2	13 091	26182
49	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки бетон В15 ССПЦ F150, W4	$м^3$	0,1	37 613	3761
50	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1	7 149	7149
		Переход газопровода Д63х5,8мм в ПЭ100 футляре из полиэтиленовой трубы Д110х10мм в ПЭ через				
51	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,024	1 301 794	31243
53	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	2 709 222	2709
55	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567
59	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 042	22042
63	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,1375*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /Футляр Д110х10/	шт.	1	9 090	9090
		Стальной ковер для линейного газопровода /ГСН-7/ -2шт				
67	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 042	44084
		Ковер для вывода провода спутника (контрольный пункт) /ГСН-8/ -2шт				
70	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /футляр/	км	0,001	1 078 181	1078
72	У6121-0103-0206 6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4 963 273	1985

1	2	3	4	5	6	7
74	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**2**	**20 858**	**41716**
		Опознавательный столбик /ГСН-13/ -1шт				
78	У7101-0802-0101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**17 688**	**17688**
81	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**0,057**	**67 333**	**3838**
		Испытание трубопроводов и контроль соединений				
83	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,069**	**2 123 233**	**146503**
84	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**2 365**	**4730**

Выгреб 4м3

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1087506**

	Раздел 2.	**Конструктивная часть**				**1087506**
		Стены и днище				
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В20 ССПЦ**	**м^3**	**11,85**	**75 832**	**898609**
		Покрытие резервуара				
12	У6103-0501-0101 6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м^2**	**7,13**	**6 277**	**44755**
13	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0,1238**	**115 515**	**14301**
15	У6103-0501-0113 6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	**м^3**	**1,46**	**11 474**	**16752**

1	2	3	4	5	6	7
17	**У6103-0501-0124** **6103-0501-0124** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**$м^2$**	**7,13**	**2 743**	**19558**
		Горловина				
18	**У6104-0901-0201** **6104-0901-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,12**	**43 215**	**5186**
21	**У6122-0701-0101** **6122-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка люка**	**шт.**	**1**	**8 817**	**8817**
		Стремянка				
23	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,03532**	**246 440**	**8704**
25	**У6112-0305-0104** **6112-0305-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**1,02428**	**3 202**	**3280**
		Дыхательное устройство ДУ-1 /АС-8/				
26	**У6121-0101-0101** **6121-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,002**	**5 058 594**	**10117**
27	**У6118-0204-0301** **6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**10 385**	**10385**
28	**У6103-0101-0104** **6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,2**	**29 920**	**5984**
31	**У6103-0701-0806** **6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,00537**	**292 187**	**1569**
		Отмостка				
35	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,801**	**49 300**	**39489**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 814 761**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 814 761**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	140 738
Итого	Тенге			**2 955 499**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	147 775
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	147 775

1	2	3	4	5	6	7
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**3 251 049**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	3 494 877
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**3 494 877**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		**0,9799999854**	**3 424 980**
Всего			**Тенге**			**3 424 979,71**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Nur Qaz Stroy»

Директор _____ **Яхияева А.А.**