Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
		без НДС		В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 600 учащихся в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз	386 273 226	68 622 523							8 234 702,79	76 857 226,00
Удержание аванса 30%		20 586 757							2 470 410,84	23 057 167,80
Итого к оплате:		48 035 766							5 764 291,95	53 800 058,20

Заказчик:

КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

Руководитель_____**Шалдаров Ж.Ш.**

Технический надзор:

ТОО "Улмад"

_____**Садыкбеков Ж.Р.**

Орэзбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор_____**Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест. 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм.0,000 работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №6

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перекрытие									
1	279	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2404,2279	5516		13261721		13 261 721		14 322 659
											1 060 938	
			Итого по разделу: 1. Перекрытие									14 322 659
			ИТОГО:					13261721	0	13 261 721		
								0	0		1 060 938	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		214840				
			Итого с временными									14 537 499
			Зимние удорожания			0,9 %		130837				
			Итого с зимними удорожаниями									14 668 336
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		293367				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 961 703
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,08150498									16 181 156
			НДС			12 %		1 941 739				
			Итого с НДС									18 122 895

Сдал:

Подрядчик;

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмаш"

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз

(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест. 6-1-1 Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №7

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	182,1591	172,56	164,11	31433	29895	0	6021	40451
						8,45	37,46	1539	6824		2996	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,7109	1515,54	0	20779	0	0	14961	38600
						1515,54	0	20779	0		2859	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,89376	14,72	14,72	1956	1956	0	523	2678
						0	5,47	0	727		198	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,89376	147,91	71,66	19656	9523	0	10320	32374
						76,25	31,61	10133	4200		2398	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,22344	712,43	0	23669	0	0	17042	43968
						712,43	0	23669	0		3257	
6	6	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	63,37	217,26	209,7	13768	13289	5	2759	17848
						7,48	52,98	474	3357		1322	
7	7	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,4213	302		28515				30796
											2281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		83,81052	14,72	14,72	1234	1234	0	330	1689
				м3 грунта		0	5,47	0	458		125	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		83,81052	147,91	71,66	12396	6006	0	6508	20417
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	6390	2649		1512	
10	10	Е11-010205-0501	Грунт под полы. Подсыпка вручную. Группа грунтов 1		9,31228	712,43	0	6634	0	0	4777	12324
				м3 грунта		712,43	0	6634	0		913	
11	11	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		140,37	1377	1377	193289	193289	0	86937	302645
				м3 мокрого грунта		0	860,2	0	120746		22418	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									543790
			Раздел: 2. Фундаменты									
12	12	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство(толщ. 100мм)		40,16	4023,94	280,93	161602	11282	130442	22160	198463
				м2 покрытия		494,97	92,05	19878	3697		14701	
13	13	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		98,61	19128,41	1312,09	1886253	129386	1471001	284747	2344680
				м3		2898,96	274,24	285866	27042		173680	
14	14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,92828	13739,84	1331,28	12754	1236	29	10912	25559
				т		12377,2	540,08	11490	501		1893	
15	15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,92828	18264	960,96	16954	892	267	14620	34100
				т		17015,04	292,4	15795	271		2526	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,92828	217805		202184		202184		218359
				т							16175	
17	17	Е11-080201-1601 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка		100,8	4339,53	325,81	437425	32841	291801	107042	588025
				м2 стенки		1118,88	22,98	112783	2316		43557	
18	18	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка раствором		100,8	1054,93	68,17	106337	6872	26935	62349	182181
				м2 оштукатуриваемой поверхности		719,55	53,63	72531	5405		13495	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		144,716	842,9	20,15	121981	2916	82678	34163	168636
				м2 поверхности		251,43	2,41	36386	348		12492	
20	20	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		20,24	974,15	10,35	19717	210	11714	7339	29220
				м2 поверхности		385,06	4,82	7794	97		2164	
21	21	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,24057	67915,18	16745,18	16338	4028	0	12554	31204
				т		51170	6176,52	12310	1486		2311	
22	22	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		6	8525		51150		51150		55242
				м							4092	
23	23	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		3	4351		13053		13053		14097
				м							1044	
24	24	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01106	13739,84	1331,28	152	15	0	130	305
				т		12377,2	540,08	137	6		23	
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм (над отверстиями) СТ РК 2591-2014		0,01106	205921		2277		2277		2460
				т							182	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									3892531
			Раздел: 3. Фундаменты под трубу и под опорою									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ. 100мм). Устройство	м2 покрытия	5,07	4023,94	280,93	20401	1424	16468	2798	25055
						494,97	92,05	2509	467		1856	
27	27	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Ф-1,Ф-2,Ф-4,Ф-5,Ф-6,Фм-1,Фм-2). Устройство	м3	7,32	19944,64	966,65	145995	7076	110367	28164	188092
						3900,6	327,53	28552	2398		13933	
28	28	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(Фм-1,Фм-2). Устройство	м3	4,26	19944,64	966,65	84964	4118	64230	16391	109463
						3900,6	327,53	16617	1395		8108	
29	29	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01256	544473,06	2148,06	6839	27	2939	3534	11203
						308363	875,48	3873	11		830	
30	30	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01851	18264	960,96	338	18	5	292	680
						17015,04	292,4	315	5		50	
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	217805		4032		4032		4354
											323	
32	32	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00862	829477,78	1257,78	7150	11	5250	1723	9583
						219186	510,84	1889	4		710	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,3	842,9	20,15	46612	1114	31594	13055	64440
						251,43	2,41	13904	133		4773	
			Итого по разделу: 3. Фундаменты под трубу и под опороу									412870
			Раздел: 4. Каналы									
34	34	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(толщ. 100мм). Устройство	м2 покрытия	2,32	4023,94	280,93	9336	652	7535	1280	11465
						494,97	92,05	1148	214		849	
35	35	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,42	28686,66	2471,78	12048	1038	7057	3794	17110
						9412,53	513,99	3953	216		1267	
36	36	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01333	18264	960,96	243	13	4	210	490
						17015,04	292,4	227	4		36	
37	37	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01333	226000		3013		3013		3254
											241	
38	38	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,12	8105,79	4359,13	973	523	162	412	1495
						2400,51	506,57	288	61		111	
39	39	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д-5)	м3	0,12	56550		6786		6786		7329
											543	
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,406	842,9	20,15	2871	69	1946	804	3969
						251,43	2,41	856	8		294	
			Итого по разделу: 4. Каналы									45112
			Раздел: 5. Стены									
41	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки(ПМ1,ПМ2). Устройство	м3	1,276	39115,23	4261,52	49911	5438	27290	16581	71811
						13466,8	812,75	17184	1037		5319	
42	42	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,05385	18144,73	1318,15	977	71	16	827	1949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		16538,58	344	891	19		144	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	226957		1471		1471	118	1588
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02528	217805		5506		5506	440	5947
45	45	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02209	226000		4992		4992	399	5392
46	46	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	62,781048	21464,25 / 5110,56	2362,4 / 481,6	1347548 / 320846	148314 / 30235	878388	326506 / 133924	1807979
47	47	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04395	360701,46 / 60178,8	2160,66 / 650,16	15853 / 2645	95 / 29	13113	2486 / 1467	19806
48	48	С121-050301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,04395	226000		9933		9933	795	10727
49	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014(вид отверстием)	т	0,0133	205921		2739		2739	219	2958
50	50	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,673512	20546,05 / 4191,66	2362,4 / 481,6	239845 / 48931	27578 / 5622	163336	50735 / 23246	313826
51	51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03705	360701,46 / 60178,8	2160,66 / 650,16	13364 / 2230	80 / 24	11054	2096 / 1237	16697
52	52	С121-050301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,03705	226000		8373		8373	670	9043
53	53	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке (Антисейсмический пояс). Устройство	м3	3,4878	30201,89 / 8967,75	4615,25 / 874,95	105338 / 31278	16097 / 3052	57963	31240 / 10926	147504
54	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13872	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	2517 / 2294	183 / 48	40	2131 / 372	5020
55	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01989	226957		4514		4514	361	4875
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18819	217805		40989		40989	3279	44268
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм(ОС1, ОС3, ОС4) СТ РК 2591-2014	т	0,017334	226957		3934		3934	315	4249
58	58	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(армирование козырка)	м3	0,581	31612,13 / 8285,68	1787,26 / 380,14	18367 / 4814	1038 / 221	12514	4582 / 1836	24784
59	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01542	226957		3500		3500	280	3780
60	60	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04056	217805		8834		8834	707	9541
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (ОС-4)	т	0,002528	226957		574		574	46	620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (ОС-9, ОС-10)	т	0,07104	226957		16123		16123	1290	17413
63	63	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05246	310511,06 308363	2148,06 875,48	16289 16177	113 46	0	14763 2484	33536
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (АС-1, АС-3)	т	0,02471	226957		5608		5608	449	6057
65	65	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (АС-2)	т	0,02775	222654		6179		6179	494	6673
66	66	Е11-460302-0503	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	4,6	792,18 459,03	333,16 144,6	3644 2112	1533 665	0	2332 478	6455
67	67	Е11-460302-0504 К=4	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2	м борозд	4,6	1024,03 695,58	328,44 142,55	4711 3200	1511 656	0	3239 636	8585
68	68	Е11-080201-0702	Перемычка металлическая	т металлических изделий	0,06532	52885,4 40907,7	4022,7 1300,32	3454 2672	263 85	520	2564 481	6500
69	69	С121-050204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,06532	425439		27790		27790	2223	30013
70	70	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,3211	18568,16 11522,2	7045,96 3058,16	5962 3700	2262 982	0	3933 792	10687
71	71	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление стен уголками. Установка	т	0,12308	65463,78 64206	1257,78 510,84	8057 7902	155 63	0	7248 1224	16530
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0668	257673		17213		17213	1377	18590
73	73	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05628	233862		13162		13162	1053	14215
74	74	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	12	275,8 155,13	120,67 52,37	3310 1862	1448 628	0	2092 432	5833
75	75	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,013144	544473,06 308363	2148,06 875,48	7157 4053	28 12	3075	3699 868	11724
			Итого по разделу: 5. Стены									2705175
			Раздел: 6. Перекрытие									
76	76	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14	6771,23 3033,18	1242,11 272,22	94797 42465	17390 3811	34943	54605 11952	161355
77	77	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	92,9396	5991		556801		556801	44544	601345
78	78	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2	40521,22 13364	2815,05 513,42	48625 16037	3378 616	29211	15154 5102	68882
79	79	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,032	30621,67 3060,09	1423,94 349,16	31602 3158	1470 360	26974	3237 2787	37626
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0286	226957		6491		6491		7010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							519	
81	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,0744	217805		16205		16205		17501
				т							1296	
			Итого по разделу: 6. Перекрытие									893719
			Раздел: 7. Кровля									
82	82	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		100,1644	84,99	12,33	8513	1235	0	6953	16703
				м2 изолируемой поверхности		72,66	2,79	7278	279		1237	
83	83	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,1101808	81813		9014		9014		9735
				1000 м2							721	
84	84	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		100,1644	851,3	51,57	85270	5166	32230	45060	140757
				м2 утепляемого покрытия		477,96	11,03	47874	1104		10426	
85	85	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		10,3169332	20514		211642		211642		228573
				м3							16931	
86	86	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		100,1644	84,99	12,33	8513	1235	0	6953	16703
				м2 изолируемой поверхности		72,66	2,79	7278	279		1237	
87	87	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82		0,1101808	81813		9014		9014		9735
				1000 м2							721	
88	88	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		3,004932	13139,59	1673,64	39484	5029	27590	7447	50685
				м3 утеплителя		2284,53	409,36	6865	1230		3754	
89	89	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25 мм). Устройство		100,1644	617,96	99,34	61898	9951	31429	21030	89561
				м2 стяжки		204,85	23,36	20519	2340		6634	
90	90	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		100,1644	180,4	14,68	18069	1470	15839	1032	20629
				м2 стяжки		7,59	3,61	760	362		1528	
91	91	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		112,133	3262,17	131,94	365797	14795	316616	33234	430954
				м2 кровли		306,66	15,5	34386	1738		31922	
92	92	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка		28	1708,51	56,7	47838	1588	14325	38054	92764
				шт. сборных конструкций		1140,21	11,56	31926	324		6871	
93	93	С121-040111-9912	Плиты парапетные стоимость(прим.)		0,868	77595		67352		67352		72741
				м3							5388	
			Итого по разделу: 7. Кровля									1179540
			Раздел: 8. Перегородки									
94	94	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,12	18642,23	1312,09	20879	1470	16163	3234	26042
				м3		2898,96	274,24	3247	307		1929	
95	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01729	13739,84	1331,28	238	23	1	203	476
				т		12377,2	540,08	214	9		35	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,00196	226957		445		445		480
				т							36	
97	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,01533	217805		3339		3339		3606
				т							267	
98	98	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		0,9936	988,01	10,35	982	10	589	360	1449
				м2 поверхности		385,06	4,82	383	5		107	
99	99	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		29,76	3407,42	245,58	101405	7309	51199	41301	154122
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1441,44	50,81	42897	1512		11416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0028152	226000		636		636	51	687
101	101	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Узел 5)	м3	0,04	33342,44 10888,8	6020,67 1226,84	1334 436	241 49	657	441 142	1917
102	102	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00505	18144,73 16538,58	1318,15 344	92 84	7 2	1	78 14	183
103	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00463	217805		1008		1008	81	1089
104	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00042	226957		95		95	8	103
105	105	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки(Узел 4). Устройство	м3	0,029808	21899,96 4511,05	3973,51 744,18	653 134	118 22	400	143 64	859
106	106	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00282	18264 17015,04	960,96 292,4	52 48	3 1	1	44 8	104
107	107	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром 5, 3 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00282	226000		637		637	51	688
108	108	Е11-070107-0103	Крепежные элементы перегородок до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01951	709272,24 55381,9	6533,14 1240,12	13838 1081	127 24	12630	1304 1211	16353
109	109	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,13158	73,23 23,58	1,64 0,24	83 27	2 0	54	19 8	110
110	110	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	132,51 131,73	0,78 0,36	4770 4742	28 13	0	3281 644	8696
111	111	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021924	499528		1095		1095	88	1183
112	112	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	20,28	146,37 70,07	2,59 1,2	2968 1421	52 24	1495	1706 374	5048
113	113	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,78752	575		4478		4478	358	4836
114	114	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,44	33342,44 10888,8	6020,67 1226,84	14671 4791	2649 540	7231	4851 1562	21084
115	115	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05432	18264 17015,04	960,96 292,4	992 924	52 16	16	856 148	1995
116	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	226957		1017		1017	81	1098
117	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04984	217805		10855		10855	868	11724
			Итого по разделу: 8. Перегородки									263932
			Раздел: 9. Двери и окна									
118	118	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,73	2108,79 1863,99	127,41 51,94	5757 5089	348 142	320	4707 837	11302
119	119	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	37596		102637		102637	8211	110848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1597,8	73,28	5369	246	1691	3182	9235
						1021,14	31,1	3431	105		684	
121	121	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4292		8112		8112	649	8761
122	122	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	616	8317
123	123	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	435	5871
124	124	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4209		12627		12627	1010	13637
125	125	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	14,04	2637,07	164,46	37025	2309	18368	15653	56892
						1164,37	74,43	16348	1045		4214	
126	126	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,04	18047		253380		253380	20270	273650
127	127	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	12,6	1063,14	4,7	13396	59	10645	2447	17110
						213,6	2,21	2691	28		1267	
128	128	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	12,6	1132		14263		14263	1141	15404
			Итого по разделу: 9. Двери и окна									531027
			Раздел: 10. Полы бетонные									
129	129	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,4784	18948,57	7,68	122756	50	100774	20617	154843
						3385,5	0	21933	0		11470	
130	130	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,98	667,34	27,3	54041	2210	26577	24713	85055
						311,86	12,8	25254	1037		6300	
131	131	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм(4 слоя). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	80,98	644,09	44,08	52159	3570	20764	26523	84976
						343,6	4,82	27825	391		6295	
132	132	Е11-110101-0406 К=6	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	80,98	1441,11	136,58	116701	11060	49304	54187	184559
						695,69	16,16	56337	1309		13671	
133	133	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80,98	667,34	27,3	54041	2210	26577	24713	85055
						311,86	12,8	25254	1037		6300	
134	137	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8296	18948,57	7,68	15720	6	12905	2640	19829
						3385,5	0	2809	0		1469	
135	138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,37	667,34	27,3	6920	283	3403	3165	10892
						311,86	12,8	3234	133		807	
136	139	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм(4 слоя). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,37	644,09	44,08	6679	457	2659	3396	10882
						343,6	4,82	3563	50		806	
137	140	Е11-110101-0406 К=6	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		10,37	1441,11	136,58	14944	1416	6314	6939	23634

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности			695,69	16,16	7214	168		1751	
138	141	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,37	667,34	27,3	6920	283	3403	3165	10892
				м2 стяжки		311,86	12,8	3234	133		807	
139	144	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,3304	18948,57	7,68	6261	3	5139	1051	7897
			м3 подстилающего слоя			3385,5	0	1119	0		585	
140	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,13	667,34	27,3	2756	113	1355	1260	4338
				м2 стяжки		311,86	12,8	1288	53		321	
141	146	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм(4 слоя). Устройство в один слой		4,13	644,09	44,08	2660	182	1059	1353	4334
			м2 изолируемой поверхности			343,6	4,82	1419	20		321	
142	147	Е11-110101-0406 К=6	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		4,13	1441,11	136,58	5952	564	2515	2764	9413
			м2 изолируемой поверхности			695,69	16,16	2873	67		697	
143	148	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,13	667,34	27,3	2756	113	1355	1260	4338
				м2 стяжки		311,86	12.8	1288	53		321	
144	152	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором		94,78	613,84	6,11	58180	579	12093	36636	102402
			м2 оштукатуриваемой поверхности			480,15	3,02	45509	287		7585	
145	153	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений(потолков). Окраска водными составами известковая по штукатурке(Известковая побелка)		94,78	93,27	0,72	8840	68	706	6479	16544
			м2 окрашиваемой поверхности			85,1	0,34	8066	32		1225	
146	154	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		249,36	1092,91	68,17	272527	16999	76101	154239	460907
			м2 оштукатуриваемой поверхности			719,55	53,63	179427	13372		34141	
147	157	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		7,32	2881,06	41,92	21089	307	5767	12134	35881
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2051,34	20,76	15016	152		2658	
148	172	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,72	15723,25	1159,18	11321	835	9782	801	13092
				м3		977,76	245,13	704	176		970	
149	173	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01011	13739,84	1331,28	139	13	0	119	278
				т		12377,2	540,08	125	5		21	
150	174	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01011	18264	960,96	185	10	3	159	371
				т		17015,04	292,4	172	3		28	
151	175	С121-050301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012		0,01011	226000		2285		2285		2468
				т							183	
152	176	Е11-060301-0406	Обрамление ступеней. Установка		0,00515	69393,42	16745,18	357	86	8	269	676
				т		51170	6176,52	264	32		50	
153	177	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,004784	257673		1233		1233		1331
				т							99	
154	178	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,0003634	217805		79		79		85
				т							6	
			Итого по разделу: 10. Полы бетонные									1334972
			ИТОГО:					8967536	786330	6220725	1960856	11 802 668
								1931971	263267		874261	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		177040				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**11 979 703**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**107817**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 087 520**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**241750**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 329 270**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,08150498									**13 334 167**
			НДС			**12 %**		**1 600 100**				
			Итого с НДС									**14 934 267**

Сдал:

Подрядчик;

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Кадыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети. 6-2 Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №8

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	557,8447706	172,56	164,11	96262	91549	0	18439	123877
						8,45	37,46	4713	20898		9176	
2	2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) грунта до 10 м (30 м) (во временный отвал)	м3 грунта	166,6184	21,64	21,64	3606	3606	0	965	4936
						0	8,04	0	1340		366	
3	3	Е11-010104-0113 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 75 (130) кВт (л.с.), при перемещении растительного грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	м3	166,6184	37,46	37,46	6241	6241	0	1670	8544
						0	13,92	0	2319		633	
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,4060774	1515,54	0	33957	0	0	24449	63079
						1515,54	0	33957	0		4673	
5	10	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	342,39	4351		1489739		1489739		1608918
											119179	
6	12	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	682		6888		6888		7439
											551	
7	26	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	70	961		67270		67270		72652
											5382	
8	53	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л6-8)		13,5	65301		881564		881564		952089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							70525	
			Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из									
9	54	С121-040303-0133	тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6д-8)		8,91	66159		589477		589477		636635
				м3							47158	
10	55	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П7-5)		7,2	56550		407160		407160		439733
				м3							32573	
11	56	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П7д-5)		4,86	56550		274833		274833		296820
				м3							21987	
12	68	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Лу6-8)		2,61	56167		146596		146596		158324
				м3							11728	
13	69	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8)		1,05	56550		59378		59378		64128
				м3							4750	
14	70	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8)		0,54	56550		30537		30537		32980
				м3							2443	
15	71	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8)		0,66	68885		45464		45464		49101
				м3							3637	
16	72	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92		3	6779		20337		20337		21964
				шт.							1627	
17	75	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6д-8)		0,44	66159		29110		29110		31439
				м3							2329	
18	76	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Лу6-8-1)		1,68	66159		111147		111147		120039
				м3							8892	
19	77	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Лу6-8н-1)		1,8	66159		119086		119086		128613
				м3							9527	
20	78	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8)		1,8	56550		101790		101790		109933
				м3							8143	
21	79	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8)		1,76	68885		121238		121238		130937
				м3							9699	
22	80	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92		8	6779		54232		54232		58571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4339	
23	85	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18865		18865		18865	1509	20374
24	86	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21617		21617		21617	1729	23346
25	87	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9544		28632		28632	2291	30923
26	88	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1904		1904		1904	152	2056
27	89	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3279		3279		3279	262	3541
28	90	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224		19224		19224	1538	20762
29	102	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8)	м3	0,44	68885		30309		30309	2425	32734
30	103	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	21226		84904		84904	6792	91696
31	104	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92(Район 5)	шт.	1	25654		25654		25654	2052	27706
32	15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083
33	106	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19224		38448		38448	3076	41524
			ИТОГО:					4975306	101396	4835240	45523	5422496
								38670	24557		401668	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		81 337				
			Итого с временными									5 503 831
			Зимние удорожания			0,9 %		49 534				
			Итого с зимними удорожаниями									5 553 365
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		111 067				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 664 432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**6 126 111**
			НДС			**12 %**		**735 133**				
			Итого с НДС									**6 861 245**

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Сарыкоеков Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода В1. 6-3 Внутриплощадочные сети водопровода В1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №9

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0404 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1781,421218	176,58	168,75	314569	300610	0	88621	435446
						7,84	61,26	13959	109127		32255	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	56,1979002	1584,43	0	89042	0	0	64110	165404
						1584,43	0	89042	0		12252	
3	3	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1543,600059	16,17	16,17	24958	24958	0	6189	33639
						0	5,57	0	8596		2492	
4	10	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	414,1	1651		683679		683679		738373
											54694	
5	13	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3	14684		92509		92509		99910
											7401	
6	15	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2518		15168		15168		16382
											1213	
7	17	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	8525		102709		102709		110926
											8217	
8	34	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,3	64240		211992		211992		228951
											16959	
9	35	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15175		151750		151750		163890
											12140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	36	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3279		16395		16395	1312	17707
11	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1904		9520		9520	762	10282
12	38	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	16044		80220		80220	6418	86638
13	39	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18865		94325		94325	7546	101871
14	40	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21617		108085		108085	8647	116732
15	47	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22483		89932		89932	7195	97127
16	48	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35984		71968		71968	5757	77725
17	49	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30183		60366		60366	4829	65195
18	50	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1904		3808		3808	305	4113
19	51	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083
20	52	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16044		16044		16044	1284	17328
21	53	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24432		24432		24432	1955	26387
22	67	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	59,4	3700,95 2328,86	1372,09 524,91	219836 138334	81502 31180	0	122050 27351	369237
23	68	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах(диам.1500мм)	м3	1,53	19797,46 12743,52	7053,94 2726,82	30290 19498	10793 4172	0	23433 4298	58021
24	69	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	107,6375	92		9903			792	10695
25	70	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	107,6375	450		48437			3875	52312
			ИТОГО:					2576495 260833	417863 153075	1839460	304403 230474	3111374
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		46671				3 158 043
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		28422				3 186 465
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63729				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 250 194**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,08150498									**3 515 101**
			НДС			**12 %**		**421 812**				
			Итого с НДС									**3 936 913**

Сдал:

Подрядчик;

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Сальбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети канализации. 6-4 Внутриплощадочные сети канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №10

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0313 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка мокрого грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1894,33445	172,56	164,11	326886	310884	0	62617	420663
						8,45	37,46	16003	70965		31160	
2	2	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,7041811	1584,43	0	96182	0	0	69251	178667
						1584,43	0	96182	0		13235	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1616,61665	14,72	14,72	23797	23797	0	6366	32576
						0	5,47	0	8842		2413	
4	10	С123-010503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	451,47	1273		574721		574721		620699
											45978	
5	12	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	21	10587		222327		222327		240113
											17786	
6	13	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	21	7593		159453		159453		172209
											12756	
7	14	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	9804		156864		156864		169413
											12549	
8	15	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6300		37800		37800		40824
											3024	
9	16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3279		9837		9837		10624
											787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							787	
10	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	1904		39984		39984	3199	43183
11	18	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	21	18077		379617		379617	30369	409986
12	23	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	21617		237787		237787	19023	256810
13	24	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1	шт.	11	18865		207515		207515	16601	224116
14	25	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	9544		171792		171792	13743	185535
15	26	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9544		85896		85896	6872	92768
16	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	1904		20944		20944	1676	22620
17	28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	18077		198847		198847	15908	214755
18	29	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3279		32790		32790	2623	35413
19	39	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	10587		10587		10587	847	11434
20	40	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7593		7593		7593	607	8200
21	41	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9804		19608		19608	1569	21177
22	42	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6300		12600		12600	1008	13608
23	43	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083
24	44	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224		19224		19224	1538	20762
			ИТОГО:					3059209	334681	2612344	138234	3453238
								112185	79807		255796	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		51 799				
			Итого с временными									3 505 038
			Зимние удорожания			0,9 %		31 545				
			Итого с зимними удорожаниями									3 536 583
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70 732				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 607 315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,08150498									**3 901 329**
			НДС			**12 %**		**468 159**				
			Итого с НДС									**4 369 489**

Сдал:

Подрядчик;

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Садыковой Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка. 7-1 Вертикальная планировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Акт выполненных работ №11

за апрель 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010104-0105	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозером,с перемещением до 10 м	м3 грунта	381,8	25,46	25,46	9720	9720	0	2601	13307
						0	9,46	0	3612		986	
2	2	E11-010104-0113 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 75 (130) кВт (л.с.), при перемещении растительного грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	м3	381,8	37,46	37,46	14301	14301	0	3826	19578
						0	13,92	0	5314		1450	
3	3	E11-010104-0113 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 75 (130) кВт (л.с.), при перемещении растительного грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м (из временного отвала)	м3	381,8	56,19	56,19	21452	21452	0	5739	29367
						0	20,88	0	7971		2175	
4	4	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) грунта до 10 м (30 м) (во временный отвал)	м3 грунта	1351	21,64	21,64	29236	29236	0	7822	40023
						0	8,04	0	10863		2965	
5	5	E11-010104-0113 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 75 (130) кВт (л.с.), при перемещении растительного грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	м3	1351	74,92	74,92	101211	101211	0	27077	138551
						0	27,84	0	37607		10263	
6	6	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28599	161,26	154,44	4611871	4416898	2101	960542	6018206
						6,74	39,9	192872	1141214		445793	
7	7	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	50048,25	302		15114572				16323737
											1209166	
8	8	E11-010106-3401	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	30000	1,28	1,28	38550	38550	0	3713	45644
						0	0,17	0	5158		3381	
			ИТОГО:					19940913	4631369	2101	1011320	22628413
								192872	1211739		1676179	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		339426				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**22 967 838**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**206711**				
			Итого с зимними удорожаниями									**23 174 549**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**463491**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 638 040**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,08150498									**25 564 658**
			НДС			**12 %**		**3 067 759**				
			Итого с НДС									**28 632 417**

Сдал:

Подрядчик;

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял:

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)