Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.КУНАЕВ, 235А

Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, УАЛИХАНОВА, 102/2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в селе Шолаккорган Созакского района ЮКО (2-очередь)

# А К Т №
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м /Обвалование/ | 66,1 | 6,48 | 6,48 | 428 | 428 | 135 | – | – |
| | | м3 | | – | 2,10 | – | 139 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную транше й, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 27,856 | 134,10 | – | 3735 | – | 4221 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 3735 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 27,856 | 21,55 | 4,52 | 600 | 126 | 460 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 474 | – | 97 | – | – |
| | | **СТЕНЫ И ДНИЩЕ** | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-13-3 | Устройство железобетон ных стен и днище высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 25,7 | 13091,02 | 360,48 | 336439 | 9264 | 42533 | 8,99 | 231 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 37008 | 3500 | 105 | 0,67 | 17 |
| 5 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 4 кг/см2 | 26,0855 | 266,00 | – | 6939 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,2123 | 67700,00 | – | 14373 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,21854 | 65900,00 | – | 14402 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,04424 | 61200,00 | – | 2707 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СБОРНЫЕ И Ж.Б КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-44-4 | Укладка балок перекрытий, масса до 3 т | 2 | 685,26 | 340,68 | 1371 | 681 | 1235 | 1,89 | 4 |
| | | шт | | 321,75 | 119,29 | 644 | 239 | 140 | 0,50 | 1 |
| 10 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладн ые, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балла стные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 / ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 2,3 | 22000,00 | – | 50600 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Е0107-3-4 | Укладка плит перекрытий площа дью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элемент ов до 5 т | 16 | 2337,17 | 310,26 | 37395 | 4964 | 7857 | 1,53 | 24 |
| | | шт | | 256,50 | 94,27 | 4104 | 1508 | 140 | 0,39 | 6 |
| 12 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Плиты покрытий, перек рытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плос кие прямоугольные ПО2-2 ШТ,П12Д-12 -8 ШТ,П21Д-5 -6 ШТ | 3,62 | 25300,00 | – | 91586 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | С143001-46 | Надбавка или ск идка к сметной стоимости за изменение класса бетон а всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 3,62 | -134,00 | – | -485 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | С143001-45 | Надбавка или ск идка к сметной стоимости за изменение класса бетон а всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 3,62 | -250,00 | – | -905 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | С143018-40 Изм. и | Кольца горловин смотровых колод цев, марка КЦО-1 | 2 | 913,00 | – | 1826 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колод цев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8 020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3 | 0,58 | 5025,00 | – | 2915 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 2 | 8060,00 | – | 16120 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 2 0 мм | 17,9 | 310,99 | 13,43 | 5567 | 240 | 1270 | 0,37 | 7 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 942 | 90 | 123 | 0,02 | – |
| 19 | Е0127-52-1 | Устройство покрытий из х олодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, ти па БХ | 17,9 | 373,31 | 5,88 | 6682 | 105 | 206 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 126 | 30 | 133 | 0,01 | – |
| 20 | Е0127-52-4 | Устройство покрытий из х олодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать | 17,9 | 60,15 | 0,02 | 1077 | – | 5 | – | – |
| | | м2 | | 0,19 | 0,01 | 3 | – | 133 | – | – |
| | | Фундамент под оборудование | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-3-2 | Устройство бетонных фунда ментов общего назначения объемом до 25 м3 под обор удование | 7,5 | 10503,76 | 230,16 | 78778 | 1726 | 4121 | 2,88 | 22 |
| | | м3 | | 441,00 | 82,31 | 3308 | 617 | 105 | 0,36 | 3 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,05798 | 68200,00 | – | 3954 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайба ми | 0,0164 | 149300,00 | – | 2449 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 678552 | 17536 | | | 318 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62044 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43469 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 785032 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА.ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 24 | Ц0107-218-4 | Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.6 т | 4 | 8092,00 | 972,00 | 32368 | 3888 | 20412 | 32,00 | 128 |
| | | шт | | 5490,00 | 180,00 | 21960 | 720 | 90 | 1,04 | 4 |
| 25 | С ПРАЙС ЛИСТстр | НАСОС ЦЕНТР ОБЕЖНЫЙ APSU K 4 CR32-2 | 1 | 2933124,76 | – | 2933125 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Ц0107-218-3 | Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.425 т | 2 | 6964,00 | 785,00 | 13928 | 1570 | 9558 | 31,00 | 62 |
| | | шт | | 5175,00 | 135,00 | 10350 | 270 | 90 | 0,78 | 2 |
| 27 | С ПРАЙС ЛИСТстр | НАСОС ЦЕНТР ОБЕЖНЫЙ APSU E2 CR10-4 | 1 | 1117380,86 | – | 1117381 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Ц0107-218-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.064 т | 1 | 5925,00 | 388,00 | 5925 | 388 | 4138 | 27,00 | 27 |
| | | шт | | 4568,00 | 29,30 | 4568 | 29 | 90 | 0,17 | – |
| 29 | С ПРАЙС ЛИСТстр | НАСОС ВЕРТИКАЛЬ НЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПОГРУЖНОЙ Unilift AP12.4006. A1 | 1 | 279,69 | – | 280 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4103006 | 5846 | | | 217 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34108 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5180 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4142294 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЫГРЕБ 50 М3** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 20,675 | 134,10 | -- | 2773 | -- | 3133 | 0,97 | 20 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2773 | -- | 113 | -- | -- |
| 31 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме щении 2 группы грунтов до 5 м | 62,025 | 6,48 | 6,48 | 402 | 402 | 127 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 130 | 97 | 0,01 | -- |
| 32 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /обвалование/ | 53,59 | 9,24 | 9,24 | 495 | 495 | 156 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 161 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 33 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен | 80,36 | 254,12 | 1,96 | 20421 | 157 | 9227 | 0,61 | 49 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 8751 | 36 | 105 | 0,03 | 2 |
| 34 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизон тальная цементная с азотнокислого кальция стен, фу ндаментов | 80,36 | 233,66 | 4,19 | 18777 | 337 | 5654 | 0,38 | 31 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4665 | 127 | 118 | 0,01 | 1 |
| 35 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,56 | 258,92 | 9,95 | 3770 | 145 | 1002 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 760 | 54 | 123 | 0,02 | -- |
| 36 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизон тальная цементная с азотнокислого кальция стен, фу ндаментов | 14,56 | 233,66 | 4,19 | 3402 | 61 | 1024 | 0,38 | 6 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 845 | 23 | 118 | 0,01 | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ И ДНИЩЕ | | | | | | | | |
| 37 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 27,52 | 12670,28 | 954,99 | 348686 | 26281 | 40626 | 6,51 | 179 |
| | | м3 | | 1075,50 | 330,44 | 29598 | 9094 | 105 | 1,34 | 37 |
| 38 | С143001-54 | Надбавка к сметной стои мости бетона за сульфатостойкий цемент | 27,9328 | 94,00 | -- | 2626 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-62 | Надбавка к сметной стои мости при изменении марки бетона по водонепроницае мости до 4: за 4 кг/см2 | 27,9328 | 266,00 | -- | 7430 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С143001-63 | Надбавка к сметной стои мости при изменении марки бетона по водонепроницае мости свыше 4: за 2 кг/см2 | 27,9328 | 310,00 | -- | 8659 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,10845 | 65900,00 | -- | 204847 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цеме нтный М-100 м3 | 0,15 | 6170,00<br>– | –<br>– | 926<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | | УЗЕЛ А | | | | | | |
| 43 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опал убке м3 | 1,3 | 12275,40<br>1368,00 | 316,01<br>119,39 | 15958<br>1778 | 411<br>155 | 2030<br>105 | 8,25<br>0,58 | 11<br>1 |
| 44 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бет она за сульфатостойкий цемент м3 | 1,3195 | 94,00<br>– | –<br>– | 124<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 45 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм т | 0,00072 | 67700,00<br>– | –<br>– | 49<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 46 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,0096 | 55620,00<br>– | –<br>– | 534<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 47 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг 1т | 0,0216 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 2030<br>714 | 7<br>2 | 753<br>105 | 198,00<br>0,56 | 4<br>– |
| 48 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерн ых изделий и выпусков арматуры т | 0,0216 | 40200,00<br>– | –<br>– | 868<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ | | | | | | |
| 49 | Е0107-3-4 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных злементов до 5 т шт | 2 | 2337,17<br>256,50 | 310,26<br>94,27 | 4674<br>513 | 621<br>189 | 982<br>140 | 1,53<br>0,39 | 3<br>1 |
| 50 | С143017-11 | Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м2 | 17,68 | 1870,00<br>– | –<br>– | 33062<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 51 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3 | 0,6 | 2831,00<br>812,93 | 1856,11<br>597,97 | 1699<br>488 | 1114<br>359 | 1185<br>140 | 4,93<br>2,37 | 3<br>1 |
| 52 | С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборны е ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3 -2шт м | 0,58 | 5025,00<br>– | –<br>– | 2915<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 53 | С143018-40 Изм. и | Кольца горловин смотровых колод цев марки КЦО-1-1шт шт | 1 | 913,00<br>– | –<br>– | 913<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 54 | Е0120-28-7 | Установка люков гермети ческих шт | 1 | 446,25<br>248,06 | 85,69<br>33,07 | 446<br>248 | 86<br>33 | 360<br>128 | 1,32<br>0,16 | 1<br>– |
| 55 | С131104-8 Изм. и | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект | 1 | 8060,00<br>– | –<br>– | 8060<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | | КОЛЬЦА ГОРЛОВИН | | | | | | |
| 56 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейн ых и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1 | 0,06968 | 13711,47 | 5475,87 | 955 | 382 | 413 | 28,90 | 2 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 351 | 108 | 90 | 5,46 | – |
| 57 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лес тничные марши, пожарные лестницы | 0,06968 | 133700,00 | – | 9316 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, пере плетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окр асок 2 | 2,02072 | 148,40 | 0,07 | 300 | – | 229 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 218 | – | 105 | – | – |
| 59 | Е0106-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемос ть | 50 | 24,60 | 0,69 | 1230 | 35 | 628 | 0,08 | 4 |
| | | м3 | | 11,70 | 0,27 | 585 | 13 | 105 | – | – |
| 60 | С11011-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 13,6 | 89,00 | – | 1210 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 1,36 | 4140,52 | 245,72 | 5631 | 334 | 768 | 2,71 | 4 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 520 | 125 | 119 | 0,45 | 1 |
| | | КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ | | | | | | | | |
| 62 | Е0106-11-7 | Установка закладных детале й СКОБА ОПОРНАЯ | 0,00246 | 33697,62 | 304,24 | 83 | 1 | 86 | 198,00 | – |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 81 | – | 105 | 0,56 | – |
| 63 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 м м | 0,00246 | 50642,00 | – | 125 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | С11011-58 | Болты строительные с гайками, оцинко ванные | 0,0021 | 154700,00 | – | 325 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Е0110-5-1 | Установка КРЫШКИ УТ ЕПЛЕННОЙ | 0,015 | 6197,72 | 316,57 | 93 | 5 | 65 | 22,50 | – |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 52 | 2 | 120 | 0,58 | – |
| 66 | С11021-68 Изм. и доп. вып. 20 | Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 0,015 | 12325,00 | – | 185 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | С11031-29 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/ | 0,002 | 2630,00 | – | 5 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Е0110-28-12 | Обивка дверей кровельной сталью оцинк ованной по дереву с одной стороны | 0,8 | 647,65 | 1,36 | 518 | 1 | 106 | 0,73 | 1 |
| | | м2 | | 110,03 | 0,52 | 88 | – | 120 | – | – |
| | | ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | | |
| 69 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Уклад ка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных т руб диам. 100 мм | 0,002 | 314000,62 | 1733,92 | 628 | 3 | 160 | 361,00 | 1 |
| | | км | | 60966,00 | 650,25 | 122 | 1 | 130 | 3,17 | – |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм | 1 | 863,19 | 5,65 | 863 | 6 | 85 | 0,38 | – |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 64 | 2 | 128 | 0,01 | – |
| 71 | Е0107-20-3 | Установка стальных креп ежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ | 0,00071 | 175710,10 | 1826,10 | 125 | 1 | 9 | 42,70 | – |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 6 | – | 140 | 3,37 | – |
| 72 | Е0106-1-1 | Устройство бетонных УПОРОВ | 0,2 | 9051,97 | 66,01 | 1810 | 13 | 46 | 1,35 | – |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | – |
| 73 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,2 | 94,00 | – | 19 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 717967 | 30896 | | | 326 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 67997 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45979 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 834031 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк.100м3.Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-27-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещен ии грунтов 3 группы до 5 м | 147,02 | 3,82 | 3,82 | 561 | 561 | 189 | – | – |
| | | м3 | | – | 1,32 | – | 195 | 97 | – | 1 |
| 75 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м +ОБВАЛИВАНИЕ | 148 | 3,35 | 3,35 | 496 | 496 | 167 | – | – |
| | | м3 | | – | 1,16 | – | 172 | 97 | – | 1 |
| 76 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками | 148 | 21,55 | 4,52 | 3189 | 668 | 2445 | 0,11 | 16 |
| | | м3 | | 17,03 | – | 2520 | – | 97 | – | – |
| 77 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отв алов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 146,98 | 12,34 | 12,34 | 1814 | 1814 | 499 | – | – |
| | | м3 | | – | 3,50 | – | 514 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б плита днища ПДМ1 | | | | | | | | |
| 78 | Е0111-11-1 | Устройство цементных ст яжек толщиной 20 мм М-100 | 144 | 249,54 | 9,95 | 35933 | 1433 | 9908 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 7517 | 539 | 123 | 0,02 | 3 |
| | | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | | | | | | | | |
| 79 | Е0107-30-7 | Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемы х раствором, площадьюдо 9 м2 | 19,12 | 5399,22 | 1296,38 | 103233 | 24787 | 38512 | 5,41 | 103 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 984,38 | 454,34 | 18821 | 8687 | 140 | 2,03 | 39 |
| 80 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Панели (блоки) стеновые и перегород очные для сооружений водопровода, канализации, рез ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоуго льные, плоские и переменного сечения | 19,12 | 23000,00 | -- | 439760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2 | 19,12 | 133,00 | -- | 2543 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 19,12 | 266,00 | -- | 5086 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УГОЛ МОНОЛИТНЫЙ УМ1/4 ШТ/ | | | | | | | | |
| 83 | Е0106-19-1 | Устройство углов монолитный Ум1 В | 17,12 | 12488,55 | 316,01 | 213804 | 5410 | 26737 | 8,25 | 141 |
| | | м 3 | | 1368,00 | 119,39 | 23420 | 2044 | 105 | 0,58 | 10 |
| 84 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм | 0,0208 | 41200,00 | -- | 857 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С12041-53 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0632 | 65000,00 | -- | 4108 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С12041-54 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,0816 | 62000,00 | -- | 67059 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,7192 | 67700,00 | -- | 48690 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4456 | 65900,00 | -- | 29365 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,3976 | 61300,00 | -- | 24373 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,164 | 67700,00 | -- | 11103 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных э лементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0512 | 175710,10 | 1826,10 | 8996 | 93 | 630 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 415 | 35 | 140 | 3,37 | -- |
| 92 | Е0106-36-2 | Торкретирование пов ерхности при толщине слоя до 20 мм | 149 | 406,93 | 132,35 | 60632 | 19720 | 36867 | 1,03 | 153 |
| | | м2 | | 185,18 | 50,47 | 27592 | 7520 | 105 | 0,28 | 42 |
| 93 | Е0107-19-1 | Герметизация швов сте новых панелей, заполнение вертикальных швов цемент ным раствором М200 | 151,6 | 101,33 | 1,45 | 15362 | 220 | 8424 | 0,24 | 36 |
| | | м | | 39,15 | 0,54 | 5935 | 82 | 140 | -- | -- |
| 94 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 401,6 | 57,48 | 0,23 | 23082 | 92 | 21670 | 0,29 | 116 |

| . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 51,30 | 0,09 | 20602 | 36 | 105 | -- | -- |
| | | ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 95 | Е0107-3-6 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элемент ов до 5 т | 4 | 3267,40 | 414,99 | 13070 | 1660 | 2623 | 2,01 | 8 |
| | | шт | | 339,75 | 128,68 | 1359 | 515 | 140 | 0,54 | 2 |
| 96 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребрист ые для сооружений водопровода, канализации, резерв уаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 7,08 | 33600,00 | -- | 237888 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2 | 7,08 | 133,00 | -- | 942 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,08 | 266,00 | -- | 1883 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 141,84 | 57,48 | 0,23 | 8152 | 33 | 7654 | 0,29 | 41 |
| | | м2 | | 51,30 | 0,09 | 7276 | 13 | 105 | -- | -- |
| | | КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ | | | | | | | | |
| 100 | Е0107-14-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м | 4 | 674,98 | 198,98 | 2700 | 796 | 2082 | 1,80 | 7 |
| | | шт | | 315,00 | 56,75 | 1260 | 227 | 140 | 0,22 | 1 |
| 101 | С143017-3 | Стаканы для крепления дефлекторов и зон тов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3 | 2,6 | 22500,00 | -- | 58500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 2,6 | 133,00 | -- | 346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,6 | 266,00 | -- | 692 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки В-1 5 W-6 | 1,8 | 10658,70 | 283,24 | 19186 | 510 | 1567 | 4,15 | 7 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 1300 | 193 | 105 | 0,52 | 1 |
| 105 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,8 | 133,00 | -- | 239 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,8 | 266,00 | -- | 479 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛИСТ | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е0139-7-2 | Монтаж металлических перекр ытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металли ческих габаритных дверей | 0,712 | 23944,63 | 13191,88 | 17049 | 9393 | 8025 | 58,31 | 42 |
| | | т | | 10422,00 | 2101,77 | 7420 | 1496 | 90 | 7,41 | 5 |
| 108 | С12021-227 | Лазы круглые для резервуаров | 0,712 | 247800,00 | -- | 176434 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,32 | -21,80 | -0,05 | -225 | -1 | -54 | -0,03 | -- |
| | | м2 | | -5,81 | -0,02 | -60 | -- | 90 | -- | -- |
| 110 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 10,32 | 31,99 | 0,05 | 330 | 1 | 41 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 46 | -- | 90 | -- | -- |
| 111 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 41,3 | 70,08 | 0,12 | 2894 | 5 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 114 | 2 | 90 | -- | -- |
| 112 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолиней ных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,188 | 13711,47 | 5475,87 | 2578 | 1029 | 1116 | 28,90 | 5 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 948 | 292 | 90 | 5,46 | 1 |
| 113 | С12021-267 | Лестницы СГБа | 0,188 | 133700,00 | -- | 25136 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С12021-267 | СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА Л1 | 0,0074 | 133700,00 | -- | 989 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5,68 | -21,80 | -0,05 | -124 | -- | -30 | -0,03 | -- |
| | | м2 | | -5,81 | -0,02 | -33 | -- | 90 | -- | -- |
| 116 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 5,68 | 31,99 | 0,05 | 182 | -- | 23 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 25 | -- | 90 | -- | -- |
| 117 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 22,74 | 70,08 | 0,12 | 1594 | 3 | 58 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 2,77 | 0,05 | 63 | 1 | 90 | -- | -- |
| 118 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 70074,97 | 10674,97 | 280 | 43 | 275 | 270,00 | 1 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 195 | 16 | 130 | 19,69 | -- |
| 119 | С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 114х5 мм | 4,016 | 828,00 | -- | 3325 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е0107-20-1 | Установк а стальных крепежных элементов, арматурных стыковы х накладок | 0,002924 | 41008,57 | 2434,57 | 120 | 7 | 135 | 170,00 | – |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 93 | 3 | 140 | 4,49 | – |
| 121 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,002 | 49131,00 | -- | 98 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 10 мм | 0,000924 | 53000,00 | -- | 49 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА | | | | | | | | |
| 123 | Е0141-1-3 | Штукатурная изоляция вертикальной бет онной поверхности в речных гидротехнических сооруж ениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм | 195,42 | 193,98 | 48,92 | 37908 | 9560 | 33203 | 0,89 | 174 |
| | | м2 | | 144,90 | 18,47 | 28316 | 3609 | 104 | 0,09 | 18 |
| 124 | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного бит ума РБ-1 | 0,039084 | 26143,30 | 1166,54 | 1022 | 46 | 76 | 5,07 | – |
| | | т | | 1284,75 | 574,87 | 50 | 22 | 104 | 2,69 | – |
| 125 | Е0141-8-9 | Приготовление холодной асфальт овой мастики | 0,625344 | 16648,77 | 1042,70 | 10411 | 652 | 1640 | 8,42 | 5 |
| | | т | | 2135,25 | 387,08 | 1335 | 242 | 104 | 1,59 | 1 |
| 126 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 45,772 | 258,92 | 9,95 | 11851 | 455 | 3149 | 0,36 | 16 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2389 | 171 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1736024 | 79486 | | | 928 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 198594 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102546 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2060384 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. Насосная станцияII подъема.Электроосвещение и электрооборудование | | | | | | | | |
| 127 | Ц0108-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 1200x1000 мм ДЛЯ УСТАН ОВКИ ВЫКЛЮЧПТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ | 1 | 2849,00 | 178,00 | 2849 | 178 | 500 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 486,00 | 40,50 | 486 | 41 | 95 | 0,23 | – |
| 128 | С ПРАЙСТ-ЛИСТ | Бокс мон тажный 6-2-Н | 1 | 3022,09 | -- | 3022 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | Ц0108-522-1 | Переключатель на плите с центральной ил и боковой рукояткой или управлением штангой, устан авливаемый на металлическом основании, однополюсны й на ток до 250 А | 1 | 446,80 | 14,80 | 447 | 15 | 243 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 254,00 | 2,30 | 254 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 130 | С ПРАЙСТ-ЛИСТ | ПереключательВР3 2-37В71250 | 1 | 3167,08 | -- | 3167 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Ц0108-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании однофазный | 1 | 62,90 | 5,40 | 63 | 5 | 53 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 54,00 | 2,30 | 54 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 132 | С ПРАЙСТ-ЛИСТ | Счетчик СЭТ 4-1 | 1 | 2078,07 | – | 2078 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 133 | Ц0108-572-1 | Блок управления открытого исполнения, в ысотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый н а стене | 1 | 1759,00 | 86,00 | 1759 | 86 | 340 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 338,00 | 20,30 | 338 | 20 | 95 | 0,12 | – |
| 134 | С ПРАЙСТ-ЛИСТ | Щит силовой ЩРН- 24з | 1 | 1401,96 | – | 1402 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 14787 | 284 | | | 6 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1138 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 375 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 16300 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ-10 КВ 0,4 КВ.КЛ-0,4Кв** | | | | | | | | |
| | | КЛ-0,4Кв | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 135 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 13,7934 | 27,84 | 26,18 | 384 | 361 | 119 | 0,01 | – |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 23 | 99 | 97 | 0,03 | – |
| 136 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вру чную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуб иной до 2 м | 0,4266 | 294,75 | – | 126 | – | 142 | 1,89 | 1 |
| | | м3 | | 294,75 | – | 126 | – | 113 | – | – |
| 137 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 2 группы | 12,24 | 134,10 | – | 1641 | – | 1855 | 0,97 | 12 |
| | | м3 | | 134,10 | – | 1641 | – | 113 | – | – |
| | | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | | | | | | | | |
| 138 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 16 | 36,70 | 27,80 | 587 | 445 | 239 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 141 | 110 | 95 | 0,04 | 1 |
| 139 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добав лять к расц. 8-142-1 | 38 | 11,20 | 7,90 | 426 | 300 | 191 | 0,02 | 1 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 125 | 76 | 95 | 0,01 | – |
| 140 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проло женного в траншее | 16 | 32,40 | 23,70 | 518 | 379 | 220 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 138 | 94 | 95 | 0,03 | 1 |
| 141 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого после дующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 38 | 18,80 | 14,20 | 714 | 540 | 289 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 4,50 | 3,50 | 171 | 133 | 95 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | Кирпич и камни керамические одинарные / ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75 | 0,434 | 9010,00 | -- | 3910 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С143008-92 | Песок природный | 4,77 | 1980,00 | -- | 9445 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами стальными д о 2-х отверстий | 0,045 | 230316,38 | -- | 10364 | -- | 1359 | 175,00 | 8 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | -- | 1235 | -- | 110 | -- | -- |
| 145 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 45 | 38,10 | 3,20 | 1715 | 144 | 1261 | 0,15 | 7 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 1296 | 32 | 95 | -- | -- |
| 146 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гото вых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 60 | 27,50 | 4,00 | 1650 | 240 | 1140 | 0,12 | 7 |
| | | м | | 19,30 | 0,70 | 1158 | 42 | 95 | -- | -- |
| 147 | С151601-476 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряж ение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4+ 1х2,5 мм2 | 0,056 | 67583,00 | -- | 3785 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С151601-494 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряж ение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2 | 0,046 | 220524,00 | -- | 10144 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | С151603-21 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число ж ил и сечение 4х1,5 мм2 | 0,037 | 52860,00 | -- | 1956 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 150 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круг лой стали, диаметр 16 мм | 5 | 140,10 | 24,10 | 701 | 121 | 563 | 0,70 | 4 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 580 | 12 | 95 | 0,01 | -- |
| 151 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная глад кая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 57 81-82 | 0,024 | 49131,00 | -- | 1179 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в тр аншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 26,30 | 3,30 | 395 | 50 | 333 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 345 | 6 | 95 | -- | -- |
| 153 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103- 76/ | 0,019 | 46400,00 | -- | 882 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 50521 | 2579 | | | 44 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4237 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1662 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 61725 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7 899 765 | | | | |
| | | в т.ч. оборудование | Тенге | | | 4 060 455 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,72 % | Тенге | | | 104 429 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | 8 004 194 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,7 % | Тенге | | | 27 606 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | Тенге | | | 15 775 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | Тенге | | | 39 437 | | | | |
| | | Итого с прочими | Тенге | | | 8 087 013 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,55742.. | Тенге | | | 20 681 883 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | Тенге | | | 413 638 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | Тенге | | | 21 095 521 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | 2 531 462 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | **23 627 000** | | | | |
| | | в т.ч. оборудование | Тенге | | | 11 863 000 | | | | |

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

Утешов Р.

**Субподрядчик:**

**ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"**

**Директор**