Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №
632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235
форма

Декларация о соответствии

"31" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДУМ-проект», в, Алматинская область, Карасайский район, сельский округ Айтей, село Айтей, ул.Достык, дом 21А,

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Баиболов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами №31-54 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Руководитель Балиев К.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «ЖБИ-Атамекен 63», ГСЛ №0000839 от 18.10.2019г.
- ТОО "Өркен-1" ГСЛ №18016257,25.08.2018г.
- ТОО «EK Construction company» ГСЛ №0028233от 18.05.2023г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «A.J. Smart projects», № 13-2024.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", 21.12.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-0,4кВ	км	0,232		0,232	
Общее количество светильников	шт.	5		5	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуются следующими данными:

Светильники устанавливаются на стальные опоры типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм. Тип кронштейна гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивного воздействия окружающей среды антикоррозийным покрытием. Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминиевыми изолированными проводами марки СИП-4 2х16 мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.12.2024;

месяц, год

окончание работ 31.12.2024;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 1,0 ;фактически, месяц: 1 неделя;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100%и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе

в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство уличного освещения ж.м.Каламкас между домами №31-54 село Атамекен, Мунайлинский район, Мангистауская область».

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "ДУМ-проект", директор Баиболов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ДУМ-проект