Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон и дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района**

Договор подряда (контракт) № 49-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		49-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон и дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района	396 106,72	353 666,71							42 440,01	396 106,72
Итого:	**396 106,72**	353 666,71							**42 440,01**	**396 106,72**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон и дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района**

Договор подряда (контракт) № 49-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружная отделка									
1	1	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	86,625	334,16	0,69	28946,60	59,80	12749,45	12932,75	45229,70
						186,29	0,33	16137,35	28,60		3350,35	
2	2	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	10,41	6136,83	512,31	63884,40	5333,10	5114,80	42851,10	115274,30
						5133,18	12,25	53436,40	127,50		8538,80	
3	3	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	2,939	10840,80	211,68	31861,11	622,12	4976,05	21230,25	57338,67
						8936,01	93,53	26262,93	274,88		4247,31	
4	4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	17,32	1056,61	55,62	18300,49	963,34	6155,18	10524,83	31131,35
						645,61	14,90	11181,97	258,07		2306,03	
5	5	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,4	125,24	35,63	4684,00	1333,00	2,00	3652,00	9003,00
						89,55	14,32	3349,00	536,00		667,00	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,405	17708,00	1168,03	42587,75	2809,15	36077,35	4013,75	50329,60
						1539,00	294,98	3701,30	709,45		3728,10	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка					190264,35	11120,51	65074,83	95204,68	308306,62
								114068,95	1934,50	0,00	22837,59	
			Раздел 2: Экспликация полов									
			Подраздел 1: Подвал									
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,281	786,29	33,95	27741,10	1197,80	11684,70	14540,80	45664,45
						421,15	17,30	14858,60	610,35		3382,55	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	105,993	93,51	5,75	9911,40	609,45	8749,65	804,00	11572,65
						5,21	2,86	552,15	303,15		857,25	
9	9	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,8	403,11	1,97	19671,80	96,10	1125,80	17387,80	40024,40
						378,07	0,98	18449,80	47,80		2964,80	
			Итого по подразделу 1: Подвал					57324,30	1903,35	21560,15	32732,60	97261,50
								33860,55	961,30	0,00	7204,60	
			Подраздел 2: 1 этаж									
10	10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,1366	1969,32	156,03	19962,21	1581,62	5248,73	13040,00	35642,39
						1295,49	73,05	13131,86	740,48		2640,18	
11	11	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	10,1366	1912,50	16,03	19386,25	162,49	11384,92	7401,09	28930,33
						773,32	3,42	7838,84	34,67		2142,99	
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,683	786,29	33,95	39851,55	1720,65	16785,70	20888,65	65599,40
						421,15	17,30	21345,15	876,80		4859,20	
13	13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	56,6	403,11	1,97	22816,00	111,50	1305,80	20167,00	46421,60
						378,07	0,98	21398,80	55,50		3438,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,612	786,29	33,95	21711,00	937,40	9144,80	11380,10	35738,40
						421,15	17,30	11628,80	477,70		2647,30	
15	15	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	27,612	807,24	25,36	22289,50	700,20	7950,90	13154,90	38280,00
						493,93	12,90	13638,40	356,20		2835,60	
16	16	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	35,4	363,47	0,99	12867,00	35,00	7555,50	4976,00	19270,50
						149,05	0,49	5276,50	17,50		1427,50	
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,304	786,29	33,95	23041,45	994,85	9705,20	12077,45	37928,40
						421,15	17,30	12341,40	506,95		2809,50	
18	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	117,216	93,51	5,75	10960,80	674,00	9676,20	889,20	12798,00
						5,21	2,86	610,60	335,20		948,00	
19	19	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	58,608	807,24	25,36	47310,70	1486,30	16876,20	27922,00	81251,30
						493,93	12,90	28948,20	756,00		6018,60	
20	20	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	33,22	363,47	0,99	12074,50	32,90	7090,10	4669,70	18083,70
						149,05	0,49	4951,40	16,30		1339,50	
			Итого по подразделу 2: 1 этаж					252270,96	8436,91	102724,05	136566,09	419944,02
								141109,95	4173,30	0,00	31106,97	
			Итого по разделу 2: Экспликация полов					309595,26	10340,26	124284,20	169298,69	517205,52
								174970,50	5134,60	0,00	38311,57	
			ИТОГО по акту					499859,61	21460,77	189359,03	264503,37	825512,14
								289039,45	7069,10	0,00	61149,16	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			16510,24				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									842022,38
			2022 год-100%, К=1,0500514									884166,78
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									353666,71
			НДС	%	12,00			42440,01				
			Итого с НДС									396106,72

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.