БАС МЕРДІГЕР: "Шымкентдорстрой" өндірістік компаниясы" ЖШС-і
ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР: "South Road" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: «Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шұғыла шағын ауданы №6, №7, №8 көшелерінің инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Жолдар)»

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 20 ТАМЫЗДАҒЫ айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
	51882	№ 14 № 14/1	19.04.2022ж. 27.03.2023ж.			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шұғыла шағын ауданы №6, №7, №8 көшелерінің инженерлік инфрақұрылым құрылысы (Жолдар)»	**139 259 560,45**	**124 338 893,26**							**14 920 667,19**	**139 259 560,45**
Бас Мердігерлік қызметтер 10%	**13 925 956,05**	**12 433 889,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 492 066,72**	**13 925 956,05**
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**125 333 604,41**	**111 905 003,93**							**13 428 600,47**	**125 333 604,41**

БАС МЕРДІГЕР:
"Шымкентдорстрой" ӨК" ЖШС-і
өндіріс бойынша директоры
К. Зубайраев
М.О.

ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР:
"South Road" ЖШС-і
директоры
Шынбергенов Б.
М.О.

Генподрядчик ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"
Субподрядчик ТОО "South Road"
Стройка «Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Дороги)»

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2023 года

Составлен(а) за сентябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда										
		Тип А										
25	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**		**14,116177**	**126544,59**	**1804,38**	**1786326**	**25471**	**1760855**	**14280**	**1944655**
		НР - 108%; СП - 8%				**–**	**936,70**	**–**	**13223**		**144049**	
25.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	8,19							
25.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	4,093691		6222,00		25471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	8,187382		1615,00		13223			
25.3	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1,03**	**14,539662**	**121107,00**				**1760855**		
27	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,000304**	**126544,59**	**1804,38**	**38**	**1**	**37**	**–**	**42**
		СП - 8%				**–**	**936,70**	**–**	**–**		**3**	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
27.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000088		6222,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000176		1615,00		0			
27.3	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1,03**	**0,000313**	**121107,00**				**38**		
28	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячихасфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**		**9600**	**1473,73**	**126,23**	**14147785**	**1211832**	**12500174**	**793499**	**16136586**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,39**	**31,14**	**435779**	**298943**		**1195303**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	322,56	1351,00		435779				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	161,57							
28.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	33,312		5070,00		168892			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	33,312		1615,00		53799			
28.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	96,96		6741,00		653607			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	96,96		1930,00		187133			
28.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,288		5009,00		1443			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,288		1930,00		556			
28.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,744		5716,00		21401			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,744		1351,00		5058			
28.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	13,44		120,00		1613			
28.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	26,88		13535,00		363821			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	26,88		1930,00		51878			
28.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,384		2749,00		1056			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,384		1351,00		519			
28.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**927,36**	**13413,00**				**12438680**		
28.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,05952	216144,00				12865		
28.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,44	25051,00				36073		
28.13	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,10368**	**121107,00**				**12556**		
		Тротуар										
33	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**6213,124538**	**1782,71**	**31,65**	**11076225**	**196673**	**6061411**	**5286218**	**17671439**
		НР - 108%; СП - 8%				**775,48**	**12,31**	**4818141**	**76505**		**1308995**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	4336,76	1111,00		4818141				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	40,39							
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	37,90006		5009,00		189841			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	37,90006		1930,00		73147			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2,48525		2749,00		6832			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	2,48525		1351,00		3358			
33.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,06**	**372,787472**	**15586,00**				**5810266**		
33.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	3,727875	15342,00				57193		
33.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	10,562312	16445,00				173697		
33.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	62,131245	326,00				20255		
34	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 М400 БР100.30.18**	**м3**		**–**	**34813,00**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
35	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камнисечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортовогокамня**		**3200**	**1315,13**	**31,65**	**4208429**	**101294**	**1625605**	**2722607**	**7485519**
		НР - 108%; СП - 8%				**775,48**	**12,31**	**2481530**	**39403**		**554483**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	2233,6	1111,00		2481530				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	20,8							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	19,52		5009,00		97776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	19,52		1930,00		37674			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,28		2749,00		3519			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,28		1351,00		1729			
35.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,03**	**96**	**15586,00**				**1496256**		
35.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,92	15342,00				29457		
35.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	5,44	16445,00				89461		
35.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	32	326,00				10432		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**31218804**	**1535271**	**21948082**	**8816604**	**43238241**
								7735450	**428073**	**–**	**3202833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31218804**				
	Материалы		Тенге					**21948083**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8163523**			
		Накладные расходы	Тенге					**8816605**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3202833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**43238241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7124**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8163523**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**43238241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7124**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8163523**			
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ										
		Тип А										
48	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**17600,22147**	**1278,10**	**126,23**	**22494899**	**2221719**	**19474243**	**1454767**	**25865639**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,39**	**31,14**	**798937**	**548069**		**1915973**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	591,37	1351,00		798937				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	296,21							
48.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	61,072768		5070,00		309639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	61,072768		1615,00		98633			
48.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	177,762237		6741,00		1198295			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	177,762237		1930,00		343081			
48.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,528007		5009,00		2645			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,528007		1930,00		1019			
48.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	6,864086		5716,00		39235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	6,864086		1351,00		9273			
48.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	24,64031		120,00		2957			
48.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	49,28062		13535,00		667013			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	49,28062		1930,00		95112			
48.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,704009		2749,00		1935			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,704009		1351,00		951			
48.10	**2102-0501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0958**	**1686,10122**	**11483,00**				**19361500**		
48.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,109121	216144,00				23586		
48.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,640033	25051,00				66135		
48.13	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,190082**	**121107,00**				**23020**		
49	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		**17600,22147**	**1104,86**	**0,16**	**19445786**	**2872**	**19425794**	**18490**	**21021418**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,97**	**–**	**17120**	**–**		**1557142**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	12,67	1350,99		17120				
49.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	23,936301		120,00		2872			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,096	1689,62126	11483,00				19401921		
49.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,197122	121107,00				23873		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41940685	2224592	38900037	1473257	46887057
								816058	548069	–	3473115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41940685				
	Материалы		Тенге					38900036				
	Всего заработная плата		Тенге						1364126			
		Накладные расходы	Тенге					1473256				
		Сметная прибыль	Тенге					3473115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46887057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									900
		Сметная заработная плата	Тенге						1364126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					46887057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									900
		Сметная заработная плата	Тенге						1364126			
		РАЗДЕЛ 4. Уличная освещения										
57	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	5,8		119729,26	596,60	694430	3460	309993	305928	1080387
		НР - 80%; СП - 8%				65685,75	247,08	380977	1433		80029	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	50,18	291,04	1309,00		380977				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1612	0,935							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0506	0,29348		5009,00		1470			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,29348		1930,00		566			
57.4	3105-0401-0101	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,505	2,929		6,00		18			
57.5	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,28	19,024		11,00		209			
57.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1106	0,64148		2749,00		1763			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1106	0,64148		1351,00		867			
57.7	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,3	7,54	483,00				3642		
57.8	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	17,4	3666,00				63788		
57.9	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	98,6	1597,00				157464		
57.10	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	116	48,00				5568		
57.11	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	116	130,00				15080		
57.12	2404-0207-2806	Колпачки герметичные CE6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	116	191,00				22156		
57.13	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	23,2	1823,00				42294		
58	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	7,064834		839149,00	–	5928448	–	5928448	–	6402724
		СП - 8%				–	–	–	–		474276	
59	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18		6913,00	–	124434	–	124434	–	134389
		СП - 8%				–	–	–	–		9955	
60	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	250		2857,00	–	714250	–	714250	–	771390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		57140	
61	2404-0207-3156 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P4X-150D ГОСТ Р 51177-2017	шт.	300	2853,00	–	855900	–	855900	–	924372
		СП - 8%			–	–	–	–		68472	
62	2307-0405-0312 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	129	5562,00	–	717498	–	717498	–	774898
		СП - 8%			–	–	–	–		57400	
63	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	1040	501,00	–	521040	–	521040	–	562723
		СП - 8%			–	–	–	–		41683	
64	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	780	154,00	–	120120	–	120120	–	129730
		СП - 8%			–	–	–	–		9610	
65	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	267	2117,00	–	565239	–	565239	–	610458
		СП - 8%			–	–	–	–		45219	
66	2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1508,00	–	18096	–	18096	–	19544
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
67	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH154 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	14968,00	–	14968	–	14968	–	16165
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
68	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2410,00	–	7230	–	7230	–	7808
		СП - 8%			–	–	–	–		578	
69	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	47,00	–	282	–	282	–	305
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
70	2307-0103-1040 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	129	86027,00	–	11097483	–	11097483	–	11985282
		СП - 8%			–	–	–	–		887799	
71	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	276394,00	–	71862	–	71862	–	77611
		СП - 8%			–	–	–	–		5749	
72	2404-0203-0303 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	258	5213,00	–	1344954	–	1344954	–	1452550
		СП - 8%			–	–	–	–		107596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,95**							**124 338 893**
		НДС в текущих ценах - 12%									14 920 667
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**139 259 560,45**

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству
ТОО "ПК "Шымкентдорстрой"

К. Зубайраев

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "South Road"

Шынбергенов Б.