Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор: № 32 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 767 099,27	3 099 151,18	2 767 099,27	3 099 151,18	2 767 099,27	3 099 151,18
	Всего к оплате подрядчику	**2 767 099,27**	**3 099 151,18**	**2 767 099,27**	**3 099 151,18**	**2 767 099,27**	**3 099 151,18**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**
Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**646146**
	Раздел 5.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**646146**
		Земляные работы				
119	**У6101-0102-0101** **6101-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**39,8088**	**354**	**14092**
120	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,2312**	**6 380**	**7855**
121	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**21,888**	**88**	**1926**
122	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**5,472**	**3 299**	**18052**
123	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**21,888**	**575**	**12586**
124	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**185**	**736**	**136160**

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
125	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	171	1 027	175617
126	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	8	1 878	15024
127	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	8	966	7728
131	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	13	507	6591
133	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	135	21	2835
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт				
135	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	4	29 016	116064
141	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	4	14 978	59912
143	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	40	966	38640
145	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	4	8 266	33064

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**515800**
Раздел 1.		**Водоснабжение холодное В1**				**183686**

		Гильза				
27	У6121-0105-0412 6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм**	км	0,0004	4 241 838	1697
28	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,0002	3 169 256	634

1	2	3	4	5	6	7
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,47	68 805	101143
40	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	0,5626	3 202	1801
41	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	$м^3$	0,801	49 300	39489
42	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/**	т	0,02688	1 447 973	38922
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**332114**
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
68	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	2,79	104 368	291187
75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	$м^3$	0,801	49 300	39489
76	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,0236842	60 710	1438
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**470341**
	Раздел 3.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/**				**372696**
		Молнезащита и зазаемление ГРПШ-10МС /ГСН-10/ -10шт				
105	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,76625	6 016	10626
106	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	1,76625	3 299	5827
107	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	1,8	56 544	101779

1	2	3	4	5	6	7
108	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,05928	452 203	26807
110	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	30	1 346	40380
111	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	12	10 946	131352
		Испытание газопроводов, контроль стыков				
112	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	2 123 233	6370
113	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	49 067	49067
		Защита газопровода от атмосферной коррозии				
115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода**	$м^2$	0,54	509	275
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,54	395	213
	Раздел 4.	**ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/**				**97645**
117	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,006	2 709 222	16255
119	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00053	3 410 163	1807
122	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 717	6717
		Крепление газопровода Д25х2,5 на опорах Д38х3,0 /ОП-I-2600/ Н=2,2м /ГСН-21,22/ -1шт				
124	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,15	10 937	1641
125	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,15	3 299	495

1	2	3	4	5	6	7
126	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00876**	**392 396**	**3437**
129	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,08**	**58 248**	**4660**
		Испытание газопроводов, контроль стыков				
130	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,006**	**2 123 233**	**12739**
131	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**49 067**	**49067**
		Защита газопровода от атмосферной коррозии				
133	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 опор**	**$м^2$**	**0,62**	**254**	**157**
134	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода**	**$м^2$**	**0,47**	**509**	**239**
135	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**1,09**	**395**	**431**

Выгреб 4м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 641806

Раздел 3. Изоляционные работы 641806

		Гидроизоляция стен				
46	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол/**	**$м^2$ поверхности**	**37,26**	**7 207**	**268533**
47	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**28,98**	**5 337**	**154666**
48	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**28,98**	**1 633**	**47324**

1	2	3	4	5	6	7
49	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /толщ.5мм в 3 слоя/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**28,98**	**2 888**	**83694**
50	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**28,98**	**2 474**	**71697**
		Гидроизоляция покрытия				
51	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**6,736104**	**2 060**	**13876**
		Испытание на герметичность				
52	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**4**	**504**	**2016**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 274 093**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 274 093**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	113 705
Итого	Тенге			**2 387 798**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	119 390
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	119 390
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 626 577**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 823 571
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 823 571**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге	**0,9799999854**		**2 767 099**
НДС (12%)	Тенге		12%	332 052
Всего	**Тенге**			**3 099 151,22**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Тез-ТерминалСтрой»

Директор_____**Суранчиев А.И.**