Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка

Договор: № 41 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 470 086,50	2 766 496,88	2 470 086,50	2 766 496,88	2 470 086,50	2 766 496,88
	Всего к оплате подрядчику	**2 470 086,50**	**2 766 496,88**	**2 470 086,50**	**2 766 496,88**	**2 470 086,50**	**2 766 496,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**
Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**731 544**
	Раздел 6.	**Наружное освещение**				**731 544**
112	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**17,9838**	**375**	**6 744**
113	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,5562**	**10 178**	**5 661**
114	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**14,832**	**87**	**1 290**
115	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,708**	**3 604**	**13 364**
116	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**14,832**	**571**	**8 469**
117	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**100**	**730**	**73 000**
118	**У6401-0201-0202** **6401-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**6**	**225**	**1 350**

1	2	3	4	5	6	7
119	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,025	603 751	15 094
121	У6401-0201-0102 6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82	1 103	90 446
122	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	1 392	34 800
123	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2 156	21 560
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
125	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,7	53 460	90 882
126	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	29 746	118 984
129	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 885	59 540
131	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1 262	10 096
133	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0712	2 095 397	149 192
134	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	32	971	31 072

Наружный водопровод и канализация

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		**574 914**
Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**		**406 644**

		Колодец диам.1500мм - 2шт				
43	У6301-0701-0101 6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	71 386	217 013

1	2	3	4	5	6	7
50	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	$м^3$	0,564	33 513	18 901
51	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	$м^2$	7,4	228	1 687
52	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	7,4	338	2 501
53	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	20	4 085	81 700
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
54	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	т стальных элементов	0,05616	1 468 558	82 474
55	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	1,62864	1 116	1 818
56	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	1,62864	338	550

Раздел 2. Сеть канализации **168 270**

		Трубопроводы				
65	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	10,0	2 855	28 550
66	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10,0	371	3 710
67	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	шт.	2	10 356	20 712
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
78	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-5,МС-6**	т стальных элементов	0,07632	1 468 558	112 080
79	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	2,21328	1 116	2 470
80	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	$м^2$	2,21328	338	748

Выгреб на 10м3

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**683 974**
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**683 974**
		Гидроизоляция покрытия				
36	**У6111-0401-0103** **6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/**	**$м^2$ поверхности**	**13**	**6 027**	**78 351**
37	**У6111-0401-0101** **6111-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/**	**$м^2$ поверхности**	**6,76**	**2 614**	**17 671**
38	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/**	**$м^2$ поверхности**	**6,76**	**4 085**	**27 615**
39	**У6111-0401-0104** **6111-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**33,36**	**5 315**	**177 308**
40	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,5*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**33,36**	**6 128**	**204 430**
41	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**33,36**	**4 085**	**136 276**
42	**У6111-0402-0303** **6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**10,52**	**761**	**8 006**
43	**У6111-0402-0202** **6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/**	**$м^3$ утеплителя**	**2,104**	**14 186**	**29 847**
45	**Е11-061401-0501** **1106-1401-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**10**	**447**	**4 470**

Наружные сети газоснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**173 270**
	Раздел 4.	**Надземный газопровод низкого давления**				**173 270**
78	**У6301-0103-0201** **6301-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**2 692 765**	**64 626**
80	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**8 668**	**8 668**

1	2	3	4	5	6	7
82	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00018**	**3 430 876**	**618**
		Крепление горизонтального газопровода диам.38х3,0мм /Н-2,2/-3шт				
84	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж + (СТОЙКИ)**	**т конструкций**	**0,02019**	**76 465**	**1 544**
85	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,02019**	**10 633**	**215**
87	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00609**	**511 672**	**3 116**
89	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза + опор**	**$м^2$**	**0,66555**	**493**	**328**
90	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза опор**	**$м^2$**	**0,66555**	**383**	**255**
		Фундаменты под опоры ФМ-1-4-3шт				
91	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)**	**$м^3$**	**0,33**	**54 696**	**18 050**
92	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,7625535**	**10 885**	**8 300**
93	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 + с разравниванием**	**$м^3$ грунта**	**0,7625535**	**3 281**	**2 502**
		КРЕПЛЕНИЕ				
94	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,000156**	**237 197**	**37**
96	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	**т конструкций**	**0,00015**	**511 672**	**77**
98	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка бетоном В7,5.Устройство**	**$м^3$**	**0,18**	**53 338**	**9 601**
		Ведомость объемов работ				

1	2	3	4	5	6	7
99	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,024	2 135 649	51 256
100	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 712	1 712
101	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,7	493	1 331
102	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	$м^2$	2,7	383	1 034

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 163 702**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 163 702**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	127 658
Итого	Тенге			**2 291 360**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	114 568
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	114 568
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 520 496**
Итого на 2024 г., , К - 1,00	Тенге		1,00	2 520 496
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 520 496**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999987260943**		**2 470 086**
НДС (12%)	Тенге		12%	296 410
Всего	**Тенге**			**2 766 496,88**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**