Форма до приложению 5
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Каратау ЛТД "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)
(наименование)

Договор подряда (контракт) договор № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Земляные работы												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		494,8	63,39	63,39	31365	31365	--	6586	40989
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,48	--	9144		3038	
2	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта		10608,324	225,03	225,03	2387191	2387191	--	411921	3023054
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,93	--	572107		223942	
3	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта недобора		598,857	1061,34	523,12	635591	313275	1832	284499	993696
		НР - 72%; СП - 8%				535,16	124,66	320484	74654		73606	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		199,619	2150,05	--	429191	--	--	309018	797266
		НР - 72%; СП - 8%				2150,05	--	429191	--		59057	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	$м^3$ грунта		11406,8	126,77	126,77	1446040	1446040	--	303535	1889536
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,96	--	421595		139961	
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	$м^3$ грунта		729,1	225,03	225,03	164069	164069	--	28311	207771

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	3	--	39320		15391	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		729,1	44,51	44,51	32452	32453	--	6817	42412
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	9464		3142	
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки		6781,3	687,70	685,50	4663500	4648581	407	1006074	6123107
		НР - 72%; СП - 8%				2,14	203,91	14512	1382775		453533	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		998,64	44,51	44,51	44449	44449	--	9337	58090
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	12962		4304	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		998,64	230,73	111,79	230416	111638	--	120965	379493
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	118778	49233		28112	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		998,64	109,82	94,98	109671	94851	1398	26134	146671
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	22,91	13422	22879		10865	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		249,66	1110,92	--	277352	--	--	199693	515208
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	277352	--		38163	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		783,76	44,51	44,51	34885	34885	--	7328	45591
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	10173		3378	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		783,76	109,82	94,98	86073	74442	1097	20511	115111
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	22,91	10534	17956		8527	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		783,76	230,73	111,79	180837	87616	--	94937	297837
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	93220	38639		22063	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	$м^3$ грунта		195,94	1110,92	--	217674	--	--	156725	404350
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	217674	--		29951	
17	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$		2397,5	63,39	63,39	151978	151978	--	31911	198609
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,48	--	44306		14721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11122734	9622833	4734	3024302	15278791
								1495167	2705207	--	1131754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15278790				
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-3 на Ограждение территории												
1	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секции		44,15678	169771,00	698,00	7496541	30821	6131964	1221754	9415758
		НР - 91%; СП - 8%				30205,00	200,00	1333756	8831		697463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					7496541	30821	6131964	1221754	9415758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1333756	8831	--	697463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9415758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					24 694 548				
		Оборудование					0				
		Всего прямые затраты					24 694 548				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					716 142				
		Итого					25 410 690				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%					68 609				
		Итого					25 479 299				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					509 586				
		Итого					25 988 885				
		Оборудование					0				
		Итого					25 988 885				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057					28 195 489				
		Итого					28 195 489				
		Понижающий коэффициент К=0,95					26 785 715				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					3 214 286				
		Всего к оплате					30 000 000				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Жаксылыков О.К.

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ Турешбеков К.А.

м.п.

Главный инженер

_____ Байтуров Д.К.

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Жолдасов Н.Д.

м.п.