Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) договор № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №2

29.09.2023 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-93-103)												
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛ-1										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		25,22	25545,59	1646,46	644260	41524	557944	48576	748263
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	44792	8588		55427	
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В12,5	$м^3$		212,03	32043,24	2007,65	6794128	425682	5409566	955125	8369193
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	958880	90709		619940	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,735136	331233,00	--	574734	--	574734	--	620713
		СП - 8%				--	--	--	--		45979	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		1,735136	21325,66	1969,20	37003	3417	73	31827	74337
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	33513	1462		5506	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛ-2										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		11,49	25545,59	1646,46	293519	18918	254194	22131	340902
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	20407	3913		25252	
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В12,5	$м^3$		76,1	32043,24	2007,65	2438491	152782	1941556	342805	3003800
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	344153	32556		222503	
7	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,145124	331233,00	--	48070	--	48070	--	51916
		СП - 8%				--	--	--	--		3846	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0,145124	21325,66	1969,20	3095	286	6	2662	6218
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	2803	122		461	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I ( ) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00403	376202,00	--	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03224	349794,00	--	11277	--	11277	--	12179
		СП - 8%				--	--	--	--		902	
11	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-3	т		0,03627	60573,86	2872,02	2197	104	20	1919	4445
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	2073	36		329	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛ-3										
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		1,11	25545,59	1646,46	28356	1828	24557	2138	32933
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	1971	378		2439	
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В12,5	$м^3$		13,86	32043,24	2007,65	444119	27826	353613	62435	547078
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	62680	5929		40524	
14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,16983	331233,00	--	56253	--	56253	--	60753
		СП - 8%				--	--	--	--		4500	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0,16983	21325,66	1969,20	3622	334	8	3115	7276
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	3280	143		539	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1-12шт										
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		5,304	25545,59	1646,46	135494	8733	117341	10216	157367
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	9420	1806		11657	
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$		28,2	40324,23	2871,22	1137143	80968	775035	271542	1521380
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	281140	17257		112695	
18	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,3504	331233,00	--	116064	--	116064	--	125349
		СП - 8%				--	--	--	--		9285	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,94272	329247,00	--	310388	--	310388	--	335219
		СП - 8%				--	--	--	--		24831	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06372	376202,00	--	23972	--	23972	--	25890
		СП - 8%				--	--	--	--		1918	
21	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т		1,00644	60573,86	2872,02	60964	2890	562	53250	123351
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	57512	1004		9137	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ1"-2шт										
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		1,404	25545,59	1646,46	35866	2312	31060	2704	41656
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	2494	478		3086	
23	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$		8,66	36581,18	2383,63	316793	20642	231467	62867	410033
		НР - 91%; СП - 8%				7469,28	508,17	64684	4401		30373	
24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,12404	331233,00	--	41086	--	41086	--	44373
		СП - 8%				--	--	--	--		3287	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля кла[illegible] III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,31424	329247,00	--	103463	--	103463	--	111740
		СП - 8%				--	--	--	--		8277	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02124	376202,00	--	7991	--	7991	--	8630
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т		0,33548	60573,86	2872,02	20321	964	186	17750	41117
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	19171	335		3046	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ2-4шт										
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		2,288	25545,59	1646,46	58448	3767	50617	4407	67883
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	4064	779		5028	
29	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$		13,088	36581,18	2383,63	478774	31197	349819	95012	619689
		НР - 91%; СП - 8%				7469,28	508,17	97758	6651		45903	
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,24932	331233,00	--	82583	--	82583	--	89190
		СП - 8%				--	--	--	--		6607	
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,62848	329247,00	--	206925	--	206925	--	223479
		СП - 8%				--	--	--	--		16554	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04248	376202,00	--	15981	--	15981	--	17259
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
33	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т		0,67096	60573,86	2872,02	40643	1927	375	35500	82234
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	38341	669		6091	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ5-12шт										
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		3,48	25545,59	1646,46	88899	5730	76988	6703	103250
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	6181	1185		7648	
53	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		13,32	40324,23	2871,22	537119	38244	366081	128260	718610
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	132794	8151		53230	
54	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,20832	331233,00	--	69002	--	69002	--	74522
		СП - 8%				--	--	--	--		5520	
55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,44352	329247,00	--	146028	--	146028	--	157710
		СП - 8%				--	--	--	--		11682	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06372	376202,00	--	23972	--	23972	--	25890
		СП - 8%				--	--	--	--		1918	
57	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,50724	60573,86	2872,02	30725	1457	282	26837	62167
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	28986	506		4605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15469284	871532	12380655	2187781	19069631

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2217097	187058	--	1412563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19069628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1551
		Сметная заработная плата	Тенге						2404155			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ

1	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта		1,2222	185,20	185,20	226	227	--	63	312
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,85	--	88		23	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта		0,378	2150,05	--	813	--	--	585	1510
		НР - 72%; СП - 8%				2150,05	--	813	--		112	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта		0,672	44,51	44,51	30	30	--	6	39
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	9		3	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		0,168	1110,92	--	187	--	--	134	347
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	187	--		26	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		7	316,94	205,33	2219	1438	--	1030	3509
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	92,82	781	650		260	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		7	295,79	184,18	2071	1289	--	956	3270
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	78,15	781	547		242	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,000028	58249,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
8	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		7	904,60	494,52	6332	3462	396	2724	9780
		НР - 72%; СП - 8%				353,43	187,02	2474	1309		725	
9	1308-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		14	1571,55	726,19	22002	10167	1158	10265	34848
		НР - 72%; СП - 8%				762,67	255,69	10677	3580		2581	
10	243-101-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км		0,017	3795212,00	--	64519	--	64519	--	69680
		СП - 8%				--	--	--	--		5161	
13	1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	3970,50	106,46	3971	106	145	2711	7217
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	45,18	3720	45		535	
14	243-903-0902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.		1	9364,00	--	9364	--	9364	--	10113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				111736	16719	75584	18474	140627
							19433	6228	--	10417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140627				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-10кВ									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
18	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,605	236514,35	137200,43	143091	83006	2886	66422	226274
		НР - 80%; СП - 8%			94543,18	42692,40	57199	25829		16761	
19	1133-0204-0409 РСНБ РК 2022	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества**	опора	8	10709,95	6440,89	85680	51527	2298	39428	135117
		НР - 80%; СП - 8%			3981,87	2178,76	31855	17430		10009	
20	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	1,815	561777,00	--	1019625	--	1019625	--	1101195
		СП - 8%			--	--	--	--		81570	
		УОП									
21	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с**	ответвление	1	2909,29	716,76	2909	717	--	1979	5280
		НР - 80%; СП - 8%			2192,53	281,74	2193	282		391	
22	252-207-0534 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-66**	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
23	252-207-0222 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
24	252-102-0206 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)**	шт.	3	3795,00	--	11385	--	11385	--	12296
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
25	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
26	252-204-0804 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
27	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	1	544,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1279550	135250	1053054	107829	1498371
							91247	43541	--	110991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498370				
		РАЗДЕЛ 3. Ж/Б ОПОРЫ									
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА Кр10-1.1с С УСТАНОВКОЙ РЛНД (1шт)									
28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
29	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	67184,00	--	134368	--	134368	--	145117
		СП - 8%			--	--	--	--		10749	
30	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	**Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
					--	--	--	--		952	
		СП - 8%									
32	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
					--	--	--	--		266	
		СП - 8%									
33	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
		СП - 8%									
34	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
					--	--	--	--		918	
		СП - 8%									
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
		СП - 8%									
36	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001429	813201,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
		СП - 8%									
37	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
					--	--	--	--		424	
		СП - 8%									
38	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
		СП - 8%									
39	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
					--	--	--	--		4449	
		СП - 8%									
40	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	21850,00	--	109250	--	109250	--	117990
					--	--	--	--		8740	
		СП - 8%									
41	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
		СП - 8%									
42	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
					--	--	--	--		3431	
		СП - 8%									
43	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253	шт.	3	2216,00	--	6648	--	6648	--	7180
					--	--	--	--		532	
		СП - 8%									
44	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	20630,96	5726,20	20631	5726	158	13723	37102
					14746,80	2406,83	14747	2407		2748	
		НР - 80%; СП - 8%									
45	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	
46	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
					--	--	--	--		303	
		СП - 8%									
47	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00781	813201,00	--	6351	--	6351	--	6859
					--	--	--	--		508	
		СП - 8%									
48	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
					--	--	--	--		643	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
					--	--	--	--		1441	
		СП - 8%									
50	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
					--	--	--	--		273	
		СП - 8%									
51	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
					--	--	--	--		4058	
		СП - 8%									
52	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
					--	--	--	--		207	
		СП - 8%									
53	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
					--	--	--	--		404	
		СП - 8%									
54	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
					--	--	--	--		138	
		СП - 8%									
55	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
					--	--	--	--		532	
		СП - 8%									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с (10шт)									
56	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	10665,25	4763,88	106653	47638	9019	57448	177229
					4999,55	2181,44	49996	21814		13128	
		НР - 80%; СП - 8%									
57	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	10	57586,00	--	575860	--	575860	--	621929
					--	--	--	--		46069	
		СП - 8%									
58	ТОО "ЭПС"	Оголовок ОГs54	шт	10	36246,43	--	362464	--	362464	--	391461
					--	--	--	--		28997	
		СП - 8%									
59	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060,00	--	10600	--	10600	--	11448
					--	--	--	--		848	
		СП - 8%									
60	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	433,00	--	4330	--	4330	--	4676
					--	--	--	--		346	
		СП - 8%									
61	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	30	13904,00	--	417120	--	417120	--	450490
					--	--	--	--		33370	
		СП - 8%									
62	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	21850,00	--	218500	--	218500	--	235980
					--	--	--	--		17480	
		СП - 8%									
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ОПОРА ПУП10-11с									
63	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	21685,78	11013,60	43372	22027	1804	23704	72442
					9770,36	5044,42	19541	10089		5366	
		НР - 80%; СП - 8%									
64	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	67184,00	--	268736	--	268736	--	290235
					--	--	--	--		21499	
		СП - 8%									
65	ТОО "ЭПС"	Оголовок ОГs58	шт	2	36246,43	--	72493	--	72493	--	78292
					--	--	--	--		5799	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	2	11473,00	--	22946	--	22946	--	24782
					--	--	--	--		1836	
		СП - 8%									
67	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
					--	--	--	--		473	
		СП - 8%									
68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001428	813201,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
		СП - 8%									
69	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
					--	--	--	--		509	
		СП - 8%									
70	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
		СП - 8%									
71	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90098
					--	--	--	--		6674	
		СП - 8%									
72	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196
					--	--	--	--		3496	
		СП - 8%									
73	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	3427,42	1856,40	27419	14852	--	14949	45757
					1571,02	764,71	12568	6118		3389	
		НР - 80%; СП - 8%									
74	225-204-0808 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-60	шт.	8	70036,00	--	560288	--	560288	--	605111
					--	--	--	--		44823	
		СП - 8%									
75	252-207-0267 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка СТ 51	шт.	16	12746,00	--	203936	--	203936	--	220251
					--	--	--	--		16315	
		СП - 8%									
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1.1с (1шт)									
76	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
					9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		НР - 80%; СП - 8%									
77	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	67184,00	--	134368	--	134368	--	145117
					--	--	--	--		10749	
		СП - 8%									
78	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
					--	--	--	--		1915	
		СП - 8%									
79	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
					--	--	--	--		952	
		СП - 8%									
80	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
					--	--	--	--		266	
		СП - 8%									
81	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
		СП - 8%									
82	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
					--	--	--	--		918	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8				
83	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-14 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
		СП - 8%									
84	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0000714	813201,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
		СП - 8%									
85	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
					--	--	--	--		424	
		СП - 8%									
86	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
		СП - 8%									
87	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
					--	--	--	--		1112	
		СП - 8%									
88	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850,00	--	43700	--	43700	--	47196
					--	--	--	--		3496	
		СП - 8%									
89	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
		СП - 8%									
90	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
					--	--	--	--		6862	
		СП - 8%									
91	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	31085,00	--	186510	--	186510	--	201431
					--	--	--	--		14921	
		СП - 8%									
92	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4355978	112269	3940442	133528	4833714
							116392	50516	186876	344208	
	Стоимость оборудования		Тенге				186876				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				186876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4833714				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 ВЫГРЕБ НА 50м3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет	м^3 грунта	923,64825	192,15	192,15	177479	177479	--	39569	234413
					--	59,50	--	54957		17365	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	16,45175	2150,05	--	35372	--	--	25468	65707
					2150,05	--	35372	--		4867	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/	м^3 грунта	940,1	63,39	63,39	59593	59593	--	12513	77878
					--	18,48	--	17373		5772	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА/	м^3 грунта	940,1	63,39	63,39	59593	59593	--	12513	77878
					--	18,48	--	17373		5772	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8				
5	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаватор "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмести...стью 0,4 м³ навымет /ВЪЕЗД/	м³ грунта	539	192,15	192,15	103569	103569	--	23091	136793
					--	59,50	--	32071		10133	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ВЪЕЗД/	м³ грунта	539	44,51	44,51	23991	23991	--	5040	31354
					--	12,98	--	6996		2323	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	м³ грунтовой подушки	25,7	687,70	685,50	17674	17617	2	3813	23206
					2,14	203,91	55	5240		1719	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	693,2	44,51	44,51	30854	30855	--	6481	40323
					--	12,98	--	8998		2988	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	693,2	230,73	111,79	159942	77493	--	83967	263423
					118,94	49,30	82449	34175		19514	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	693,2	109,82	94,98	76127	65840	970	18141	101810
					13,44	22,91	9317	15881		7542	
		НР - 72%; СП - 8%									
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	173,3	1110,92	--	192522	--	--	138616	357628
					1110,92	--	192522	--		26491	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	1101-0102-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³ /ЛИШНЕГО ГРУНТА/	м³ грунта	47,9	206,65	206,65	9899	9898	--	2207	13074
					--	63,99	--	3065		969	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	79,035	36,00	--	2845	--		--	3073
					--	--	--	--		228	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				949460	625928	972	371419	1426560
							319715	196129	--	105683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1426562				
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/	м³	2,38	25545,59	1646,46	60799	3918	52654	4584	70614
					1776,06	340,52	4227	810		5231	
		НР - 91%; СП - 8%									
15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20,W4,ССЦ/	м³	36,07	43996,39	4087,27	1586950	147428	1012402	439781	2188870
					11841,43	1556,86	427120	56156		162139	
		НР - 91%; СП - 8%									
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,83945	455717,00	--	382552	--	382552	--	413156
					--	--	--	--		30604	
		СП - 8%									
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06498	331233,00	--	21524	--	21524	--	23246
					--	--	--	--		1722	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-[illegible]0) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09135	376202,00	--	34366	--	34366	--	37115
					--	--	--	--		2749	
		СП - 8%									
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05779	349794,00	--	20215	--	20215	--	21832
					--	--	--	--		1617	
		СП - 8%									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,21	27145,97	1646,46	5701	346	4982	404	6594
					1776,06	340,52	373	72		488	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,56	1534,41	16,62	22341	242	13353	8235	33023
					600,68	7,51	8746	109		2446	
		НР - 93%; СП - 8%									
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	14,56	570,25	1,25	8303	18	382	7199	16743
					542,81	0,56	7903	8		1240	
		НР - 91%; СП - 8%									
23	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	63,12	2164,38	89,15	136616	5627	50197	68262	221269
					1279,97	71,87	80792	4536		16390	
		НР - 80%; СП - 8%									
24	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	63,12	570,25	1,25	35994	79	1653	31211	72582
					542,81	0,56	34262	35		5377	
		НР - 91%; СП - 8%									
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,18	1175,79	27,45	104857	2448	67429	32843	148717
					392,24	3,76	34980	335		11016	
		НР - 93%; СП - 8%									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,323	48558,08	7023,16	64242	9292	36447	18481	89341
					13985,40	1364,92	18503	1806		6618	
		НР - 91%; СП - 8%									
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0479	349794,00	--	16755	--	16755	--	18095
					--	--	--	--		1340	
		СП - 8%									
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02548	376202,00	--	9586	--	9586	--	10353
					--	--	--	--		767	
		СП - 8%									
29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00448	60573,86	2872,02	271	12	3	237	549
					57143,84	997,67	256	4		41	
		НР - 91%; СП - 8%									
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	376202,00	--	1685	--	1685	--	1820
					--	--	--	--		135	
		СП - 8%									
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	343688,90	1861,70	3712	20	--	3367	7646
					341827,20	796,91	3692	9		566	
		НР - 91%; СП - 8%									
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000402	376202,00	--	151	--	151	--	163
					--	--	--	--		12	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2516620	169430	1726336	614604	3381728
							620854	63880	--	250498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3381722				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-6-1 УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 [illegible] Разработка в отвал экскаваторами "Обратная ло[illegible]а" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	181,07475	192,15	192,15	34794	34794	--	7757	45955
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,50	--	10774		3404	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,22525	2150,05	--	6934	--	--	4993	12881
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	6934	--		954	
3	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	9,991	192,15	192,15	1920	1919	--	428	2536
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,50	--	594		188	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,309	2150,05	--	664	--	--	478	1234
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	664	--		91	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	87,36	44,51	44,51	3888	3888	--	817	5081
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	1134		377	
6	1101-0101-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет /подача грунта для подсыпки под полы/	м^3 грунта	1,12	245,08	245,08	274	274	--	61	362
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,89	--	85		27	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	88,48	230,73	111,79	20415	9891	--	10718	33623
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	10524	4362		2491	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	88,48	109,82	94,98	9717	8404	124	2316	12995
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	1189	2027		963	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	22,12	1110,92	--	24574	--	--	17693	45648
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	24574	--		3381	
10		**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**	Тенге				103180	59170	124	45261	160315
							43885	18976	--	11876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160317				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,77	25545,59	1646,46	19670	1268	17034	1483	22845
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	1368	262		1692	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	4,17	32043,24	2007,65	133620	8372	106390	18784	164597
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	18858	1784		12192	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04841	349794,00	--	16934	--	16934	--	18289
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04841	28235,60	1308,14	1367	63	19	1189	2761
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1285	22		205	
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04841	21325,66	1969,20	1032	96	1	888	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	[illegible]2	935	41		154	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ									
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,2	4267,42	10,09	39260	92	36347	2645	45258
		НР - 93%; СП - 8%			306,62	2,54	2821	23		3352	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25	1175,79	27,45	29395	686	18903	9207	41690
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	9806	94		3088	
		ВЫГРЕБ									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,82	25545,59	1646,46	46493	2997	40264	3505	53998
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	3232	620		4000	
18	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	24,16	42286,12	4087,27	1021633	98749	636795	294569	1421498
		НР - 91%; СП - 8%			11841,43	1556,86	286089	37614		105296	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06682	349794,00	--	23373	--	23373	--	25243
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06682	28235,60	1308,14	1887	87	26	1642	3811
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1774	30		282	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06682	21325,66	1969,20	1425	131	3	1226	2863
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	1291	56		212	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
22	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	10,22	1534,41	16,62	15682	170	9373	5781	23180
		НР - 93%; СП - 8%			600,68	7,51	6139	77		1717	
23	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	10,22	570,25	1,25	5828	13	267	5053	11752
		НР - 91%; СП - 8%			542,81	0,56	5548	6		871	
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,22	1039,97	57,20	10628	584	4671	5121	17009
		НР - 94%; СП - 8%			525,71	7,38	5373	75		1260	
25	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	30,66	392,96	29,60	12048	907	5702	5232	18662
		НР - 94%; СП - 8%			177,40	4,12	5439	126		1382	
26	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	44	2431,42	16,62	106982	731	37578	64173	184847
		НР - 93%; СП - 8%			1560,75	7,51	68673	330		13692	
27	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	44	570,25	1,25	25091	55	1152	21757	50596
		НР - 91%; СП - 8%			542,81	0,56	23884	25		3748	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44	1394,40	41,18	61354	1812	33655	24306	92512
		НР - 93%; СП - 8%			588,35	5,63	25887	248		6853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обм[illegible]ная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бу[illegible]ой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	132,495	1175,79	27,45	155786	3637	100179	48795	220948
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	51970	498		16367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1729488	120450	1088666	515356	2424433
							520372	41931	--	179588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2424432				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					32 935 371				
		Оборудование					186 878				
		Всего прямые затраты					32 748 493				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**					949 706				
		Итого					33 698 199				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%**					90 985				
		Итого					33 789 184				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					675 784				
		Итого					34 464 968				
		Оборудование					186 878				
		Итого					34 651 846				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**					37 593 985				
		Итого					37 593 985				
		Понижающий коэффициент К=0,95					35 714 286				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					4 285 714				
		Всего к оплате					40 000 000				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

Жаксылыков О.К.

м.п.

29.09.2023г

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

Турсынбеков К.А.

м.п.

Главный инженер **Байтуров Д.К.**

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

Жолдасов Н.Д.

м.п.