Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) договор № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №4

24.11.2023 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)												
93	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50**	$м^3$ кладки		495	39378,43	4212,14	19492323	2085010	12872593	4682467	26108775
		НР - 93%; СП - 8%				9161,05	1010,49	4534720	500193		1933985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	$м^2$ стен (без вычета проемов)		1344,48	-411,33	--	-553025	--	--	-514317	-1152730
		НР - 93%; СП - 8%				-411,33	--	-553025	--		-85388	
95	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка**	$м^3$ кладки		65,65	38798,51	4198,67	2547122	275642	1707245	586205	3383993
		НР - 93%; СП - 8%				8594,60	1006,74	564235	66092		250666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		1,178374	455717,00	--	537005	--	537005	--	579965
		СП - 8%				--	--	--	--		42960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-12,16)										
109	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство/В15	$м^3$		12,425	71423,90	6481,11	887442	80528	545887	251870	1230457
		НР - 91%; СП - 8%				21008,21	1267,89	261027	15754		91145	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2829911	376202,00	--	106462	--	106462	--	114979
		СП - 8%				--	--	--	--		8517	
111	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0444744	349794,00	--	15557	--	15557	--	16802
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
112	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,6354642	349794,00	--	222282	--	222282	--	240065
		СП - 8%				--	--	--	--		17783	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,9629297	27824,48	1648,06	26793	1587	370	23071	53853
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	24836	517		3989	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0068416	376202,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1046867	349794,00	--	36619	--	36619	--	39549
		СП - 8%				--	--	--	--		2930	
116	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1115282	28235,60	1308,14	3149	146	43	2740	6360
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	2960	51		471	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1,МС-2 (АС-12,22,28)										
117	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15	$м^3$		36,89444	44367,60	7661,81	1636918	282678	941325	427092	2229131
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	412915	56416		165121	
118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,5170068	329247,00	--	828717	--	828717	--	895014
		СП - 8%				--	--	--	--		66297	
119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1389257	349794,00	--	48595	--	48595	--	52483
		СП - 8%				--	--	--	--		3888	
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,6559325	27824,48	1648,06	73900	4377	1020	63635	148537
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	68503	1425		11003	
121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,8851939	349794,00	--	309636	--	309636	--	334407

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		24771	
122	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,0241196	28235,60	1308,14	28917	1340	393	25162	58406
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	27184	467		4326	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2791152	376202,00	--	105004	--	105004	--	113404
		СП - 8%				--	--	--	--		8400	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К-1(20шт) (АС-12,28)										
124	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство/ В15	$м^3$		15	44367,60	7661,81	665514	114927	382710	173641	906287
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	167877	22937		67132	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,4752	376202,00	--	178771	--	178771	--	193073
		СП - 8%				--	--	--	--		14302	
126	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,772	329247,00	--	912673	--	912673	--	985687
		СП - 8%				--	--	--	--		73014	
127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,2472	27824,48	1648,06	90352	5352	1247	77801	181605
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	83753	1743		13452	
128	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(АС-29)	т		0,41064	1076926,90	1861,70	442229	764	400347	37715	518340
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	41118	327		38396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		75,80736	783,00	--	59357	--	59357	--	64106
		СП - 8%				--	--	--	--		4749	
		РАМЫ РМ-1(2шт) (АС-12,30-33)										
130	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		10,52	45359,26	7661,81	477179	80602	278839	121780	646876
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	117738	16086		47917	
131	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		14,34	77343,28	9289,27	1109103	133208	644742	325014	1548846
		НР - 91%; СП - 8%				23092,99	1813,41	331153	26004		114729	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,04196	376202,00	--	391987	--	391987	--	423346
		СП - 8%				--	--	--	--		31359	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0448	376202,00	--	16854	--	16854	--	18202

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
134	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,41184	329247,00	--	794091	--	794091	--	857618
		СП - 8%				--	--	--	--		63527	
135	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,9532	329247,00	--	313838	--	313838	--	338945
		СП - 8%				--	--	--	--		25107	
136	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т		4,4518	22803,22	1184,50	101515	5273	1709	87764	204421
		НР - 91%; СП - 8%				21234,72	429,31	94533	1911		15142	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	1т		0,09888	1318622,90	1861,70	130385	184	96401	30830	174112
		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	33800	79		12897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-2**	т		0,14816	369403,86	2872,02	54731	426	45839	7839	67576
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	8466	148		5006	
139	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т		0,24704	144002,00	--	35574	--	35574	--	38420
		СП - 8%				--	--	--	--		2846	
		РАМЫ РМ-2(6шт) (АС-12,30-35)										
140	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/СТОЙКА РАМЫ В20**	$м^3$		12,6	45359,26	7661,81	571527	96539	333971	145858	774776
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	141017	19267		57391	
141	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20**	$м^3$		22,26	77343,28	9289,27	1721661	206780	1000831	504519	2404274
		НР - 91%; СП - 8%				23092,99	1813,41	514050	40367		178094	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,38528	376202,00	--	521145	--	521145	--	562837
		СП - 8%				--	--	--	--		41692	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,10752	376202,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%				--	--	--	--		3236	
144	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		3,80256	329247,00	--	1251981	--	1251981	--	1352140
		СП - 8%				--	--	--	--		100159	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,14384	329247,00	--	376606	--	376606	--	406734
		СП - 8%				--	--	--	--		30128	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		6,4392	22803,22	1184,50	146834	7627	2472	126944	295680
		НР - 91%; СП - 8%				21234,72	429,31	136735	2764		21902	
147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т		0,23904	1318622,90	1861,70	315204	445	233049	74530	420912
		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	81710	190		31179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-2	т		0,44448	369403,86	2872,02	164193	1276	137518	23517	202727
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	25399	443		15017	
149	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,68352	144002,00	--	98428	--	98428	--	106302
		СП - 8%				--	--	--	--		7874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					37338171	3384711	26832756	7285677	48193757
								7120704	773181	--	3569910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48193758				
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (АС-60-77)										
290	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т		0,694863	966902,00	--	671864	--	671864	--	725613
		СП - 8%				--	--	--	--		53749	
291	222-525-0402 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т		0,652581	962541,00	--	628136	--	628136	--	678387
		СП - 8%				--	--	--	--		50251	
293	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		5,960616	965674,00	--	5756012	--	5756012	--	6216493
		СП - 8%				--	--	--	--		460481	
294	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		3,682664	973520,00	--	3585147	--	3585147	--	3871959
		СП - 8%				--	--	--	--		286812	
296	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		3,978794	965674,00	--	3842218	--	3842218	--	4149595
		СП - 8%				--	--	--	--		307377	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		1,826046	973520,00	--	1777692	--	1777692	--	1919907
		СП - 8%				--	--	--	--		142215	
299	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		7,4904226	973588,00	--	7292586	--	7292586	--	7875993
		СП - 8%				--	--	--	--		583407	
300	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		2,3494374	973520,00	--	2287224	--	2287224	--	2470202
		СП - 8%				--	--	--	--		182978	
302	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		25,89176	965674,00	--	25002999	--	25002999	--	27003239
		СП - 8%				--	--	--	--		2000240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					50843878	--	50843878	--	54911388
								--	--	--	4067510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					54911388				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭПЛЭП-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

1	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	21086,79	12754,35	21087	12754	2306	9501	33036
		НР - 80%; СП - 8%				6027,44	5849,38	6027	5849		2447	
2	1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	76371,19	23344,55	76371	23345	35162	21190	105366
		НР - 80%; СП - 8%				17863,59	8623,80	17864	8624		7805	
3	515-102-0417 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	2282510,00	--	2282510	--		--	2282510
						--	--	--	--	2282510	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.		1	3114661,00	--	3114661	--		--	3114661
						--	--	--	--	3114661	--	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ										
5	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		22	4760,01	214,45	104720	4718	72259	20977	135752
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	63,25	27743	1392		10056	
6	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		86	975,49	31,48	83892	2707	59495	16233	108135
		НР - 72%; СП - 8%				252,21	9,94	21690	855		8010	
7	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,1075	490233,00	--	52700	--	52700	--	56916
		СП - 8%				--	--	--	--		4216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5735941	43524	221922	67901	5836376
								73324	16720	5397171	32534	
	Стоимость оборудования		Тенге					5397171				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					5397171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5836376				
		РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ										
14	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта		119,2615	185,20	185,20	22087	22087	--	6169	30516
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,85	--	8569		2260	
15	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		3,6885	1791,71	--	6609	--	--	4758	12277
		НР - 72%; СП - 8%				1791,71	--	6609	--		909	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		16,936	1110,92	--	18815	--	--	13546	34950
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	18815	--		2589	
17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		67,744	44,51	44,51	3015	3015	--	633	3940
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	879		292	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		428	316,94	205,33	135650	87881	--	62997	214539
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	92,82	47769	39727		15892	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		423,5	96,04	58,84	40673	24919	--	19456	64940
		НР - 72%; СП - 8%				37,20	26,60	15754	11265		4811	
20	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		419	455,88	194,61	191014	81542	23736	82174	295043
		НР - 72%; СП - 8%				204,62	67,77	85736	28396		21855	
21	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		290	492,58	212,71	142848	61686	16428	62362	221627
		НР - 72%; СП - 8%				223,22	75,45	64734	21881		16417	
22	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		95,5	557,52	277,65	53243	26516	5409	22431	81728
		НР - 72%; СП - 8%				223,22	103,00	21318	9837		6054	
23	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4	802,96	411,48	3212	1646	227	1401	4983
		НР - 72%; СП - 8%				334,83	151,79	1339	607		369	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		35	427,47	184,15	14961	6445	2005	6309	22972
		НР - 72%; СП - 8%				186,02	64,34	6511	2252		1702	
25	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		22	598,49	262,16	13167	5767	1261	5871	20561
		НР - 72%; СП - 8%				279,03	91,64	6139	2016		1523	
26	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		8	788,11	377,38	6305	3019	459	2817	9851
		НР - 72%; СП - 8%				353,43	135,57	2827	1085		730	
27	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		42	590,94	225,35	24819	9464	3636	10748	38412
		НР - 72%; СП - 8%				279,03	76,39	11719	3208		2846	
28	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		10	708,22	286,83	7082	2869	865	3119	11017
		НР - 72%; СП - 8%				334,83	98,38	3348	984		816	
29	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		3	846,78	354,85	2540	1064	248	1148	3984
		НР - 72%; СП - 8%				409,24	122,42	1228	367		295	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		4	1201,20	541,85	4805	2167	331	2209	7575
		НР - 72%; СП - 8%				576,66	190,26	2307	761		561	
31	243-113-0924 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1	км		0,00816	10884455,00	--	88817	--	88817	--	95922
		СП - 8%				--	--	--	--		7105	
32	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км		0,11526	4530254,00	--	522157	--	522157	--	563930
		СП - 8%				--	--	--	--		41773	
33	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км		0,3468	3426120,00	--	1188178	--	1188178	--	1283232
		СП - 8%				--	--	--	--		95054	
34	243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км		0,07344	1024564,00	--	75244	--	75244	--	81264
		СП - 8%				--	--	--	--		6020	
35	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км		0,40086	644272,00	--	258263	--	258263	--	278924
		СП - 8%				--	--	--	--		20661	
36	243-113-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,05304	406032,00	--	21536	--	21536	--	23259
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
37	243-211-1104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км		0,00816	965505,00	--	7879	--	7879	--	8509
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,047	213826,72	--	10050	--	402	7332	18773
		НР - 76%; СП - 8%				205266,88	--	9648	--		1391	
39	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		47	1335,00	--	62745	--	62745	--	67765
		СП - 8%				--	--	--	--		5020	
40	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		12	609,97	54,33	7320	652	1047	4195	12436

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				468,38	17,17	5621	206		921	
41	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		6	799,92	82,01	4800	492	525	2849	8261
		НР - 72%; СП - 8%				630,51	28,91	3783	173		612	
42	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м		12,24	585,00	--	7160	--	7160	--	7733
		СП - 8%				--	--	--	--		573	
43	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м		6,12	1413,00	--	8648	--	8648	--	9340
		СП - 8%				--	--	--	--		692	
44	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		6	2111,19	106,46	12667	639	867	8231	22570
		НР - 72%; СП - 8%				1860,18	45,18	11161	271		1672	
45	243-903-1502 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.		6	13658,00	--	81948	--	81948	--	88504
		СП - 8%				--	--	--	--		6556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3048257	341870	2380021	330755	3649337
								326366	132484	--	270324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3649336				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ.

1	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта		19,1187	185,20	185,20	3541	3541	--	989	4892
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,85	--	1374		362	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта		5,913	2150,05	--	12713	--	--	9154	23616
		НР - 72%; СП - 8%				2150,05	--	12713	--		1749	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта		10,512	44,51	44,51	468	467	--	98	612

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	136		45	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2,628	1110,92	--	2919	--	--	2102	5423
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	2919	--		402	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		109,5	316,94	205,33	34705	22484	--	16117	54888
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	92,82	12221	10164		4066	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		109,5	295,79	184,18	32389	20167	--	14961	51138
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	78,15	12221	8557		3788	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,465972	58249,00	--	27142	--	27142	--	29313
		СП - 8%				--	--	--	--		2171	
8	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		109,5	904,60	494,52	99054	54150	6203	42609	152996
		НР - 72%; СП - 8%				353,43	187,02	38701	20479		11333	
10	243-101-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км		0,12376	3795212,00	--	469695	--	469695	--	507271
		СП - 8%				--	--	--	--		37576	
11	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		3	799,92	82,01	2400	246	262	1424	4130
		НР - 72%; СП - 8%				630,51	28,91	1892	87		306	
12	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м		3,06	1413,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					689350	101055	507626	87454	838949
								80667	40797	--	62144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					838948				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ	$м^3$ грунта		2168	51,44	51,44	111522	111522	--	23046	145343

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	32000		10775	
2	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³ уплотненного грунта**		**1633**	**143,22**	**143,22**	**233878**	**233878**	**--**	**48729**	**305207**
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,45	--	67688		22601	
3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ**	**м³ уплотненного грунта**		**1633**	**109,82**	**94,98**	**179336**	**155102**	**2286**	**42736**	**239839**
		НР - 72%; СП - 8%				13,44	22,91	21948	37412		17767	
4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУТА**	**м³ грунта**		**3000**	**51,44**	**51,44**	**154320**	**154320**	**--**	**31890**	**201120**
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	44280		14910	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ**	**м³ грунта**		**1180**	**29,74**	**29,74**	**35093**	**35093**	**--**	**7245**	**45725**
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,53	--	10065		3387	
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПЛОЩАДКИ,АРЫЧНОЙ СЕТИ**	**м³ грунта**		**1660**	**51,44**	**51,44**	**85390**	**85391**	**--**	**17646**	**111286**
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	24502		8250	
7	1101-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³/ЛИШНЕГО ГРУНТА**	**м³ грунта**		**4217,5**	**240,72**	**225,83**	**1015237**	**952438**	**--**	**254906**	**1371742**
		НР - 72%; СП - 8%				14,89	69,05	62799	291218		101600	
8	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**69588,75**	**36,00**	--	**2505195**	--		--	**2705611**
		СП - 8%				--	--	--	--		200416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**4319971**	**1727744**	**2286**	**426198**	**5125873**
								84747	507165	--	379706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					5125875				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**118 555 681**				
		Оборудование						**5 397 171**				
		Всего прямые затраты						113 158 510				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						3 281 597				
		Итого						116 440 107				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%						314 388				
		Итого						116 754 495				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%						2 335 090				
		Итого						119 089 585				
		Оборудование						5 397 171				
		Итого						124 486 756				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057						135 056 391				
		Итого						135 056 391				
		Понижающий коэффициент К=0,95						128 303 571				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						15 396 429				
		Всего к оплате						143 700 000				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Жаксылыков О.К.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ Турсынбеков К.А.

М.П.

Главный инженер_____ Байтуров Д.К.

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Жолдасов Н.Д.

М.П.