Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор: № 30 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 238 988,90	2 507 667,57	2 238 988,90	2 507 667,57	2 238 988,90	2 507 667,57
	Всего к оплате подрядчику	**2 238 988,90**	**2 507 667,57**	**2 238 988,90**	**2 507 667,57**	**2 238 988,90**	**2 507 667,57**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.Қ.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**
Стройка: **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**364841**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-10кВ**				**364841**
	Раздел 2.	**Опора анкерная АМБ10-1.2с -1шт**				**364841**
1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
18	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
34	**Е11-330208-0104 1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
		РЛНД				

1	2	3	4	5	6	7
46	**Е11-330208-0104** **1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
		Опора угловая анкерная УПоБ10-1.2с -1шт				
58	**Е11-330202-0103** **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
		Опора промежуточная ПоБ10-1.2с-1шт				
72	**Е11-330202-0103** **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
82	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**457789**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**124999**
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0122** **6101-0102-0122** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4**	**м^3**	**64,6602**	**471**	**30455**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,9998**	**8 328**	**16654**
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	**м^3**	**10,380375**	**3 623**	**37608**
4	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	**м^3**	**52,9159**	**88**	**4657**

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	52,9159	575	30427
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	3,363725	126	424
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	$м^3$	3,363725	108	363
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,4	11 027	4411
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**332790**
		Земляные работы				
43	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 4**	$м^3$	182,341764	471	85883
44	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	5,639436	8 328	46965
45	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	$м^3$	27,7607344	3 623	100577
46	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	$м^3$	121,095575	88	10656
47	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	121,095575	575	69630
48	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	39,1248906	126	4930
49	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	$м^3$	39,1248906	108	4225
50	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,9	11 027	9924

1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**375953**
		Раздел 1. Земляные работы				**135202**
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**50,1975**	**411**	**20631**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,5525**	**8 328**	**12929**
3	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**48,3**	**88**	**4250**
4	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**6,9**	**3 299**	**22763**
5	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**48,3**	**575**	**27772**
6	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**3,45**	**11 027**	**38043**
7	**У6101-0102-0208** **6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 /вывоз лишнего грунта/**	**м^3**	**4,65**	**478**	**2223**
8	**С3412-101-0110** **412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**81,375**	**81**	**6591**
		Раздел 2. Газопровод				**240751**
9	**У6121-0105-0102** **6121-0105-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**0,069**	**1 131 885**	**78100**
11	**У6121-0601-0102** **6121-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм**	**шт.**	**1**	**20 247**	**20247**
12	**У6121-0401-0201** **6121-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**1**	**4 189**	**4189**

1	2	3	4	5	6	7
14	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	69	21	1449
16	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	72	1 027	73944
		Установка крана Д63 с телескопическим штоком под люк /ГСН-19,20/ -1ШТ				
18	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	$м^3$	0,135	43 215	5834
22	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	шт.	1	8 817	8817
24	У6121-0402-0102 6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	шт.	1	8 723	8723
27	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	2	4 189	8378
29	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,02	51 058	1021
30	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,125	9 265	1158
32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,62	11 027	28891

Выгреб 4м3

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**641492**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**641492**
1	У6101-0101-0101 6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	389,97686	384	149751
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	12,06114	6 380	76950

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	336,9402	76	25607
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	37,4378	3 299	123507
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	374,378	575	215267
6	У6101-0101-0201 6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1 /вывоз лишнего грунта/	$м^3$	27,66	405	11202
7	С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	484,05	81	39208

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 840 075**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**1 840 075**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	92 004
Итого	Тенге			**1 932 078**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	96 604
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	96 604
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 125 286**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 284 683
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 284 683**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге	**0,9799999854**		**2 238 989**
НДС (12%)	Тенге		12%	268 679
Всего	**Тенге**			**2 507 667,57**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Директор _____ **Рахымжан С.Қ.**