Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка

Договор: № 38 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 494 263,35	2 793 574,95	2 494 263,35	2 793 574,95	2 494 263,35	2 793 574,95
	Всего к оплате подрядчику	**2 494 263,35**	**2 793 574,95**	**2 494 263,35**	**2 793 574,95**	**2 494 263,35**	**2 793 574,95**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.Қ.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**
Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 465 175**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**1 465 175**
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**3,9042888**	**449**	**1 753**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1207512**	**6 911**	**835**
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,3**	**3 604**	**11 893**
4	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,32**	**31 199**	**9 984**
5	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**2,11**	**50 588**	**106 741**
7	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,97**	**3 604**	**3 496**
8	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**0,97**	**17 742**	**17 210**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 085	15 523
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	126 847	507 388
12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	3	170 177	510 531
13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	136 856	136 856
		КТПН				
14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 552	36 552
15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	106 413	106 413

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**400 875**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**264 151**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	73,73455	375	27 650
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,28045	6 911	15 760
3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	16,8204	336	5 652
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,2996	6 911	2 071

1	2	3	4	5	6	7
5	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,61	16 831	111 253
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,83	3 281	65 062
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	59,1030197	50	2 955
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	59,1030197	571	33 748
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**136 724**
		Земляные работы				
57	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	38,48475	375	14 432
58	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,19025	6 911	8 226
59	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	7,2950625	336	2 451
60	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,1299375	6 911	898
61	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,45	16 831	58 067
62	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10,35	3 281	33 958
63	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	30,1001438	50	1 505
64	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30,1001438	571	17 187

Выгреб на 10м3

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**164 629**
Раздел 1.	**Земляные работы**	**164 629**

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	438	62 924
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,55885	8 293	21 221
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	29,2	1 209	35 303
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,42	87	2 647
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,38	3 604	12 182
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	30,42	571	17 370
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	83,22	156	12 982

Наружные сети газоснабжения

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 154 201

Раздел 1. Землянные работы 17 804

1	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,7248	534	1 989
2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,1152	13 355	1 538
3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	0,64	6 911	4 423
4	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,32	16 831	5 386

1	2	3	4	5	6	7
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкии грунт/	$м^3$ грунта	0,64	3 604	2 307
6	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,4735	60	148
7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0765	3 604	276
8	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,55	681	1 737
	Раздел 2.	**Среднее давление/Подземный /**				**136 397**
		Подземный газопровод				
9	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 239 588	4 958
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 /8353.09/ - 1шт				
11	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,199	42 889	8 535
15	У6302-0701-0101 6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	8 740	8 740
17	У6301-0402-0201 6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 443	6 443
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,125	31 761	3 970
22	Е11-60701-202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	$м^3$	0,02	55 710	1 114
23	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка песком	$м^3$ грунта	2,62	3 281	8 596
25	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 178	4 178
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63 - 1шт /8.353.05СБ/				
27	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 692 765	1 346

1	2	3	4	5	6	7
29	У6301-0202-0137 6301-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**	**646 230**	**323**
30	У6301-0103-0105 6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,00058**	**2 997 596**	**1 739**
32	У6301-0201-0103 6301-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**2 648 968**	**2 649**
33	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00863**	**221 741**	**1 914**
35	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00115**	**1 239 588**	**1 426**
37	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**4 178**	**12 534**
43	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**$м^3$**	**0,05**	**31 924**	**1 596**
44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00314**	**221 741**	**696**
		Прокладка сигнальной ленты				
46	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	**км кабеля**	**0,004**	**74 486**	**298**
		Контрольная трубка d=32x2 на футляре 2 шт				
48	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство**	**шт.**	**2**	**21 392**	**42 784**
		Ковер - 2 шт				
50	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали ковра весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,01334**	**289 846**	**3 867**
54	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/**	**$м^3$**	**0,028**	**48 699**	**1 364**
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА ГСН-13				

1	2	3	4	5	6	7
55	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**$м^3$**	**0,057**	**53 338**	**3 040**
56	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1**	**3 453**	**3 453**
		Ведомость объемов работ (подземный)				
58	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,004**	**2 135 649**	**8 543**
59	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 291**	**2 291**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 184 880**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 184 880**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	128 908
Итого	Тенге			**2 313 788**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	115 689
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	115 689
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 545 167**
Итого на 2024 г., , К - 1,00	Тенге		1,00	2 545 167
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 545 167**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999987260943**		**2 494 263**
НДС (12%)	Тенге		12%	299 312
Всего	**Тенге**			**2 793 574,95**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Директор _____ **Рахымжан С.Қ.**