Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Қаратау ЛТД "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №28/1 от 06.02.2024 г, к договору № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за март 2024 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)												
1	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича.Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	$м^3$ кладки		123,5	39378,43	4212,14	4863236	520200	3211646	1168252	6514007
		НР - 93%; СП - 8%				9161,05	1010,49	1131390	124796		482519	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ).Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)		336,12	-411,33	--	-138256	--	--	-128579	-288182
		НР - 93%; СП - 8%				-411,33	--	-138256	--		-21347	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м,КИРПИЧ М100,Р-Р М50.Кладка	$м^3$ кладки		15,05	38798,51	4198,67	583918	63190	391379	134385	775767
		НР - 93%; СП - 8%				8594,60	1006,74	129349	15151		57464	
4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,288626	455717,00	--	131532	--	131532	--	142055
		СП - 8%				--	--	--	--		10523	
		ПЕРЕГОРОДКИ (АС-22)										
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов),КИРПИЧ М100,Р-Р М50		966,4	6509,40	386,49	6290684	373504	3195566	2612633	9615583
		НР - 93%; СП - 8%				2816,24	90,72	2721614	87672		712266	
6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,362212	455717,00	--	165066	--	165066	--	178271
		СП - 8%				--	--	--	--		13205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ПЕРЕКРЫТ[illegible]АС-44-1)14										
7	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/МС-3 В15	$м^3$		6,56	44367,60	7661,81	291051	50261	167372	75939	396349
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	73418	10031		29359	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06314	376202,00	--	23753	--	23753	--	25653
		СП - 8%				--	--	--	--		1900	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,72816	349794,00	--	254706	--	254706	--	275082
		СП - 8%				--	--	--	--		20376	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,7913	28235,60	1308,14	22343	1035	304	19442	45128
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	21004	361		3343	
11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ИМ-1	т стальных элементов		0,49165	1136842,69	9804,44	558929	4820	511622	51257	659001
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	42487	951		48815	
12	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		1,27	21021,00	--	26697	--	26697	--	28833
		СП - 8%				--	--	--	--		2136	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-9)										
13	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Здания кирпичные и крупноблочные.Устройство деформационных вертикальных швов	м шва		120	1102,37	3,74	132284	449	24340	127084	280117
		НР - 118%; СП - 8%				895,79	1,69	107495	203		20749	
14	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$		3,15	9417,00	--	29664	--	29664	--	32037
		СП - 8%				--	--	--	--		2373	
15	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,41445	621783,00	--	257698	--	257698	--	278314
		СП - 8%				--	--	--	--		20616	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-12,16)										
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство/В15	$м^3$		5,075	71423,90	6481,11	362476	32892	222967	102877	502581
		НР - 91%; СП - 8%				21008,21	1267,89	106617	6435		37228	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1155879	376202,00	--	43484	--	43484	--	46963
		СП - 8%				--	--	--	--		3479	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0181656	349794,00	--	6354	--	6354	--	6862
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2595558	349794,00	--	90791	--	90791	--	98054
		СП - 8%				--	--	--	--		7263	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3933093	27824,48	1648,06	10944	648	152	9423	21997
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	10144	211		1629	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0027944	376202,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0427593	349794,00	--	14957	--	14957	--	16154
		СП - 8%				--	--	--	--		1197	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0455538	28235,60	1308,14	1286	60	17	1119	2598
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	1209	21		192	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1,МС-2 (АС-12,22,28)										
24	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство/В15	$м^3$		15,06956	44367,60	7661,81	668600	115460	384484	174446	910490
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	168656	23043		67444	
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,0280732	329247,00	--	338490	--	338490	--	365569
		СП - 8%				--	--	--	--		27079	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0567443	349794,00	--	19849	--	19849	--	21437
		СП - 8%				--	--	--	--		1588	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,0848175	27824,48	1648,06	30184	1788	416	25992	60670
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	27980	582		4494	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,3615581	349794,00	--	126471	--	126471	--	136589
		СП - 8%				--	--	--	--		10118	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4183024	28235,60	1308,14	11811	547	161	10278	23856
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	11103	191		1767	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1140048	376202,00	--	42889	--	42889	--	46320
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К-1(20шт)(АС-12,28)										
31	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м.Устройство/ В15	$м^3$		10	44367,60	7661,81	443676	76618	255140	115761	604191
		НР - 91%; СП - 8%				11191,80	1529,13	111918	15291		44755	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,3168	376202,00	--	119181	--	119181	--	128715
		СП - 8%				--	--	--	--		9534	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,848	329247,00	--	608448	--	608448	--	657124
		СП - 8%				--	--	--	--		48676	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,1648	27824,48	1648,06	60234	3568	831	51867	121070

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	5[illegible]	55835	1162		8968	
35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка(АС-29)	т		0,27376	1076926,90	1861,70	294820	509	266899	25143	345560
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	27412	218		25597	
36	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		50,53824	783,00	--	39571	--	39571	--	42737
		СП - 8%				--	--	--	--		3166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16828872	1245549	10973948	4577319	23118687
								4609375	286319	--	1712494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					23118685				
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ 1 и 2 этажей (АС-46-47)												
37	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		28	3993,14	1863,26	111808	52171	29406	48084	172683
		НР - 118%; СП - 8%				1079,67	375,65	30231	10518		12791	
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		129	10533,37	1907,64	1358805	246085	502506	784695	2314980
		НР - 118%; СП - 8%				4730,34	424,67	610214	54782		171480	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2		470,01	9419,00	--	4427024	--	4427024	--	4781186
		СП - 8%				--	--	--	--		354162	
40	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2		477,97	8484,00	--	4055097	--	4055097	--	4379505
		СП - 8%				--	--	--	--		324408	
41	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		705,76	572,28	4,15	403892	2929	5935	467700	941321
		НР - 118%; СП - 8%				559,72	1,88	395028	1327		69729	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-47)										
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство/В 15	м^3		18,08	47647,62	7023,16	861469	126979	481634	252556	1203147
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	252856	24678		89122	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,19758	376202,00	--	74330	--	74330	--	80276
		СП - 8%				--	--	--	--		5946	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,960052	349794,00	--	335820	--	335820	--	362686
		СП - 8%				--	--	--	--		26866	
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,157632	27824,48	1648,06	32211	1908	445	27736	64743
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	29858	621		4796	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00424	376202,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03552	376202,00	--	13363	--	13363	--	14432
		СП - 8%				--	--	--	--		1069	
48	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т		0,0775	60573,86	2872,02	4694	222	43	4100	9498

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	9[illegible]	4429	77		704	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0775	349794,00	--	27109	--	27109	--	29278
		СП - 8%				--	--	--	--		2169	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(2шт)(АС-56)										
50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		2,28	80562,82	4268,38	183683	9732	108136	61553	264855
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	65815	1826		19619	
51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,05628	455717,00	--	25648	--	25648	--	27700
		СП - 8%				--	--	--	--		2052	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,3437568	329247,00	--	113181	--	113181	--	122235
		СП - 8%				--	--	--	--		9054	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,010744	329247,00	--	3537	--	3537	--	3820
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,048914	376202,00	--	18402	--	18402	--	19874
		СП - 8%				--	--	--	--		1472	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0012	376202,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4034148	27824,48	1648,06	11225	664	156	9666	22562
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	10405	216		1671	
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		1,3	20730,54	2628,87	26950	3417	18898	5028	34536
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	4635	830		2558	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2(2шт)(АС-54)										
58	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		3,52	80562,82	4268,38	283581	15024	166948	95030	408900
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	101609	2819		30289	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,12728	455717,00	--	58004	--	58004	--	62644
		СП - 8%				--	--	--	--		4640	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,543552	329247,00	--	178963	--	178963	--	193280
		СП - 8%				--	--	--	--		14317	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,022752	329247,00	--	7491	--	7491	--	8090
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,07854	376202,00	--	29547	--	29547	--	31911
		СП - 8%				--	--	--	--		2364	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А[illegible] СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0018	376202,00	--	677	--	677	--	731
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,644844	27824,48	1648,06	17942	1063	247	15450	36064
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	16632	346		2671	
65	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		1,8	20730,54	2628,87	37315	4731	26166	6962	47819
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	6418	1149		3542	
66	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-3(1шт)(АС-56)**										
		Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		1,02	80562,82	4268,38	82174	4354	48376	27537	118488
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	29444	817		8777	
67	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01872	455717,00	--	8531	--	8531	--	9213
		СП - 8%				--	--	--	--		682	
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,167104	329247,00	--	55018	--	55018	--	59419
		СП - 8%				--	--	--	--		4401	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,00632	329247,00	--	2081	--	2081	--	2247
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02403	376202,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0006	376202,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,197454	27824,48	1648,06	5494	325	76	4731	11043
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	5093	106		818	
73	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		0,46	20730,54	2628,87	9536	1210	6686	1779	12220
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	1640	294		905	
74	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-4(2шт)(АС-57)**										
		Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		2,04	80562,82	4268,38	164348	8708	96753	55074	236976
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	58887	1634		17554	
75	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,03744	455717,00	--	17062	--	17062	--	18427
		СП - 8%				--	--	--	--		1365	
76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,334208	329247,00	--	110037	--	110037	--	118840
		СП - 8%				--	--	--	--		8803	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,01264	329247,00	--	4162	--	4162	--	4495
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04806	376202,00	--	18080	--	18080	--	19526
		СП - 8%				--	--	--	--		1446	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0012	376202,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,394908	27824,48	1648,06	10988	651	151	9462	22086
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	10186	212		1636	
81	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		0,92	20730,54	2628,87	19072	2419	13373	3558	24441
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	3280	588		1810	
82	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-5(1шт)(АС-55)**										
		Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		2,11	80562,82	4268,38	169988	9006	100074	56964	245108
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	60908	1690		18156	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1,Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,07118	455717,00	--	32438	--	32438	--	35033
		СП - 8%				--	--	--	--		2595	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,33376	329247,00	--	109889	--	109889	--	118680
		СП - 8%				--	--	--	--		8791	
85	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,01896	329247,00	--	6243	--	6243	--	6742
		СП - 8%				--	--	--	--		499	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04885	376202,00	--	18377	--	18377	--	19847
		СП - 8%				--	--	--	--		1470	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0012	376202,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,40157	27824,48	1648,06	11173	661	155	9621	22458
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	10357	215		1664	
89	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя		0,9	20730,54	2628,87	18657	2366	13082	3481	23909
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	3209	575		1771	
90	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-6(1шт)(АС-51)**										
		Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$		1,39	80562,82	4268,38	111982	5933	65925	37526	161469
		НР - 91%; СП - 8%				28866,24	800,94	40124	1113		11961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05396	455717,00	--	24590	--	24590	--	26557
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17284	329247,00	--	56907	--	56907	--	61460
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01106	329247,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02686	376202,00	--	10105	--	10105	--	10913
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	376202,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21076	27824,48	1648,06	5864	347	81	5050	11787
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	5436	113		873	
97	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,72	20730,54	2628,87	14926	1893	10466	2785	19128
		НР - 92%; СП - 8%			3565,28	638,60	2567	460		1417	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-7(1шт)(АС-58)									
98	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	$м^3$	6,03	80562,82	4268,38	485794	25739	285992	162793	700474
		НР - 91%; СП - 8%			28866,24	800,94	174063	4830		51887	
99	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,4765	455717,00	--	1128583	--	1128583	--	1218870
		СП - 8%			--	--	--	--		90287	
100	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,942276	329247,00	--	310242	--	310242	--	335061
		СП - 8%			--	--	--	--		24819	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52456	376202,00	--	197341	--	197341	--	213128
		СП - 8%			--	--	--	--		15787	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	376202,00	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,477896	27824,48	1648,06	41122	2436	567	35410	82654
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	38119	793		6122	
104	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	3,5	20730,54	2628,87	72557	9201	50878	13536	92981
		НР - 92%; СП - 8%			3565,28	638,60	12478	2235		6887	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП-1,ОП-2,ОП-3 (АС-26)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство/В15	$м^3$	33,5	47647,62	7023,16	1596195	235276	892408	467954	2229281
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	468511	45725		165132	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,340686	376202,00	--	128167	--	128167	--	138420
		СП - 8%			--	--	--	--		10253	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37539	376202,00	--	141222	--	141222	--	152520
		СП - 8%			--	--	--	--		11298	
108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8281744	349794,00	--	289690	--	289690	--	312865
		СП - 8%			--	--	--	--		23175	
109	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9172848	329247,00	--	302013	--	302013	--	326174
		СП - 8%			--	--	--	--		24161	
110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,4615352	27824,48	1648,06	68491	4057	945	58977	137665
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	63489	1321		10197	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ -32 шт.(АС-26)									
111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,1754976	81640,05	3656,42	14328	642	826	8956	25146
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	12860	119		1863	
112	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1754976	977889,00	--	171617	--	171617	--	185346
		СП - 8%			--	--	--	--		13729	
113	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные.Устройство каркаса изоляции из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	14,08	199,38	23,27	2807	328	--	1997	5188
		НР - 76%; СП - 8%			176,11	10,52	2480	148		384	
114	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	14,784	2261,00	--	33427	--	33427	--	36101
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
115	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,0894304	1199,99	1,47	6107	8	730	4298	11238
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	5369	4		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18806628	780485	15489514	2750049	23281209
							2536630	162181	--	1724529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23281206				
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-13)											
		ПОЛЫ -1ЭТАЖ									
		УЗЕЛ 382 - 242,27м²									
116	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	242,27	234,97	46,46	56926	11256	21099	26788	90410
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	24571	3927		6696	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм	$м^3$ подстилающего слоя		19,3816	28530,66	12,73	552970	247	452366	94335	699090
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	100357	--		51784	
		УЗЕЛ 400 - 89										
118	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения		89	234,97	46,46	20912	4135	7751	9841	33213
		НР - 94%; СП - 8%				101,42	16,21	9026	1443		2460	
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм	$м^3$ подстилающего слоя		7,12	28530,66	12,73	203138	91	166180	34655	256816
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	36867	--		19023	
		УЗЕЛ 112 - 122,67$м^2$										
120	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения		122,67	234,97	46,46	28824	5699	10684	13564	45778
		НР - 94%; СП - 8%				101,42	16,21	12441	1988		3391	
121	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.80мм	$м^3$ подстилающего слоя		9,8136	9201,18	2528,59	90297	24815	22443	49803	151308
		НР - 94%; СП - 8%				4385,69	1013,17	43039	9943		11208	
		УЗЕЛ 740 - 114,25$м^2$										
122	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения		114,25	234,97	46,46	26845	5308	9950	12633	42635
		НР - 94%; СП - 8%				101,42	16,21	11587	1852		3158	
123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм	$м^3$ подстилающего слоя		9,14	28530,66	12,73	260770	116	213328	44487	329677
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	47326	--		24421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1240682	51667	903801	286106	1648927
								285214	19153	--	122141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1648929				
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ (АС-12)												
		ОКНА 12										
124	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$		148,8256	23075,00	--	3434151	--	3434151	--	3708883
		СП - 8%				--	--	--	--		274732	
125	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$		71,876	28566,00	--	2053210	--	2053210	--	2217467
		СП - 8%				--	--	--	--		164257	
126	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$		7,735	35465,00	--	274322	--	274322	--	296268
		СП - 8%				--	--	--	--		21946	
127	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$		2,184	39837,00	--	87004	--	87004	--	93964
		СП - 8%				--	--	--	--		6960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5848687	--	5848687	--	6316582
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					--	--	--	467895	
								6316582				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13,14)										
		СТЕНЫ										
128	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		4024,5	1959,16	105,53	7884639	424705	2146990	4525430	13402872
		НР - 80%; СП - 8%				1320,15	85,44	5312944	343853		992804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					7884639	424705	2146990	4525430	13402872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					5312944	343853	--	992804	
								13402873				
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 2 шт. (АС- 34-37)										
129	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство/ФМ-1,В12,5 НА ССЦ**	**м³**		0,9	33824,33	1307,13	30442	1176	23793	5399	38708
		НР - 91%; СП - 8%				6080,84	511,05	5473	460		2867	
130	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1**	**т**		0,03248	1076926,90	1861,70	34979	61	31666	2983	40999
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	3252	26		3037	
131	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРЫ К-1,К-1н,К-2,К-2н,К-3,К-3н**	**т конструкций**		1,53068	103137,36	34768,59	157870	53220	24185	68010	243951
		НР - 69%; СП - 8%				52567,94	11825,37	80465	18101		18070	
132	**222-504-0101 РСНБ РК 2022**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**		1,5459868	1012960,00	--	1566023	--	1566023	--	1691305
		СП - 8%				--	--	--	--		125282	
133	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**		44,38972	1199,99	1,47	53267	66	6373	37488	98015
		НР - 80%; СП - 8%				1054,94	0,71	46828	32		7260	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ СО СТУПЕНЯМИ										
134	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м/В15**	**м³**		4,54	71990,69	2735,29	326838	12418	200841	105807	467256
		НР - 91%; СП - 8%				25017,41	593,01	113579	2692		34612	
135	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		0,1688	455717,00	--	76925	--	76925	--	83079
		СП - 8%				--	--	--	--		6154	
136	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		0,01264	376202,00	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
137	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ ЗД-2**	**т**		0,02628	1318622,90	1861,70	34653	49	25621	8194	46275
		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	8983	21		3428	
138	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях/ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**	**м² покрытия**		49,06	6104,91	188,42	299507	9244	218287	71472	400657
		НР - 94%; СП - 8%				1467,11	82,71	71976	4058		29678	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 6шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	$м^3$		0,684	47327,90	7023,16	32372	4804	18002	9555	45281
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	9566	934		3354	
140	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,040968	354275,00	--	14514	--	14514	--	15675
		СП - 8%				--	--	--	--		1161	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ ЗД-1	т		0,04872	1318622,90	1861,70	64243	91	47498	15190	85788
		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	16654	39		6355	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС 1шт										
142	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	$м^3$		0,34	47327,90	7023,16	16091	2388	8948	4749	22508
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	4755	464		1667	
143	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02656	331233,00	--	8798	--	8798	--	9502
		СП - 8%				--	--	--	--		704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2721277	83517	2276229	328847	3294134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					361531	26827	--	244009	
								3294133				
		РАЗДЕЛ 12. ТАМБУР ВХОДА 2шт (АС-38-40а)										
144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		0,86	25545,59	1646,46	21969	1416	19026	1656	25515
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	1527	293		1890	
145	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В12,5	$м^3$		6,62	32043,24	2007,65	212126	13291	168897	29821	261303
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	29938	2832		19356	
146	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0077372	331233,00	--	2563	--	2563	--	2768
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
147	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0010032	354275,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
148	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0,0087404	21325,66	1969,20	186	17	--	160	374
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	169	7		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					237199	14724	190841	31637	290343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					31634	3132	--	21507	
								290343				
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦА НА ССЦ										
		КРЫЛЬЦО КрП-1(2шт)- (АС-41)										
149	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$		8,968	33773,21	1307,13	302878	11722	236623	53796	385208
		НР - 91%; СП - 8%				6080,84	511,05	54533	4583		28534	
150	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,13448	21325,66	1969,20	2868	265	6	2467	5762
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	2597	113		427	
151	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,13448	455717,00	--	61285	--	61285	--	66188
		СП - 8%				--	--	--	--		4903	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО Кр-1(3шт)- (АС-43)										
152	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/В12,5	м^3		3,18	33773,21	1307,13	107399	4157	83905	19076	136593
		НР - 91%; СП - 8%				6080,84	511,05	19337	1625		10118	
153	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04368	21325,66	1969,20	932	86	2	801	1872
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	844	37		139	
154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,04368	455717,00	--	19906	--	19906	--	21498
		СП - 8%				--	--	--	--		1592	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-43)										
155	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/В12,5	м^3		0,82	33773,21	1307,13	27694	1072	21636	4919	35222
		НР - 91%; СП - 8%				6080,84	511,05	4986	419		2609	
156	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01125	21325,66	1969,20	240	22	1	206	482
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	217	9		36	
157	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01125	455717,00	--	5127	--	5127	--	5537
		СП - 8%				--	--	--	--		410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					528329	17324	428491	81265	658362
								82514	6786	--	48768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					658362				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 ВЫГРЕБ НА 50м3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
158	1107-0505-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м^2.Установка	шт.сборных конструкций		2	10849,88	2269,31	21700	4539	6530	13612	38137
		НР - 118%; СП - 8%				5315,42	452,28	10631	905		2825	
159	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3		1,93	74268,00	--	143337	--	143337	--	154804
		СП - 8%				--	--	--	--		11467	
160	1146-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие		1	1682,45	680,25	1682	681	41	1224	3139
		НР - 84%; СП - 8%				959,78	497,73	960	498		233	
161	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		5,6	572,28	4,15	3205	24	47	3711	7469
		НР - 118%; СП - 8%				559,72	1,88	3134	11		553	
162	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		21,76	424,97	17,88	9247	389	6391	2357	12532
		НР - 92%; СП - 8%				113,39	4,35	2467	95		928	
163	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	м^3 утеплителя		4,352	20730,54	2628,87	90219	11441	63262	16832	115615
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	15516	2779		8564	
		ГОРЛОВИНА										

-1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Ус[illegible]са	$м^3$ сборных железобетонных конструкций		0,37	19042,21	9790,94	7046	3623	329	5278	13310
		НР - 118%; СП - 8%				8362,42	3727,09	3094	1379		986	
165	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	5464,00	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
166	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		2	10474,00	--	20948	--	20948	--	22624
		СП - 8%				--	--	--	--		1676	
167	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	5820,00	--	5820	--	5820	--	6286
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
168	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные.Установка	шт.		1	3145,18	610,23	3145	611	383	2375	5961
		НР - 99%; СП - 8%				2151,18	247,69	2151	248		442	
169	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%				--	--	--	--		2909	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		5,8	1175,79	27,45	6820	159	4386	2136	9672
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	2275	22		716	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО										
171	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода		0,002	811706,91	5023,24	1623	10	367	1238	3090
		НР - 99%; СП - 8%				623230,40	2154,61	1246	4		229	
172	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м		2	1396,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
173	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт		1	4345,98	63,11	4346	63	3631	658	5404
		НР - 98%; СП - 8%				651,60	19,34	652	19		400	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,00034	1136842,69	9804,44	387	4	354	35	456
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	29	1		34	
175	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$		0,12	33608,18	6042,51	4033	725	2464	895	5322
		НР - 91%; СП - 8%				7035,08	1160,91	844	139		394	
176	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00112	349794,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
177	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций		0,00353	82724,01	3656,42	292	13	20	180	510
		НР - 69%; СП - 8%				73277,57	678,85	259	2		38	
178	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00353	973520,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%				--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		1	206,69	1,25	207	2	--	142	377
		НР - 69%; СП - 8%				205,44	0,56	205	1		28	
180	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000281	813201,00	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		1	1175,79	27,45	1176	28	756	368	1668
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	392	4		124	
182	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости		50	213,84	3,74	10692	187	4927	5153	17113
		НР - 91%; СП - 8%				111,56	1,69	5578	85		1268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					384607	22499	312675	56194	476064
								49433	6192	--	35264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					476065				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6-1 УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		53,505	1175,79	27,45	62911	1469	40455	19705	89225
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	20987	201		6609	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА										
184	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПЛИТА ПМ-1 В15/	$м^3$		1,5	71990,69	2735,29	107986	4103	66357	34958	154380
		НР - 91%; СП - 8%				25017,41	593,01	37526	890		11436	
185	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,07648	455717,00	--	34853	--	34853	--	37641
		СП - 8%				--	--	--	--		2788	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,11032	349794,00	--	38589	--	38589	--	41676
		СП - 8%				--	--	--	--		3087	
187	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,11032	28235,60	1308,14	3115	144	43	2711	6292
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	2928	50		466	
188	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		0,33	76351,63	9289,27	25196	3065	14510	7479	35289
		НР - 91%; СП - 8%				23092,99	1813,41	7621	598		2614	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01323	376202,00	--	4977	--	4977	--	5375
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
190	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0518	329247,00	--	17055	--	17055	--	18419
		СП - 8%				--	--	--	--		1364	
191	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0098	376202,00	--	3687	--	3687	--	3982

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготов[illegible]ие в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,07483	27824,48	1648,06	2082	123	29	1793	4185
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	1930	40		310	
193	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		0,042	30354,42	12,73	1275	1	1057	204	1598
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	217	--		118	
		СТЕНЫ										
194	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича.Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		14,7	39378,43	4212,14	578863	61918	382278	139055	775352
		НР - 93%; СП - 8%				9161,05	1010,49	134667	14854		57433	
195	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)		57,4	-411,33	--	-23610	--	--	-21958	-49213
		НР - 93%; СП - 8%				-411,33	--	-23610	--		-3645	
196	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,02419	455717,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
		ПЕРЕГОРОДКИ										
197	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		7,8	6152,55	386,49	47990	3015	25792	18498	71808
		НР - 93%; СП - 8%				2459,39	90,72	19183	708		5319	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС										
198	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$		0,55	47327,90	7023,16	26030	3863	14475	7683	36410
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	7692	751		2697	
199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,05072	376202,00	--	19081	--	19081	--	20607
		СП - 8%				--	--	--	--		1526	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01207	376202,00	--	4541	--	4541	--	4904
		НР - 91%; СП - 8%				--	--	--	--		363	
201	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,06279	27824,48	1648,06	1747	104	23	1504	3512
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	1620	34		260	
202	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т		0,00418	60573,86	2872,02	253	12	2	221	512
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	239	4		38	
203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00418	376202,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ										
204	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		4	8335,41	1451,91	33342	5808	13032	18603	56101
		НР - 118%; СП - 8%				3625,44	315,92	14502	1264		4156	
205	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$		17,0408	8484,00	--	144574	--	144574	--	156140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11566	
206	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов с раствором	м шва	8,5	572,28	4,15	4864	35	71	5633	11337
		НР - 118%; СП - 8%			559,72	1,88	4758	16		840	
207	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$	0,4	33883,25	6042,51	13553	2417	8322	2983	17859
		НР - 91%; СП - 8%			7035,08	1160,91	2814	464		1323	
		КРОВЛЯ									
208	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	2,24	20730,54	2628,87	46436	5888	32562	8663	59507
		НР - 92%; СП - 8%			3565,28	638,60	7986	1430		4408	
209	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	0,28	914,92	155,08	256	43	123	92	376
		НР - 92%; СП - 8%			319,69	36,44	90	10		28	
210	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	0,28	124,68	11,54	35	3	30	2	40
		НР - 92%; СП - 8%			5,93	2,82	2	1		3	
211	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	$м^2$ кровли	19	504,48	20,44	9585	389	5356	3658	14303
		НР - 92%; СП - 8%			202,10	7,19	3840	137		1059	
212	235-103-0206 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	$м^2$	21,85	1042,00	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
213	235-103-0208 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	$м^2$	21,85	1005,00	--	21959	--	21959	--	23716
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
214	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12	21643,00	--	2597	--	2597	--	2805
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
215	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые.Укладка	м ходов	9,6	64,28	6,94	617	67	41	483	1188
		НР - 90%; СП - 8%			52,99	2,90	509	28		88	
216	215-203-0504 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,096	79961,00	--	7676	--	7676	--	8290
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
217	261-103-0103 РСНБ РК 2022	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	8	177,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
218	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	10,3	5128,17	21,00	52820	216	36861	14532	72740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	7	15743	52		5388	
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ Сер.2.244-1 В.6									
		Дет.346 S=6,16 (толщ.81мм)									
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6,16	963,19	34,39	5933	212	2782	2876	9514
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	2939	121		705	
220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	6,16	2261,02	112,97	13928	696	7479	5506	20988
		НР - 94%; СП - 8%			933,93	16,88	5753	104		1555	
221	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	6,16	1352,30	55,87	8330	344	4515	3319	12581
		НР - 94%; СП - 8%			563,50	9,63	3471	59		932	
222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6,16	963,19	34,39	5933	212	2782	2876	9514
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	2939	121		705	
223	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	6,16	4272,23	94,10	26317	580	15274	10109	39340
		НР - 94%; СП - 8%			1698,57	47,26	10463	291		2914	
224	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	6,468	2417,65	2,44	15637	16	12851	2610	19707
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	2770	7		1460	
		Дет.740 S=9,01 (толщ.100мм)									
225	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	9,01	234,97	46,46	2117	419	784	996	3362
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	914	146		249	
226	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,7208	29663,88	12,73	21382	9	17641	3508	26882
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	3732	--		1991	
227	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	9,01	1390,78	137,93	12531	1243	6929	4520	18415
		НР - 94%; СП - 8%			483,84	49,83	4359	449		1364	
228	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	9,01	-258,65	-10,00	-2330	-90	-1989	-286	-2825
		НР - 94%; СП - 8%			-27,89	-5,86	-251	-53		-209	
229	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	9,4605	230,34	1,63	2179	15	352	1710	4200
		НР - 94%; СП - 8%			191,58	0,74	1812	7		311	
230	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,901	1075,11	4,73	969	4	251	573	1665
		НР - 80%; СП - 8%			792,42	2,18	714	2		123	
		ПРОЕМЫ									
231	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	1,04	4905,12	574,64	5101	598	1618	2729	8456
		НР - 90%; СП - 8%			2773,86	141,43	2885	147		626	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	1115-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окна со спаренным переплетом.Остекление окон стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		1,04	3758,87	48,02	3909	50	3134	592	4861
		НР - 80%; СП - 8%				697,09	14,55	725	15		360	
233	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия		0,54	5148,03	21,00	2780	12	1943	762	3825
		НР - 92%; СП - 8%				1528,45	5,07	825	3		283	
234	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков	$м^2$		5,84	3717,35	1052,72	21709	6148	6371	9622	33838
		НР - 90%; СП - 8%				1573,58	257,16	9190	1502		2507	
235	1110-0107-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в наружных каменных стенах.Конопатка коробок паклей	$м^2$		5,84	789,11	0,42	4608	2	1318	2960	8173
		НР - 90%; СП - 8%				562,95	0,19	3288	1		605	
236	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$		5,84	7373,00	--	43058	--	43058	--	46503
		СП - 8%				--	--	--	--		3445	
237	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.		8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
238	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности		10,7	529,06	2,77	5661	29	233	4334	10794
		НР - 80%; СП - 8%				504,57	1,70	5399	18		800	
239	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		10,7	141,05	1,07	1509	12	104	1119	2838
		НР - 80%; СП - 8%				130,15	0,52	1393	6		210	
240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		61,7	1959,16	105,53	120880	6512	32915	69380	205481
		НР - 80%; СП - 8%				1320,15	85,44	81453	5272		15221	
241	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5,3	4267,30	51,88	22617	275	5708	13442	38944
		НР - 80%; СП - 8%				3138,55	31,77	16634	168		2885	
242	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		40,2	141,05	1,07	5670	43	395	4203	10662
		НР - 80%; СП - 8%				130,15	0,52	5232	21		790	
243	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки		26,8	5763,77	23,84	154469	639	61434	74204	246967
		НР - 80%; СП - 8%				3447,60	13,41	92396	359		18294	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	63,4	1108,20	6,95	70260	441	4818	52152	132205
		НР - 80%; СП - 8%			1025,26	2,98	65001	189		9793	
245	232-503-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	190,2	132,00	--	25106	--	25106	--	27115
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ,КРЫШКА ВЫГРЕБА									
246	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков	$м^2$	0,36	4573,25	1039,15	1646	375	595	690	2523
		НР - 90%; СП - 8%			1877,80	251,44	676	91		187	
247	215-203-0302 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0178	104858,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
248	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0022	104858,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
249	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	0,15	1404,00	74,54	211	12	87	105	342
		НР - 92%; СП - 8%			745,62	17,20	112	3		25	
250	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,015	9417,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
251	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	0,35	203,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
252	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы.Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,58	500,23	1,88	290	2	85	163	489
		НР - 80%; СП - 8%			349,33	0,89	203	1		36	
253	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,4	3264,86	23,33	7836	56	6383	1280	9845
		НР - 90%; СП - 8%			582,14	10,52	1397	25		729	
254	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	11731,71	82,83	704	5	624	69	835
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	75	2		62	
		МУСОРОСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 1000Л									
255	1110-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы встроенные,антресольные полки.Установка стенок по месту	$м^2$ деталей	6,22	1355,97	242,26	8434	1506	1365	5416	14957
		НР - 90%; СП - 8%			894,34	73,06	5563	454		1108	
256	215-203-0304 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,15	79961,00	--	11994	--	11994	--	12954
		СП - 8%			--	--	--	--		960	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
257	215-204-2302 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть,толщиной от 40 мм д[illegible]м,3 сорта	$м^3$		0,032	221954,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
258	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг		0,7	203,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
259	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.		4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
260	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы.Окраска простая масляными составами по дереву /крышка выгреба,окраска снаружи/	$м^2$ окрашиваемой поверхности		6,22	500,23	1,88	3111	12	926	1743	5242
		НР - 80%; СП - 8%				349,33	0,89	2173	6		388	
261	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой /окраска внутри применит./	$м^2$		5,6	146,13	4,02	818	22	644	107	999
		НР - 69%; СП - 8%				27,09	0,55	152	3		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1982901	113094	1274176	549891	2735417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					595631	31072	--	202622	
								2735414				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 на ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

262	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		1,25766	574495,00	--	722519	--	722519	--	780321
		СП - 8%				--	--	--	--		57802	
263	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,02856	956170,00	--	27308	--	27308	--	29493
		СП - 8%				--	--	--	--		2185	
264	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,27744	1496269,00	--	415125	--	415125	--	448335
		СП - 8%				--	--	--	--		33210	
265	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,03978	2160751,00	--	85955	--	85955	--	92831
		СП - 8%				--	--	--	--		6876	
266	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км		0,0357	3620918,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%				--	--	--	--		10341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1380174	--	1380174	--	1490588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	--	110414	
								1490588				

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

267	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		2,1573	372858,00	--	804367	--	804367	--	868716
		СП - 8%				--	--	--	--		64349	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прок[illegible] по установленным конструкциям, по стенам и колон[illegible] с креплением скобами	м	2115	481,08	18,66	1017484	39466	139801	611087	1758855
		НР - 72%; СП - 8%			396,32	4,97	838217	10512		130284	
269	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2157,3	31,00	--	66876	--	66876	--	72226
		СП - 8%			--	--	--	--		5350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1888727	39466	1011044	611087	2699797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838217	10512	--	199983	
							2699797				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

270	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет	м^3 грунта	936,535	192,15	192,15	179955	179955	--	40121	237683
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,50	--	55724		17607	
271	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	28,965	2150,05	--	62276	--	--	44839	115684
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	62276	--		8569	
272	1101-0101-0421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 навымет	м^3 грунта	961,57275	192,15	192,15	184766	184767	--	41194	244037
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,50	--	57214		18078	
273	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	17,12725	2150,05	--	36824	--	--	26514	68405
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	36824	--		5067	
274	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	41,54	1110,92	--	46148	--	--	33226	85724
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	46148	--		6350	
275	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	166,16	44,51	44,51	7396	7396	--	1554	9666
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	2157		716	
276	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	166,16	230,73	111,79	38338	18575	--	20127	63142
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	19763	8192		4677	
277	1111-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	22,8	32299,88	4323,24	736437	98569	406982	266383	1083046
		НР - 94%; СП - 8%			10126,56	2302,65	230886	52500		80226	
278	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	9	5536,08	245,55	49825	2210	34373	13695	68602
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	13242	592		5082	
279	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	375,04	1110,92	--	416639	--	--	299979	773947
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	416639	--		57329	
280	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1278,96	44,51	44,51	56927	56927	--	11958	74398

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%										
281	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическ[illegible] трамбовками	м^3 уплотненного грунта		1278,96	230,73	111,79	295094	142975	--	154920	486017
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	152120	63053		36003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					2110625	691374	441355	954510	3310351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					977898	256033	--	245216	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3310351				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										914
		Оборудование						**82 723 328**				
		Всего прямые затраты						**0**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						**82 723 328**				
		Итого						**2 398 977**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%**						**85 122 305**				
		Итого						**229 830**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						**85 352 135**				
		Итого						**1 707 043**				
		Оборудование						**87 059 177**				
		Итого						**0**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**						**87 059 177**				
		Итого						**94 450 998**				
		Понижающий коэффициент К=0,95						**94 450 998**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						**89 728 448**				
		Всего к оплате						**10 767 414**				
								100 495 862				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

М.П. **Жаксылыков О.К.**

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

М.П. **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

М.П. **Турсынбеков К.А.**

Главный инженер **Байтуров Д.К.**