Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №28/1 от 06.02.2024 г, к договору № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за апрель 2024 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (АС-60-77)												
289	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/Ф-1(10шт)	т конструкций		34,6662	77785,22	32107,84	2696518	1113057	231840	1174681	4180895
		НР - 69%; СП - 8%				38989,60	10119,79	1351621	350815		309696	
292	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/СГ-1(16шт),СГ-2(32шт),СГ-3(8шт)	т конструкций		9,64328	123242,91	27562,67	1188466	265794	32482	668584	2005614
		НР - 69%; СП - 8%				92311,96	8168,61	890190	78772		148564	
295	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ СВ-1(4шт)	т		5,80484	123242,91	27562,67	715405	159996	19553	402459	1207293
		НР - 69%; СП - 8%				92311,96	8168,61	535856	47417		89429	
298	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ Р-1(104шт),Р-2(62шт)	т		9,83986	123242,91	27562,67	1212693	271213	33143	682213	2046499
		НР - 69%; СП - 8%				92311,96	8168,61	908337	80378		151592	
301	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/ П-1(88шт),П-2(88 шт),П-3(84шт),П-4(84шт)	т конструкций		25,89176	41715,22	13068,16	1080080	338358	145250	486258	1691645
		НР - 69%; СП - 8%				23037,14	4180,85	596472	108250		125307	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		85,84594	18861,29	2586,26	1619165	222020	206599	821810	2636253
		НР - 69%; СП - 8%				13868,40	5,63	1190546	483		195278	
304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		2489,53226	112,57	3,11	280247	7742	118876	106652	417843
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	153629	921		30945	
305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	$м^2$		2489,53226	193,05	9,06	480604	22556	278478	126443	655618
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	1,48	179570	3685		48571	
306	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$		2489,53226	2455,70	12,41	6113544	30895	5337806	521657	7166019
		НР - 69%; СП - 8%				299,19	4,49	744843	11178		530818	
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ (АС-75) 14										
307	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,82659	1136842,69	9804,44	939703	8104	860167	86177	1107950
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	71432	1599		82070	
308	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		23,97111	112,57	3,11	2698	75	1144	1027	4023
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	1479	9		298	
309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	$м^2$		23,97111	193,05	9,06	4628	217	2682	1217	6313
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	1,48	1729	35		468	
310	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$		23,97111	2455,70	12,41	58866	298	51396	5023	69000
		НР - 69%; СП - 8%				299,19	4,49	7172	108		5111	
		УЗЕЛ "Г" (АС-78) 14										
311	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,96838	1136842,69	9804,44	2237738	19299	2048336	205215	2638390
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	170103	3808		195436	
312	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,63	104858,00	--	66061	--	66061	--	71346
		СП - 8%				--	--	--	--		5285	
313	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,63	17976,16	59,62	11325	37	9353	1756	14128
		НР - 90%; СП - 8%				3071,62	25,76	1935	16		1046	
314	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		57,08302	112,57	3,11	6426	177	2726	2445	9581
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	3523	21		710	
315	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	$м^2$		57,08302	193,05	9,06	11020	517	6386	2899	15033
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	1,48	4117	84		1114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$		57,08302	2702,65	15,03	154275	858	134630	13177	180848
		НР - 69%; СП - 8%				329,11	5,44	18787	311		13396	
		КРОВЛЯ (АС-59) 14										
317	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		1500	1071,46	28,89	1607190	43335	123870	1340235	3183225
		НР - 92%; СП - 8%				959,99	11,19	1439985	16785		235800	
318	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		1725	4435,00	--	7650375	--	7650375	--	8262405
		СП - 8%				--	--	--	--		612030	
319	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		36,65	5148,03	21,00	188675	770	131887	51707	259613
		НР - 92%; СП - 8%				1528,45	5,07	56018	186		19231	
320	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка/КОНЕК	$м^3$ древесины в конструкции		0,88	174654,12	1864,32	153696	1640	129247	21160	188844
		НР - 90%; СП - 8%				25919,71	796,91	22809	701		13988	
321	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,88	17976,16	59,62	15819	53	13063	2453	19734
		НР - 90%; СП - 8%				3071,62	25,76	2703	23		1462	
322	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	т стальных элементов		0,02356	1136842,69	9804,44	26784	231	24517	2456	31579
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	2036	46		2339	
323	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,68324	1199,99	1,47	820	1	98	577	1509
		НР - 80%; СП - 8%				1054,94	0,71	721	--		112	
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА(АС-59)										
324	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.100мм	$м^2$ утепляемого покрытия		1410,5	1404,00	74,54	1980342	105139	823506	989875	3207830
		НР - 92%; СП - 8%				745,62	17,20	1051697	24261		237613	
325	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия		1410,5	1140,37	72,68	1608492	102516	691765	771388	2570270
		НР - 92%; СП - 8%				577,25	17,20	814211	24261		190389	
326	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 45-50	$м^3$		159,80965	19969,00	--	3191239	--	3191239	--	3446538
		СП - 8%				--	--	--	--		255299	
327	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подшивка из профилированного оцинкованного листа	$м^2$		1410,5	1071,46	28,89	1511294	40749	116479	1260268	2993292
		НР - 92%; СП - 8%				959,99	11,19	1354066	15783		221731	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		1622,075	4435,00	--	7193903	--	7193903	--	7769415
		СП - 8%				--	--	--	--		575512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					44008091	2755647	29676857	9749812	58058545
								11575587	769936	--	4300640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					58058543				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-13)										
		ПОЛЫ -1ЭТАЖ										
		УЗЕЛ 114 - 1156$м^2$										
374	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения		1156	234,97	46,46	271625	53708	100675	127819	431396
		НР - 94%; СП - 8%				101,42	16,21	117242	18739		31952	
375	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.80мм	$м^3$ подстилающего слоя		59,4019	9201,18	2528,59	546568	150203	135847	301460	915871
		НР - 94%; СП - 8%				4385,69	1013,17	260518	60184		67842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					818193	203911	236522	429279	1347267
								377760	78923	--	99794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1347266				
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ (АС-12)										
		ОКНА 12										
432	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-1	$м^2$		148,8256	3278,70	230,80	487954	34348	226498	219740	764310
		НР - 90%; СП - 8%				1526,00	114,54	227108	17046		56616	
433	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2	$м^2$		71,876	3558,26	237,52	255753	17072	118499	115766	401241
		НР - 90%; СП - 8%				1672,07	117,53	120182	8448		29721	
434	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-3	$м^2$		7,735	4196,60	238,49	32461	1845	16562	13457	49592
		НР - 90%; СП - 8%				1816,99	116,11	14054	898		3673	
435	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-4	$м^2$		2,184	4993,73	237,60	10906	519	5738	4410	16541
		НР - 90%; СП - 8%				2128,89	114,54	4649	250		1225	
440	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		103	1476,19	6,84	152048	705	119857	28640	195143
		НР - 90%; СП - 8%				305,69	3,26	31486	336		14455	
441	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		103	1733,00	--	178499	--	178499	--	192779
		СП - 8%				--	--	--	--		14280	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ 12										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446	261-104-0206 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	$м^2$		3,55	21159,00	--	75114	--	75114	--	81123
		СП - 8%				--	--	--	--		6009	
447	261-104-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	$м^2$		3,68	19452,00	--	71583	--	71583	--	77310
		СП - 8%				--	--	--	--		5727	
448	261-104-0202 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	$м^2$		2,05	17086,00	--	35026	--	35026	--	37828
		СП - 8%				--	--	--	--		2802	
449	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		18	527,00	--	9486	--	9486	--	10245
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
450	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара		6	4001,00	--	24006	--	24006	--	25926
		СП - 8%				--	--	--	--		1920	
451	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с зашелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		6	5075,00	--	30450	--	30450	--	32886
		СП - 8%				--	--	--	--		2436	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
456	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	$м^2$		35,2	11927,00	--	419830	--	419830	--	453416
		СП - 8%				--	--	--	--		33586	
457	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$		2,64	16706,00	--	44104	--	44104	--	47632
		СП - 8%				--	--	--	--		3528	
458	223-201-0114 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	$м^2$		2,43	10341,00	--	25129	--	25129	--	27139
		СП - 8%				--	--	--	--		2010	
459	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	$м^2$		52,2	11025,00	--	575505	--	575505	--	621545
		СП - 8%				--	--	--	--		46040	
460	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$		36,14	11430,00	--	413080	--	413080	--	446126
		СП - 8%				--	--	--	--		33046	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
461	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		156	527,00	--	82212	--	82212	--	88789
		СП - 8%				--	--	--	--		6577	
462	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		67	3246,00	--	217482	--	217482	--	234881
		СП - 8%				--	--	--	--		17399	
463	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.		41	3416,00	--	140056	--	140056	--	151260
		СП - 8%				--	--	--	--		11204	
		ВИТРАЖИ Вт-1(4шт),Вт-2(4шт)										
465	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		40,56	21807,00	--	884492	--	884492	--	955251
		СП - 8%				--	--	--	--		70759	
467	223-203-0408 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	$м^2$		7,2	44848,00	--	322906	--	322906	--	348738
		СП - 8%				--	--	--	--		25832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4488082	54489	4036114	382013	5259701
								397479	26978	--	389604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5259699				
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-0,4кВ										
		РАЗДЕЛ 2. ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА										
		ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА										
54	515-103-0103 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор закрытого исполнения AKSA AP330	шт.		1	18574737,00	--	18574737	--		--	18574737
						--	--	--	--	18574737	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18574737	--	--	--	18574737
								--	--	18574737	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					18574737				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					18574737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18574737				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						83 240 245				
		Оборудование						18 574 737				
		Всего прямые затраты						64 665 508				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						1 875 300				
		Итого						66 540 808				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%						179 660				
		Итого						66 720 468				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%						1 334 409				
		Итого						68 054 877				
		Оборудование						18 574 737				
		Итого						86 629 614				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057						93 984 962				
		Итого						93 984 962				
		Понижающий коэффициент К=0,95						89 285 714				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						10 714 286				
		Всего к оплате						100 000 000				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ **Жаксылыков О.К.**

М.П.

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**

М.П.

Главный инженер_____ **Байтуров Д.К.**