Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №28/2 от 19.12.2024 г, к договору № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2024 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-5 МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
		КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ										
29	513-105-0311 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х600=1200 кВт**	комплект		0,87	29745831,00	--	25920133,31	--		--	25920133
						--	--	--	--	25920133	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25920133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							25920133		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						25 920 133,31				
		Оборудование						25 920 133				
		Всего прямые затраты						0				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						0				
		Итого						0				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%**						0				
		Итого						0				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						0				
		Итого						0				
		Оборудование						25 920 133				
		Итого						25 920 133				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057						28 120 900				
		Итого						28 120 900				
		Понижающий коэффициент К=0,95						26 714 855				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						3 205 782,64				
		Всего к оплате						29 920 638,00				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Жаксылыков О.К.

м.п.

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Жолдасов Н.Д.

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ Турсынбеков М.К.

м.п.

Главный инженер_____ Байтуров Д.К.