Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор: № 33 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 241 414,49	2 510 384,23	2 241 414,49	2 510 384,23	2 241 414,49	2 510 384,23
	Всего к оплате подрядчику	**2 241 414,49**	**2 510 384,23**	**2 241 414,49**	**2 510 384,23**	**2 241 414,49**	**2 510 384,23**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**
Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ынтымак, с/округа Актобе, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**299425**
	Раздел 3.	**КЛ-10кВ**				**214647**
		Фундамент под КТПН				
103	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**9**	**5 569**	**50121**
		Фундамент под ДЭС				
105	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**6**	**5 569**	**33414**
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
107	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**50**	**918**	**45900**
109	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**7**	**4 426**	**30982**
111	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**30**	**1 070**	**32100**

1	2	3	4	5	6	7
113	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426	22130
	Раздел 4.	**Заземление опор**				**84778**
115	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40,8	963	39290
116	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	5 686	45488

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**855299**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**172506**
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,08	1 079 954	86396
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,08	239 948	19196
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,007	192 715	1349
14	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	12064
16	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2 704	2704
18	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189	8378

1	2	3	4	5	6	7
21	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,00131	213 199	279
24	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	1	5 352	5352
26	У6121-0601-0104 6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм**	шт.	1	36 788	36788
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**682793**
		Колодец канализационный D-1500мм -4шт				
57	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	7	74 155	519085
66	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	$м^3$	3,204	49 300	157957
67	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,0947368	60 710	5751
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**526405**
	Раздел 3.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/**				**526405**
		Трубопроводы				
85	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,003	2 709 222	8128
		Схема обвязки ГРПШ-10МС /ГСН-9/ -6шт				
87	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	6	60 698	364188
90	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	6	6 717	40302

1	2	3	4	5	6	7
94	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	2 123 233	6370
95	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,54	254	137
96	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,54	395	213
		Подставка под ГРПШ-10МС /ГСН-9/				
97	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,26	6 016	7580
98	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	1,26	3 299	4157
99	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,26	52 599	66275
100	У6106-0102-0103 6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж колонны со связями**	т	0,1584	138 538	21944
102	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1584	10 475	1659
103	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	8,4	254	2134
104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза**	$м^2$	8,4	395	3318

Выгреб 4м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **160939**

Раздел 3. Изоляционные работы **160939**

Гидроизоляция днища

1	2	3	4	5	6	7
36	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,84	36 719	30844
37	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой /2 слоя гидроизола/	$м^2$ изолируемой поверхности	7,29	5 653	41210
38	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,29	3 389	24706
39	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм/50мм для создания уклона/	$м^2$	5,29	2 030	10739
40	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,29	1 072	5671
41	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	5,29	2 755	14574
42	У6109-0302-0501 6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	5,29	540	2857
43	У6111-0501-0101 6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	5,29	373	1973
44	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /толщ.5мм в 3 слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	5,29	2 888	15278
45	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$ изолируемой поверхности	5,29	2 474	13087

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 842 068**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**1 842 068**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	92 103
Итого	Тенге			**1 934 171**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	96 709
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	96 709
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 127 589**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 287 158

1	2	3	4	5	6	7
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**2 287 158**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		**0,9799999854**	**2 241 414**
НДС (12%)			Тенге		12%	268 970
Всего			**Тенге**			**2 510 384,23**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор_____**Садуакас Д.Ш.**