Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №28/3 от 27.01.2025 г. к договору № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за январь 2025 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		КРОВЛЯ, АДМ.БЛОК										
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**$м^2$ кровли**		**115**	1831,95	**32,48**	210674	3736	25452	167607	408543
		НР - 92%, СП - 8%				1578,14	**6,04**	181486	695		30262	
2	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**		**127,19**	5136,00	--	653248	--	653248	--	705508
		СП - 8%				--	--	--	--		52260	
		КРОВЛЯ, СПОРТ ЗАЛ										
4	215-204-0303 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**		38	114336,00	--	4344768	--	4344768	--	4692349
		СП - 8%				--	--	--	--		347581	
5	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**$м^2$ потолков**		**1410,5**	3842,38	**31,57**	5419677	44529	4185349	1088116	7028423
		НР - 90%; СП - 8%				843,53	**13,63**	1189799	19225		520630	
3	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**		**1410,5**	**408,87**	**3,84**	**576711**	**5417**	**504465**	**62274**	**690101**
		НР - 90%; СП - 8%				**47,38**	**1,67**	**66829**	**2356**		**51117**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3 /СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм/	м^3		75,137676	25157,00	--	1890239	--	1890239	--	2041458
		СП - 8%				--	--	--	--		151219	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 :	Тенге									15566382
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5 МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
		КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ										
29	513-105-0311 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х600=1200 кВт	комплект		0,13	29745831,00	--	3825697,59	--		--	3825698
						--	--	--	--	3825698	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5 :	Тенге									3825698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Оборудование, инвентарь	Тенге							3825698		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7 БЕСЕДКА(7шт)/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта		3,5	63,39	63,39	222	222	--	47	290
		НР - 72%; СП - 35%				--	18,48	--	65		21	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м.ЛИШНЕГО ГРУНТА	м^3		3,5	74,08	74,08	259	260	--	54	339
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,60	--	76		25	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В15	м^3 подстилающего слоя		2,646	28530,66	12,73	75492	34	61757	12879	95440
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	13701	--		7070	
4	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса. Установка/СТОЙКИ	м^3 древесины в конструкции		1,848	51216,86	1634,46	94649	3021	35227	51948	158324
		НР - 90%; СП - 8%				30519,84	713,73	56401	1319		11728	
5	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3		1,9404	114336,00	--	221858	--	221858	--	239607
		СП - 8%				--	--	--	--		17749	
7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции		2,03	195224,79	1557,11	396306	3161	323792	63653	496756
		НР - 90%; СП - 8%				34164,00	676,17	69353	1373		36797	
8	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка сиденья из досок	м^3		0,504	124269,56	1634,46	62632	824	46426	14168	82943
		НР - 90%; СП - 8%				30519,84	713,73	15382	360		6144	
9	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции		5,18	17976,16	59,62	93117	308	76898	14440	116161
		НР - 90%; СП - 8%				3071,62	25,76	15911	133		8604	
10	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м^2		153,745	1125,76	3,51	244290	762	48059	156659	306800
		НР - 80%; СП - 8%				900,78	1,63	195469	354		32077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	82,46	116,00				9565		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из оцинкованной стали	м^2 кровли		72,66	9654,87	48,67	701523	3537	597132	93620	858755
		НР - 92%; СП - 8%				1388,03	12,48	100854	907		63612	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальныхэлементов		0,308308	1136842,69	9804,44	350498	3022	320833	32143	413252
		НР - 118%; СП - 8%				86417,97	1934,59	26643	596		30611	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5 :	Тенге									2768667
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						22 160 746,86				
		Оборудование						3 825 698				
		Всего прямые затраты						18 335 049				
	ИДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						531 716				
		Итого						18 866 766				
	ИДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%						50 940				
		Итого						18 917 706				
	ГП ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%						378 354				
		Итого						19 296 060				
		Оборудование						3 825 698				
		Итого						23 121 758				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057						25 084 927				
		Итого						25 084 927				
		Понижающий коэффициент К=0,95						23 830 680				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						2 859 681,64				
		Всего к оплате						26 690 362,00				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

_____ **Омаркулов Т.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау-ДТД"

_____ **Турсынбеков М.К.**

М.П.

Главный инженер _____ **Байтуров Д.К.**

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ **Жаксылыков О.К.**

М.П.