Заказчик: ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания амбулатории Каргалинской ЦРБ в селе Шамши Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области
Договор №127 от 11.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		127	11.05.2020г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2020 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**5591000**			**4 991 964,29**			**599 035,71**	**5591000**
в том числе (за май)		**5591000**		**4 991 964,29**			**599 035,71**	**5591000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"
_____ Жаржанов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Информстройсервис"
_____ Азизов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Эксперт _____ Ерниязов А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО"Гипрогаз Кампани"
_____Нагметкалиев Н.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания амбулатории Каргалинской ЦРБ в селе Шамши Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области
Договор №127 от 11.05.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Строительно-монтажные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
	1.1 Здания									
1	12-080101-0401	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	12	63,25	0,08	759	1	448	0,091	1,092
		м		63,17	–	758	–	59,1	–	–
2	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	2	1475	77	2950	154	1693	1,9603	3,9206
		шт.		1398	34	2796	68	59,1	0,0397	0,0794
3	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	3,2	256,25	–	820	–	485	0,3628	1,16096
		м2		256,25	–	820	–	59,1	–	–
4	12-120104-0501	Стены и потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли	183,7	123,52	–	22691	–	13410	0,178	32,6986
		м2		123,52	–	22691	–	59,1	–	–

5	12-070101-0207								
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	10,9	550,18	20,18	5997	220	3485	0,6987	7,61583
		м2								
				530	10,92	5777	119	59,1	0,0144	0,15696
6	12-070101-0205									
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	38,9	80,87	1,83	3146	71	1840	0,1139	4,43071
		м2								
				79,05	0,98	3075	38	59,1	0,0013	0,05057
7	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	69	26,16	–	1805	–	1067	0,0377	2,6013
		м								
				26,16	–	1805	–	59,1	–	–
8	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	248	31	248	31	96	0,246	0,246
		шт.								
				217	7	217	7	42,8	0,00672	0,00672
9	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	210	200,87	1,36	42183	286	24761	0,2875	60,375
		м2 кровли								
				199,51	–	41897	–	59,1	–	–
10	12-080101-0101									
		Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	210	122,92	15,78	25814	3314	13786	0,1516	31,836
		м2 кровли								
				107,14	3,94	22500	827	59,1	0,0046	0,966
11	12-180101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка	276,3	387,69	–	107119	–	63307	0,5336	147,43368
		м2 забора								
				387,69	–	107119	–	59,1	–	–
		Раздел 9 Покрытие дорожек, ограждение								
12	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	304,3	5,68	5,68	1728	1728	256	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	1,42	–	433	59,1	0,00124	0,37733
13	11-270401-0102									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	45,65	2942,45	1014,55	134323	46314	8333	0,1656	7,55964

	м3 материала основания в плотном теле								
			118,09	184,62	5391	8428	60,3	0,17875	8,15994
14	11-110101-2501								
	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	74,212	2824,93	120,38	209644	8934	40666	1,0902	80,90592
	м2 покрытия								
			869,5	30,29	64527	2248	60,9	0,03538	2,62562
15	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	160	663,48	24,98	106156	3996	59136	0,8027	128,432
	м бортового камня								
			603,75	9,19	96600	1470	60,3	0,00813	1,3008
16	21-040508-9901								
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,56	37998,01		97275				
	м3								
	9.2 Ограждение L=184,2м								
17	84-020602-0312								
	Ограждение из профильной трубы, высотой 1,5 м, тип М6-1	70	45980	1356	3218600	94920	77638	–	–
	секция (2,5метра)								
			1498	235	104860	16450	64	–	–
18	84-020605-0109								
	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М6	2	107765	3111	215530	6222	16992	–	–
	шт.								
			12346	929	24692	1858	64	–	–
19	84-020605-0211								
	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М6-1	2	60360	121	120720	242	7226	–	–
	шт.								
			5608	37	11216	74	64	–	–
	Всего прямые затраты				**4317508**				**510**
									14
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				516 741				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				166 433				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 020				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				759 324				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 875 010				
	Накладные расходы I уровня, тенге				334 625				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 652 133
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	35 835
Итого, тенге	4 687 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	375 037
Всего	**5 063 005**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	41 195
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 127 696**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,918424076
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 709 400**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 991 964**
НДС (12 %)	599 036
Всего по акту с учетом НДС	**5 591 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"

_____ **Жаржанов Б.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

эксперт _____ **Ерниязов А.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Информстройсервис"

_____ **Азизов Р.Х.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ **Нагметкалиев Н.Н.**

Заказчик: ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания амбулатории Каргалинской ЦРБ в селе Шамши Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области
Договор №127 от 11.05.2020г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		127	11.05.2020г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2020 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**16520940,15**			**14750839,13**			**1770101,02**	**16520940,15**
в том числе (за июнь)		**10929940,15**		**9758875,13**			**1171065,02**	**10929940,15**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области
_____ Жаржанов Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
эксперт _____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Информстройсервис"
_____ Азизов Р.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гипрогаз Кампани"
_____ Нагметкалиев Н.Н

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания амбулатории Каргалинской ЦРБ в селе Шамши Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области
Договор №127 от 11.05.2020г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Строительно-монтажные работы								
		Раздел 2 Внутренние отделочные работы								
1	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	121,8	1184,47	21,4	144268	2607	24401	0,4255	51,8259
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,79	17,78	42361	2166	54,8	0,02338	2,84768
2	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	121,8	489,53	3,73	59625	454	23996	0,4485	54,6273
		м2 окрашиваемой поверхности		357,71	1,8	43569	219	54,8	0,00213	0,25943
3	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23	1907,13	38,7	43864	890	5987	0,52348	12,04004

	м2 оштукатуриваемой поверхности		443,3	31,7	10196	729	54,8	0,04163	0,95749
4 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	23	304,04	2,43	6993	56	2685	0,26565	6,10995
	м2 окрашиваемой поверхности		211,87	1,17	4873	27	54,8	0,00138	0,03174
5 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	38,9	1421,34	25,01	55290	973	10030	0,5175	20,13075
	м2 оштукатуриваемой поверхности		449,79	20,72	17497	806	54,8	0,02725	1,06003
6 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	38,9	592,8	3,96	23060	154	9621	0,5635	21,92015
	м2 окрашиваемой поверхности		449,43	1,9	17483	74	54,8	0,00225	0,08753
7 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1,5	4789,33	16	7184	24	1552	2,3	3,45
	м2 поверхности облицовки		1880	8,67	2820	13	54,8	0,01075	0,01613
Раздел 3 Полы									
3.1 Тип 1									
8 12-080101-2903	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2	4	1389,75	27,25	5559	109	2447	1,299	5,196
	место		1023,5	11,75	4094	47	59,1	0,0138	0,0552
9 11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	10,9	4443,58	63,67	48435	694	6549	1,2305	13,41245
	м2 покрытия		957,8	28,72	10440	313	60,9	0,05625	0,61313
10 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	23,2	477,97	1,34	11089	31	3256	0,2714	6,29648
	м плинтусов								

				229,83	0,65	5332	15	60,9	0,00075	0,0174
3.2 Тип 2										
11	12-080101-2903	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2	8	1389,5	27,25	11116	218	4895	1,299	10,392
		место		1023,5	11,88	8188	95	59,1	0,0138	0,1104
12	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	38,9	793,93	16,22	30884	631	6732	0,36064	14,0289
		м2 стяжки		280,72	3,47	10920	135	60,9	0,00438	0,17038
13	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	38,9	2740,31	17,35	106598	675	7900	0,4393	17,08877
		м2 покрытия		324,81	8,66	12635	337	60,9	0,01063	0,41351
14	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	45,6	269,54	0,68	12291	31	2505	0,10339	4,71458
		м плинтусов		89,87	0,33	4098	15	60,9	0,00038	0,01733
Раздел 4 Дверные блоки										
4.1 Двери наружные металлические										
15	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,78	2017,2	410,32	7625	1551	2165	1,03385	3,90795
		м2		844,97	112,7	3194	426	59,8	0,12625	0,47723
16	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,78	35290,26		133397				
		м2								
17	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,72		10079				
		шт.								
18	21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5337,46		5337				
		комплект								
19	12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	10	4433,7	–	44337	–	3282	0,732	7,32
		шт.		555,3	–	5553	–	59,1	–	–

Раздел 5 Наружная отделка

5.0 Подраздел без наименования

20	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	154	2308,13	15,67	355452	2413	93204	1,38184	212,80336
		м2		1102,1	2,32	169723	358	54,8	0,002	0,308
21	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	154	1740,65	2,74	268060	422	17637	0,27106	41,74324
		м2		208,21	0,77	32065	119	54,8	0,00068	0,10472
22	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (металлосайдинг)	154	313,99	2,13	48355	328	26384	0,40066	61,70164
		м2		311,86	0,77	48027	119	54,8	0,00068	0,10472
23	29-000000-0002(п	Металлосайдинг МП СК 14х226 (стандарт)	154	1643		253022				
		м2								
24	29-000000-0003(п	Планка насальная сайдинга 10х20х3000	21	531		11151				
		шт								
25	29-000000-0004(п	Планка завершающая 65х3000	17	792		13464				
		шт								
26	29-000000-0005(п	Планка стыковочная сложная 75х3000	9	2203		19827				
		шт								
27	29-000000-0006(п	Планка угла наружного линеарного 75х75х3000	5	2818		14090				
		шт								
28	21-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	0,924	1367,3		1263				
		1000шт.								
29	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	52,4	1870,59	4,98	98019	261	10113	0,45138	23,65231
		м		351,34	0,86	18410	45	54,8	0,00075	0,0393
30	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	12	1298,58	4,92	15583	59	2316	0,45138	5,41656
		м								

				351,33	0,83	4216	10	54,8	0,00075	0,009
Раздел 6 Ремонт кровли										
31	12-080101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена	56	2359,71	6,16	132144	345	37770	1,5009	84,0504
		м		1138,5	2,73	63756	153	59,1	0,0032	0,1792
32	12-080101-0607	Ноги стропильные деревянные. Выправка с постановкой раскосов	4	40,75	5	163	20	30	0,0142	0,0568
		шт.		10,5	2,25	42	9	59,1	0,0027	0,0108
33	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	2	11227,5	684	22455	1368	6673	6,992	13,984
		слуховое окно		5303,5	276	10607	552	59,8	0,275	0,55
34	23-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	1,19	3350,7		3987				
		м2								
35	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	210	4442,25	21,56	932873	4527	179973	1,9665	412,965
		м2 кровли		1510,55	8,98	317215	1886	56,4	0,02438	5,1198
36	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	6,6	5182,27	75,61	34203	499	4948	1,702	11,2332
		м2 кровли		1307,42	21,82	8629	144	56,4	0,02438	0,16091
37	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	34	1155,03	10,71	39271	364	4853	0,3105	10,557
		м планки		250,82	2,26	8528	77	56,4	0,00213	0,07242
38	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	34	979,17		33292				
		м								
39	21-100102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	4	1554,53		6218				
		шт.								
40	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,4	6119,12	46,76	20805	159	1442	0,897	3,0498

	м3 древесины в конструкции								
			689,12	20	2343	68	59,8	0,02125	0,07225
41	11-100115-0201 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	210	213,42	2,17	44818	455	3376	0,03335	7,0035
	м2 обработанной поверхности								
			25,96	0,93	5451	195	59,8	0,00099	0,2079
42	12-190101-1404 Древесина. Антисептирование пастами экстрактными	210	433,52	0,36	91039	76	9464	0,1003	21,063
	м2 обработанной поверхности								
			76,08	0,17	15977	36	59,1	0,0002	0,042
43	11-120101-1503 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	145	290,43	9,59	42112	1390	5279	0,07981	11,57245
	м2 изолируемой поверхности								
			62,12	2,43	9008	352	56,4	0,00263	0,38135
44	11-260201-0102 Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов	14,5	11941,59	1546,83	173153	22429	89016	12,5695	182,25775
	м3 изоляции								
			10394,76	706,55	150724	10245	55,3	0,825	11,9625
45	21-110101-0103 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	14,5	12010,69		174155				
	м3								
	Раздел 7 Отмостка								
46	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем	53,53	234,58	27,97	12557	1497	2212	0,07832	4,19247
	м2 площади уплотнения								
			58,42	9,43	3127	505	60,9	0,011	0,58883
47	11-060101-0101 Отмостка бетонная. Устройство	8,03	19938,98	812,58	160110	6525	4951	1,5525	12,46658
	м3								
			1077,33	194,02	8651	1558	48,5	0,22663	1,81984
	Раздел 8 Крыльцо с пандусом								
48	11-010104-0202 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	0,27	48,15	48,15	13	13	2	–	–
	м3 грунта								
			–	14,81	–	4	59,1	0,0125	0,00338

49	11-110101-0201	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	0,27	5403,7	870,37	1459	235	464	3,4385	0,9284
		м3 подстилающего слоя		2500	322,22	675	87	60,9	0,375	0,10125
50	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,27	140,74	62,96	38	17	17	0,1242	0,03353
		м3 уплотненного грунта		77,78	29,63	21	8	59,1	0,03281	0,00886
51	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В15 для поверхности крыльца и пандуса. Устройство с уплотнением трамбовками	2	23218	6,5	46436	13	3725	4,209	8,418
		м3 подстилающего слоя		3058	–	6116	–	60,9	–	–
52	11-060601-0203	Стены крыльца и пандуса железобетонные. Устройство	2,1	39459,05	5321,43	82864	11175	13912	16,1	33,81
		м3		12531,9	1127,62	26317	2368	48,5	1,31075	2,75258
53	11-061601-0601	Стены и полы. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	0,0235	26255,32	2851,06	617	67	271	32,5335	0,76454
		т		22978,72	765,96	540	18	48,5	0,89125	0,02094
54	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0235	273983,62		6439				
		т								
55	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,92	760,84	15,17	5265	105	734	0,2438	1,6871
		м2 поверхности		206,5	2,17	1429	15	50,8	0,0025	0,0173
56	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	9,53	9559,71	79,12	91104	754	3799	0,8349	7,9566
		м2 покрытия		617,31	37,25	5883	355	60,9	0,04713	0,44915
57	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1)	0,0044	339318,18	1136,36	1493	5	393	227,7	1,00188
		т		183863,64	454,55	809	2	48,5	0,45	0,00198

58	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,02915	56843,91	21921,1	1657	639	608	33,235	0,9688
		т конструкций		27787,31	6483,7	810	189	60,9	6,5575	0,19115
59	23-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	7,68	744,68		5719				
		м								
60	23-010301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	5,5	803,58		4420				
		м								
61	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7	65,29	1,18	111	2	30	0,03393	0,05768
		м2		32,35	–	55	–	54,2	0,00025	0,00043
62	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,4	70,59	0,88	240	3	36	0,0245	0,0833
		м2		19,71	–	67	–	54,2	0,00025	0,00085

Раздел 9 Покрытие дорожек, ограждение

9.1 Покрытие дорожек

63	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	230,088	2824,93	120,39	649983	27700	126082	1,0902	250,84194
		м2 покрытия		869,5	30,3	200061	6971	60,9	0,03538	8,14051

Раздел 10 Площадка под ТБО

10.0 Подраздел без наименования

64	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,484	8276,86	1489,67	4006	721	971	3,726	1,80338
		м3 подстилающего слоя		2706,61	588,84	1310	285	60,9	0,6875	0,33275
65	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	20793,75	8,75	16635	7	419	1,5525	1,242
		м3		1077,5	1,25	862	1	48,5	0,22663	0,1813

66	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	0,58	19570,69	–	11351	–	1137	5,221	3,02818
		м3 кладки		3860,34	–	2239	–	50,8	0,5	0,29
67	21-060106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	1	47489,52		47490				
		комплект								

Раздел 11 Уборная на 2 очка

11.1 Земляные работы

68	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	169,556	114,98	105,79	19495	17938	4517	0,01323	2,24323
		м3 грунта		9,18	35,89	1557	6086	59,1	0,03125	5,29863
69	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,244	1320,75	–	6926	–	4093	1,771	9,28712
		м3 грунта		1320,75	–	6926	–	59,1	–	–
70	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	128,4	27,73	27,73	3560	3560	754	–	–
		м3 грунта		–	9,94	–	1276	59,1	0,01008	1,29427
71	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	128,4	143,39	63,95	18411	8211	8161	0,1242	15,94728
		м3 уплотненного грунта		79,44	28,1	10200	3608	59,1	0,03281	4,2128

11.2 Выгреб

72	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон В 3,5)	0,95	20100	6,32	19095	6	1769	4,209	3,99855
		м3 подстилающего слоя		3057,89	–	2905	–	60,9	–	–
73	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон В3,5)	2,1	26465,71	2581,9	55578	5422	7250	7,4865	15,72165
		м3		6262,86	855,71	13152	1797	48,5	0,87175	1,83068

74	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон В12,5)	10,9	27260,55	2581,93	297140	28143	37634	7,4865	81,60285
		м3		6262,94	855,96	68266	9330	48,5	0,87175	9,50208
75	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14165	15855,98	854,22	2246	121	1029	19,412	2,74971
		т		14726,44	247,09	2086	35	48,5	0,2125	0,0301
76	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1349	273983,62		36960				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00675	200100,36		1351				
		т								
78	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	28,6	732,13	8,99	20939	257	4903	0,4393	12,56398
		м2 поверхности		333,22	4,27	9530	122	50,8	0,005	0,143
79	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,6	760,77	15,21	21758	435	3031	0,2438	6,97268
		м2 поверхности		206,47	2,13	5905	61	50,8	0,0025	0,0715
80	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0082	15975,61	975,61	131	8	60	19,412	0,15918
		т		14756,1	243,9	121	2	48,5	0,2125	0,00174
81	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В15)	0,068	21588,24	808,82	1468	55	42	1,5525	0,10557
		м3		1073,53	191,18	73	13	48,5	0,22663	0,01541
82	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (оголовок и крышка люка, вытяжной короб)	0,1049	66720,69	848,43	6999	89	1234	25,875	2,71429
		м3 древесины в конструкции		19294,57	381,32	2024	40	59,8	0,45	0,04721

11.3 Фундаменты и перекрытия

83	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,73	19352,05	882,19	14127	644	377	1,1155	0,81432
		м3		846,58	217,81	618	159	48,5	0,25188	0,18387
84	11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	0,3	32316,67	2236,67	9695	671	1560	13,34	4,002
		м3		10246,67	473,33	3074	142	48,5	0,552	0,1656
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0471	15881,1	870,49	748	41	342	19,412	0,91431
		т		14734,61	233,55	694	11	48,5	0,2125	0,01001
86	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0471	210362,45		9908				
		т								
87	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	3	354,67	187,67	1064	563	332	0,1702	0,5106
		шт. сборных конструкций		132,33	46	397	138	62,1	0,05375	0,16125
88	21-040105-0120	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	3	2621,28		7864				
		шт.								

11.4 Стены и перегородки

89	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2,4	22915,42	–	54997	–	4706	5,221	12,5304
		м3 кладки		3860	–	9264	–	50,8	0,5	1,2
90	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	3,2	2636,56	52,81	8437	169	1924	1,3685	4,3792
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		984,69	20,94	3151	67	59,8	0,02013	0,06442

11.5 Перемычки и люк

91	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	355,5	188	711	376	222	0,1702	0,3404
		шт. сборных конструкций		132,5	46	265	92	62,1	0,05375	0,1075

92	21-040105-0105	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	1419,6		2839			
		шт.							
93	11-340208-0101	Люки на крышах. Установка	1	28827	–	28827	–	12144	26,45	26,45
		устройство								
				19556	–	19556	–	62,1	–	–
94	11-201101-0107	Крышка люка. Установка	1	2337	200	2337	200	821	1,449	1,449
		люк								
				1316	43	1316	43	60,4	0,05	0,05
95	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,19	31495,87		5984			
		м3							
96	11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0032	1876875	–	6006	–	666	415,15	1,32848
		км трубопровода								
				335312,5	–	1073	–	62,1	1,225	0,00392
	11.6 Проемы									
97	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,98	2016,83	410,3	8027	1633	2279	1,03385	4,11472
		м2								
				844,97	112,56	3363	448	59,8	0,12625	0,50248
98	21-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	3,98	14037,5		55869			
		м2							
99	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	2	3869		7738			
		шт.							
100	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713			
		шт.							
101	11-100106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	0,39	2887,18	358,97	1126	140	374	1,886	0,73554
		м2								
				1505,13	100	587	39	59,8	0,11263	0,04393

102	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	0,39	7276,35		2838				
		м2								
	11.7 Кровля									
103	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,05	72420	1140	3621	57	576	25,415	1,27075
		м3 древесины в конструкции		18800	460	940	23	59,8	0,4625	0,02313
104	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	7,7	1655,32	60,52	12746	466	1712	0,4876	3,75452
		м2 кровли		374,55	19,61	2884	151	56,4	0,02113	0,1627
105	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,05	6100	40	305	2	21	0,897	0,04485
		м3 древесины в конструкции		680	20	34	1	59,8	0,02125	0,00106
106	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	7,7	213,51	2,21	1644	17	124	0,03335	0,2568
		м2 обработанной поверхности		25,97	1,04	200	8	59,8	0,00099	0,00762
107	12-190101-1404	Древесина. Антисептирование пастами экстрактными	7,7	433,51	0,39	3338	3	347	0,1003	0,77231
		м2 обработанной поверхности		76,1	0,13	586	1	59,1	0,0002	0,00154
	Раздел 12 Разные работы									
108	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	10,71	1487,3	–	15929	–	9414	2,1432	22,95367
		т		1487,3	–	15929	–	59,1	–	–
109	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	10,71	430		4605				
		т								
110	41-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	10,71	296		3170				
		т								
111	23-010201-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80 (для флагштока)	3	268,31		805				

		м								
112	41-010204-1102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 102 км (132-30=102)	49,96	2020,86		100962				
		т								
113	41-020102-1117	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 117 км (147-30=117)	73,52	2149,75		158050				
		т								

Локальная смета 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	11	801,73	31,36	8819	345	5119	1,1	12,1
		шт.		770,36	17	8474	187	59,1	0,0224	0,2464
2	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	73	283,88	1,96	20723	143	11088	0,3466	25,3018
		м трубопроводов		256,26	0,75	18707	55	59,1	0,001	0,073
3	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	5244	150	5244	150	3103	6,1594	6,1594
		насос		5094	43	5094	43	60,4	0,0412	0,0412
4	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	52	2132,75	405,37	110903	21079	58050	1,94258	101,01416
		м трубопровода		1714,56	133,71	89157	6953	60,4	0,17562	9,13224
5	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	52	114,02		5929				
		м								
6	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	31	1608,61	250,13	49867	7754	26801	1,52801	47,36831
		м трубопровода								

			1348,65	82,71	41808	2564	60,4	0,10841	3,36071
7	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31	181,51		5627			
		м							
8	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	33	1254,21	146,61	41389	4838	22851	1,24373	41,04309
		м трубопровода		1097,73	48,73	36225	1608	60,4	0,0636	2,0988
9	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	321,02		10594			
		м							
10	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	11	1663,64	181,36	18300	1995	10128	1,6583	18,2413
		м трубопровода		1463,64	60,73	16100	668	60,4	0,07918	0,87098
11	23-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	563,52		6199			
		м							
12	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	11	227,55	–	2503	–	858	0,14214	1,56354
		комплект		129,09	–	1420	–	60,4	–	–
13	23-040905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	11	973,39		10707			
		шт.							
14	23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	8449,27		16899			
		шт.							
15	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	9332,85		18666			
		шт.							
16	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	5,4	549,63	56,11	2968	303	720	0,24265	1,31031
		м трубопровода							

				214,26	26,85	1157	145	55,3	0,03125	0,16875
17	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	15735	375	15735	375	7756	15,3985	15,3985
		насос								
				12734	107	12734	107	60,4	0,103	0,103
18	51-020604-0202(от	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	1	108695		108695				
		шт.								

Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	12-150101-0915	Трубопроводы водоснабжения внутренние в типовых сантехкабинках из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	9,5	1452,21	11,68	13796	111	8010	1,66	15,77
		м трубопровода								
				1421,58	5,16	13505	49	59,1	0,006	0,057
2	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,5	114,02		1083				
		м								

Раздел 2 Горячее водоснабжение

3	12-150101-0915	Трубопроводы водоснабжения внутренние в типовых сантехкабинках из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	10	1452,3	11,8	14523	118	8432	1,66	16,6
		м трубопровода								
				1421,6	5,1	14216	51	59,1	0,006	0,06
4	23-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	132,26		1323				
		м								
5	11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	1	34168	372	34168	372	3642	6,831	6,831
		прибор								
				5850	180	5850	180	60,4	0,2125	0,2125
6	51-040106-0122(от	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	49308		49308				

		шт.							
	Раздел 3 Бытовая канализация К1								
7	12-150101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	10	563	6,4	5630	64	3248	0,619	6,19
		м трубопровода с фасонными частями		546,3	3,2	5463	32	59,1	0,004	0,04
8	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	10	802,85		8029				
		м								
9	12-150101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	1	1874	23	1874	23	1019	2,12	2,12
		прибор		1713	11	1713	11	59,1	0,014	0,014
10	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	6	2206,33	72,33	13238	434	7090	2,2425	13,455
		комплект		1920,5	35,83	11523	215	60,4	0,04375	0,2625
11	23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	7	7758,35		54308				
		шт.								
12	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	1	2962	13	2962	13	1697	3,547	3,547
		прибор		2865	6	2865	6	59,1	0,008	0,008
13	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	17145,07		17145				
		комплект								
	Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	34	40,53	–	1378	–	814	0,0584	1,9856
		шт.		40,53	–	1378	–	59,1	–	–
2	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	6	44,33	0,5	266	3	156	0,0632	0,3792
		шт.								

				43,83	0,17	263	1	59,1	0,0003	0,0018
3	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	23	128,7	1,13	2960	26	1742	0,1789	4,1147
		шт.								
				127,57	0,61	2934	14	59,1	0,0008	0,0184
4	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	450	17,63	–	7932	–	4688	0,0254	11,43
		м								
				17,63	–	7932	–	59,1	–	–
5	13-080201-1502	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	450	8,89	–	4002	–	1650	0,01	4,5
		м уложенного кабеля								
				8,56	–	3854	–	42,8	–	–
6	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,45	84715,56	726,67	38122	327	12451	75,22	33,849
		м3 заделки								
				54122,22	342,22	24355	154	50,8	0,4	0,18
7	12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	1	196	1	196	1	116	0,2572	0,2572
		шт.								
				195	1	195	1	59,1	0,0007	0,0007
8	12-170101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов	2	4137,5	–	8275	–	4891	4,831	9,662
		шт.								
				4137,5	–	8275	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Силовое технологическое электрооборудование									
9	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	4	7994	1812,5	31976	7250	5528	3	12
		шт.								
				2647,75	581,25	10591	2325	42,8	0,58	2,32
10	23-070201-0412	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	9046,47		9046				
		шт.								
11	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3305,78		6612				
		шт.								
12	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,68		6824				

		шт.							
13	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	17	1780,76	20,41	30273	347	6161	1	17
		шт.							
			846,82	–	14396	–	42,8	–	–
14	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	382,35		2676			
		шт.							
15	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	382,35		765			
		шт.							
16	23-070204-0415								
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3728,07		29825				
		шт.							
17	13-080303-0602								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2973	82,5	5946	165	1467	2	4
		шт.							
			1693,5	20	3387	40	42,8	0,02	0,04
18	23-070204-1309	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	479,25		479			
		шт.							
19	23-070204-1201								
	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4093,97		4094				
		шт.							
20	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	830	56	830	56	337	0,87	0,87
		шт.							
			768	20	768	20	42,8	0,02	0,02
21	23-070501-0324	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	19308,25		19308			
		шт.							

Раздел 3 Электроосвещение

22	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	270,2	2,2	2702	22	1099	0,29	2,9
		шт.		256	0,8	2560	8	42,8	0,0008	0,008
23	13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	335	3	670	6	280	0,37	0,74
		шт.		326,5	1	653	2	42,8	0,0008	0,0016
24	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	10	201,05		2011				
		шт.								
25	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62		459				
		шт.								
26	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	22	322,73	2,23	7100	49	2833	0,34	7,48
		шт.		300,09	0,82	6602	18	42,8	0,0008	0,0176
27	23-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	22	207,11		4556				
		шт.								
28	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	23	6597,96	3060,17	151753	70384	30074	2,34	53,82
		шт.		2186,57	868,52	50291	19976	42,8	0,88	20,24
29	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	14	5310,23		74343				
		шт.								
30	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	2	7608,03		15216				
		шт.								

31	23-070102-1302	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	7	1550,12		10851			
		шт.							
32	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	78	136,71		10663			
		шт.							
33	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1293,17	524,17	7759	3145	2596	0,75	4,5
		шт.		662	349	3972	2094	42,8	0,4512	2,7072
34	23-070101-0339	Светильники потолочные, тип НПП03-100-007 IP44 ГОСТ 17677-82	6	704,86		4229			
		шт.							
35	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	6	1224,06		7344			
		шт.							
36	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	1	715	48	715	48	270	0,71	0,71
		шт.		627	3	627	3	42,8	0,0032	0,0032
37	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31		3962			
		шт.							
38	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	41	437,9	–	17954	–	7234	0,5	20,5
		шт.		434,59	–	17818	–	40,6	–	–
39	23-070202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	7	881,36		6170			
		шт.							
40	23-070202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	34	43,88		1492			
		шт.							

Раздел 4 Кабели и трубы

41	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	450	198,22	89,36	89197	40211	22383	0,1	45
		м кабеля								
				85,64	30,58	38538	13759	42,8	0,0378	17,01
42	23-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,186	148141,29		27554				
		км								
43	23-060144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,184	229368,79		42204				
		км								
44	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	342835,89		17142				
		км								
45	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	855546,79		25666				
		км								
	Раздел 5 Заземление									
46	13-080208-0202									
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	25	449,4	17,24	11235	431	1300	0,14	3,5
		м								
				117,12	4,4	2928	110	42,8	0,0044	0,11
47	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	6	3494,33	134,17	20966	805	2031	0,9	5,4
		шт.								
				752,83	38,17	4517	229	42,8	0,038	0,228
48	21-050201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,068	205629,7		13983				
		т								
	Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
1	13-100701-0104									
		Приборы ПС на 4 луча. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	3042	1	3042	1	1235	3,3	3,3
		шт.								
				3041	–	3041	–	40,6	–	–

2	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	16	514,31	0,5	8229	8	3338	0,6	9,6
		шт.		513,81	–	8221	–	40,6	–	–
3	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	2	257	–	514	–	209	0,3	0,6
		шт.		257	–	514	–	40,6	–	–
4	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1	257	–	257	–	104	0,3	0,3
		шт.		257	–	257	–	40,6	–	–
5	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	87	17,62	–	1533	–	906	0,0254	2,2098
		м		17,62	–	1533	–	59,1	–	–
6	13-100701-0104	Приборы ПС на 2 луча. Монтаж оборудования	1	10369	3	10369	3	4116	11	11
		шт.		10138	–	10138	–	40,6	–	–
7	23-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,68		8657				
		шт.								
8	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	16	1804,19	1,56	28867	25	11126	2	32
		шт.		1712,81	–	27405	–	40,6	–	–
9	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	16	911,02		14576				
		шт.								

10	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	901,5	0,5	1803	1	695	1	2
		шт.		856,5	–	1713	–	40,6	–	–
11	23-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	2	573,4		1147				
		шт.								
12	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный ручной. Монтаж оборудования	1	908	–	908	–	348	1	1
		шт.		856	–	856	–	40,6	–	–
13	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	1	683,48		683				
		шт.								
14	13-100411-0207	Оповещатель светозвуковой. Монтаж в помещении	1	1805	–	1805	–	656	2	2
		шт.		1616	–	1616	–	40,6	–	–
15	23-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	1	820,19		820				
		шт.								
16	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	886	102	886	102	320	0,82	0,82
		шт.		724	23	724	23	42,8	0,0224	0,0224
17	23-080304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	2095,32		2095				
		шт.								
18	13-080101-2603	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования	1	12082	3848	12082	3848	3834	9	9
		шт.		7708	1250	7708	1250	42,8	1,17	1,17
19	23-080306-0303	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	1	3187,56		3188				
		шт.								

20	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	1	1939	–	1939	–	733	2	2
		шт.								
				1713	–	1713	–	42,8	–	–
21	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03		2596				
		шт.								
22	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	10	42,3	0,7	423	7	246	0,0549	0,549
		отверстие								
				41,6	–	416	–	59,1	–	–
23	13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	10	890,7	–	8907	–	1723	0,47	4,7
		проход кабеля								
				402,5	–	4025	–	42,8	–	–
24	12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	10	699,6	0,7	6996	7	3529	0,7866	7,866
		отверстие								
				596,7	0,4	5967	4	59,1	0,0005	0,005
25	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	310	11	1550	55	398	0,22	1,1
		м								
				184	2,2	920	11	42,8	0,0022	0,011
26	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	5	22,48		112				
		м								
27	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	87	59,21	0,56	5151	49	1565	0,05	4,35
		м								
				41,83	0,2	3639	17	42,8	0,0002	0,0174
28	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,08	13671,82		1094				
		км								

29	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,002	56689,2		113			
		км							
30	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	139768,37		1118			
		км							
31	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	15	2937,8	910,6	44067	13659	12866	2	30
		коробка		1712,8	291,2	25692	4368	42,8	0,34	5,1
32	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	15	59,29		889				
		шт.								

	Всего прямые затраты	**7457350**
		2629
		132
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 112 565
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 076
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 145
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 577 919
	- перевозка грузов, тенге	266 787
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	158 003
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 220 321
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 677 671
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	312 396
	Итого, тенге	8 990 067
	Сметная прибыль (8 %), тенге	719 205
	Всего	**9 709 272**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	114 390
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	200 559
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 024 221**
	Коэффициент по ведомости договорной цены	0,918424076

Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	9 206 486
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	9 758 875,13
НДС (12 %)	1 171 065,02
Всего по акту с учетом НДС	10 929 940,15

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГКП "Каргалинская районная больница" ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жаржанов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Информстройсервис"

_____ Азизов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
эксперт

_____ Ерниязов А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гипрогаз Кампани"

_____ Нагметкалиев Н.Н