Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Мурагер Строй Модерн"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка

Договор: № 39 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
1	Общестроительные работы		3 287 407,74		3 287 407,74		3 287 407,74
	Всего к оплате подрядчику		**3 287 407,74**		**3 287 407,74**		**3 287 407,74**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Строй Модерн"

Рахымжан С.Қ.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "Мурагер Строй Модерн"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик Мактааральского районаТуркестанской области» (наружные инженерные сети) Корректировка**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**588 209**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**341 397**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**		**449**	
19	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1866744**	**6 911**	**1 290**
20	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,1**	**3 604**	**3 964**
21	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,56**	**31 199**	**17 471**
22	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**3,18**	**50 588**	**160 870**
24	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,56**	**3 604**	**2 018**

1	2	3	4	5	6	7
25	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,56	17 742	9 936
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,7	4 085	23 284
		ДЭС				
28	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	1	122 564	122 564
	Раздел 2.	**Подвеска провода**				**38 500**
30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1006667	382 452	38 500
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВП2 УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт**				**208 312**
32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 699	7 699
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-2шт				
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	51 511	103 022
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
57	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511	51 511
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
73	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 080	46 080

Наружный водопровод и канализация

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**387 105**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**245 932**
		Трубопровод				
9	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0661	1 226 869	81 096
11	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	1 767 559	8 838
13	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	66,1	345	22 804
14	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0661	239 101	15 805
15	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	2	5 564	11 128
17	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 480	4 480
19	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 055	4 055
21	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	4 729	18 916
23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	шт.	3	4 480	13 440
25	У6301-0401-0101 6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК**	т фасонных частей	0,046	212 237	9 763
27	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	шт.	2	9 322	18 644
29	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	шт.	3	4 480	13 440

1	2	3	4	5	6	7
31	У6301-0601-0103 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**23 523**	**23 523**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**141 173**
		Трубопроводы				
65	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**24,5**	**2 855**	**69 948**
66	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24,5**	**371**	**9 090**
67	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА**	**шт.**	**6**	**10 356**	**62 136**
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 424 621**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**1 424 621**
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	**$м^3$**	**1,3**	**31 199**	**40 559**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**18,59**	**74 452**	**1 384 063**
		Наружные сети газоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**479 709**
	Раздел 3.	**НАДЗЕМНЫЙ ГРПШ ГСН-6**				**479 709**
		Обвязка ГРПШ - 1шт				
60	У6117-301-101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**82 775**	**82 775**

1	2	3	4	5	6	7
62	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**2 692 765**	**1 346**
64	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00042**	**3 793 731**	**1 593**
67	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**8 668**	**8 668**
69	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**2 393**	**4 786**
		Ограждение для ГРПШ - ГСН-10				
75	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**3**	**126 847**	**380 541**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 879 644**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 879 644**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	169 899
Итого	Тенге			**3 049 543**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	152 477
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	152 477
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**3 354 498**
Итого на 2024 г., , К - 1,00	Тенге		1,00	3 354 498
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**3 354 498**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		**0,979999987260943**	**3 287 408**
Всего	**Тенге**			**3 287 407,74**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Мурагер Строй Модерн»

Директор _____ **Рахымжан С.Қ.**