Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 18 от 23.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 361 769,36	2 645 181,68	2 361 769,36	2 645 181,68	2 361 769,36	2 645 181,68
	Всего к оплате подрядчику	**2 361 769,36**	**2 645 181,68**	**2 361 769,36**	**2 645 181,68**	**2 361 769,36**	**2 645 181,68**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "АкОлЖа Тел"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**601738**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**378004**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**		**455**	
19	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1866744**	**6 940**	**1296**
20	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,1**	**3 623**	**3985**
21	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,56**	**38 262**	**21427**
22	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**3,18**	**55 845**	**177587**
24	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,56**	**3 623**	**2029**
26	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**5,7**	**4 674**	**26642**

1	2	3	4	5	6	7
		ДЭС				
27	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 194**	**122194**
29	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0593333**	**385 006**	**22844**
	Раздел 2.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**158111**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
31	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
56	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
72	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
	Раздел 3.	**Заземления**				**65623**
		Земляные работы				
84	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**2,6**	**379**	**985**
85	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,08**	**88**	**183**
86	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,52**	**3 623**	**1884**
87	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,6**	**575**	**1495**

1	2	3	4	5	6	7
88	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 698	11396
89	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 242	49680

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				386970
	Раздел 1.	Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				174659
		Трубопровод				
9	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,096	1 232 417	118312
12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	347	33312
13	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,096	239 948	23035
	Раздел 2.	Сеть канализации				212311
		Трубопроводы				
71	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	45	4 348	195660
72	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	370	16650
73	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,045	21	1

Выгреб на 10м3

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				935776
	Раздел 2.	Стены и днище АС-7				935776

1	2	3	4	5	6	7
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	$м^3$	0,65	38 262	24870
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	9,295	76 733	713233
		Покрытие				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20**	$м^3$	0,925	131 065	121235
		Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	43 240	5189
18	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	8 828	8828
		КРЫШКА				
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	0,72	1 188	855
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	$м^2$	0,8	6 673	5338
26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00248	985 693	2445
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	0,2	59 435	11887
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	10 385	10385
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
		Отмостка				
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	$м^3$	0,801	38 724	31018

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			**1 924 484**
	в том числе оборудование		Тенге			**-**
	в том числе СМР		Тенге			**1 924 484**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)		Тенге		5,90%	113 545
	Итого		Тенге			**2 038 029**
	Сметная прибыль		Тенге		5,00%	101 901
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге		5,00%	101 901
	Итого по части II в сметных ценах:		Тенге			**2 241 831**
	Итого на 2024 г., , К - 1,075		Тенге		1,075	2 409 969
	Итого по части II в прогнозных ценах:		Тенге			**2 409 969**
	Понижающий коэффициент К=0,979999		Тенге	**0,979999999982673**		**2 361 769**
	НДС (12%)		Тенге		12%	283 412
	Всего		**Тенге**			**2 645 181,68**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АқОлЖа Тел»

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**