Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КОНУСБАЕВА КУЛСАПАР, ИИН480405400105, г.Шымкент, Каратаусский район, ул.Тузелбаева, 32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУРАН ТСС", г.Шымкент, район Туран, ул. Римского-Корсакого, 8, БИН 170540025422**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства многоквартирного жилого дома по адресу город Шымкент, Каратуский район, мкр. Туран, ул. Новостройки, д. 1028**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительства многоквартирного жилого дома по адресу город Шымкент, Каратуский район, мкр. Туран, ул. Новостройки, д. 1028**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **13 январь 2025г**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2025** **(месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э40013: Общестроительные работы [2-1-1]									
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1 179	336,0 0,0	336,0 71,0	396 144,0 0,0	396 144,0 83 709,0			396 144,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	21	6 911,0 6 911,0	0,0 0,0	145 131,0 145 131,0	0,0 0,0			145 131,0
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	285	1 209,0 6,0	1 203,0 291,0	344 565,0 1 710,0	342 855,0 82 935,0			344 565,0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	285	4 206,0		1 198 710,0		1 198 710,0		1 198 710,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	367	60,0 0,0	60,0 15,0	22 020,0 0,0	22 020,0 5 505,0			22 020,0
6	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	367	27,0 0,0	27,0 6,0	9 909,0 0,0	9 909,0 2 202,0			9 909,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	91,75	3 604,0 3 604,0	0,0 0,0	330 667,0 330 667,0	0,0 0,0			330 667,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	367	571,0 351,0	220,0 70,0	209 557,0 128 817,0	80 740,0 25 690,0			209 557,0
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	367	191,0 40,0	147,0 33,0	70 097,0 14 680,0	53 949,0 12 111,0	1 468,0		70 097,0
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	178,75	4 206,0		751 822,5		751 822,5		751 822,5
11	11	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	80	438,0 0,0	438,0 96,0	35 040,0 0,0	35 040,0 7 680,0			35 040,0
12	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	80	60,0 0,0	60,0 15,0	4 800,0 0,0	4 800,0 1 200,0			4 800,0
13	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	80	571,0 351,0	220,0 70,0	45 680,0 28 080,0	17 600,0 5 600,0			45 680,0
14	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	80	191,0 40,0	147,0 33,0	15 280,0 3 200,0	11 760,0 2 640,0	320,0		15 280,0
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	8,275	34 278,0 5 077,0	2 428,0 484,0	283 650,5 42 012,25	20 091,5 4 005,0	221 546,5		283 650,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	68,475	54 475,0 17 133,0	4 448,0 833,0	3 730 175,5 1 173 182,25	304 576,75 57 039,75	2 252 416,5		3 730 175,5
17	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,424295	439 035,0		186 280,25		186 280,25		186 280,25
18	18	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	70,5	2 610,0 1 717,0	33,0 11,0	184 005,0 121 048,5	2 326,5 775,5	60 630,0		184 005,0
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	113	3 667,0 823,0	8,0 3,0	414 371,0 92 999,0	904,0 339,0	320 468,0		414 371,0
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,891	34 278,0 5 077,0	2 428,0 484,0	30 541,75 4 523,5	2 163,25 431,25	23 854,75		30 541,75
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,08	64 289,0 28 491,0	4 278,0 870,0	198 010,0 87 752,25	13 176,25 2 679,5	97 081,75		198 010,0
22	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06072	439 035,0		26 658,25		26 658,25		26 658,25
23	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07304	279 575,0		20 420,25		20 420,25		20 420,25
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00869	291 882,0		2 536,5		2 536,5		2 536,5
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,92	34 278,0 5 077,0	2 428,0 484,0	65 813,75 9 747,75	4 661,75 929,25	51 404,0		65 813,75
26	26	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,72	64 289,0 28 491,0	4 278,0 870,0	432 022,0 191 459,5	28 748,25 5 846,5	211 814,25		432 022,0
27	27	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1392	439 035,0		61 113,75		61 113,75		61 113,75
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14984	279 575,0		41 891,5		41 891,5		41 891,5
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02204	291 882,0		6 433,0		6 433,0		6 433,0
30	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	34 278,0 5 077,0	2 428,0 484,0	20 566,75 3 046,25	1 457,0 290,5	16 063,75		20 566,75
31	31	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,2	64 289,0 28 491,0	4 278,0 870,0	141 435,75 62 680,25	9 411,5 1 914,0	69 344,0		141 435,75
32	32	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03902	439 035,0		17 131,25		17 131,25		17 131,25
33	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06402	279 575,0		17 898,5		17 898,5		17 898,5
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00867	291 882,0		2 530,5		2 530,5		2 530,5
35	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,162	34 278,0 5 077,0	2 428,0 484,0	5 553,0 822,5	393,5 78,5	4 337,25		5 553,0
36	36	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,56	64 289,0 28 491,0	4 278,0 870,0	36 001,75 15 955,0	2 395,75 487,25	17 651,25		36 001,75
37	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01104	439 035,0		4 847,0		4 847,0		4 847,0
38	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01873	279 575,0		5 236,5		5 236,5		5 236,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002755	291 882,0		804,25		804,25		804,25
40	56	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	5,89	76 455,0 31 994,0	11 391,0 2 175,0	450 320,0 188 444,75	67 093,0 12 810,75	194 782,25		450 320,0
41	57	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	9,405	131 182,0 65 969,0	13 751,0 2 579,0	1 233 766,75 620 438,5	129 328,25 24 255,5	484 000,0		1 233 766,75
42	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,66596	279 575,0		745 335,75		745 335,75		745 335,75
43	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,770225	291 882,0		224 814,75		224 814,75		224 814,75
44	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг=ПОЛОСА 70Х70Х18	т	0,0308	1 420 112,0 286 218,0	3 628,0 1 134,0	43 739,5 8 815,5	111,75 35,0	34 812,25		43 739,5
45	66	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,47	76 455,0 31 994,0	11 391,0 2 175,0	112 388,75 47 031,25	16 744,75 3 197,25	48 612,75		112 388,75
46	67	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	8,6	131 182,0 65 969,0	13 751,0 2 579,0	1 128 165,25 567 333,5	118 258,75 22 179,5	442 573,0		1 128 165,25
47	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,31471	279 575,0		367 560,0		367 560,0		367 560,0
48	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54983	291 882,0		160 485,5		160 485,5		160 485,5
49	70	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг=ПОЛОСА 70Х70Х18	т	0,0196	1 420 112,0 286 218,0	3 628,0 1 134,0	27 834,25 5 609,75	71,25 22,25	22 153,25		27 834,25
50	71	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	129,1775	57 840,0 25 893,0	6 388,0 1 432,0	7 471 626,5 3 344 793,0	825 186,0 184 982,25	3 301 647,75		7 471 626,5
51	72	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	339,940789	-1 175,0 -1 175,0	0,0 0,0	-399 430,5 -399 430,5	0,0 0,0			-399 430,5
52	73	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,18792	576 216,0 268 410,0	5 601,0 1 443,0	108 282,5 50 439,5	1 052,5 271,25	56 790,25		108 282,5
53	74	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	11,48	56 693,0 24 565,0	6 388,0 1 432,0	650 835,75 282 006,25	73 334,25 16 439,25	295 495,25		650 835,75
54	76	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,191913	302 205,0		57 997,0		57 997,0		57 997,0
55	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг=ИМ-1,2	т	0,05883	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	86 395,25 14 533,5	952,75 162,0	70 909,25		86 395,25
56	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002895	282 360,0		817,5		817,5		817,5
57	79	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01494	2 110 984,0 977 090,0	3 628,0 1 134,0	31 538,0 14 597,75	54,25 17,0	16 886,25		31 538,0
58	80	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098752	439 035,0		43 355,75		43 355,75		43 355,75
59	81	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,48925	125 175,0 60 014,0	9 597,0 1 803,0	186 416,75 89 375,75	14 292,25 2 685,0	82 748,75		186 416,75
60	82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1332	279 575,0		37 239,5		37 239,5		37 239,5
61	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,060805	282 360,0		17 169,0		17 169,0		17 169,0
62	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0542	291 882,0		15 820,0		15 820,0		15 820,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	85	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$	1,4625	6 458,0 4 152,0	314,0 102,0	9 444,75 6 072,25	459,25 149,25	2 913,25		9 444,75
64	86	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1,25	1 522,0 1 507,0	0,0 0,0	1 902,5 1 883,75	0,0 0,0	18,75		1 902,5
65	87	241-109-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	7,175	9 043,0		64 883,5		64 883,5		64 883,5
66	88	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	23	543,0		12 489,0		12 489,0		12 489,0
67	89	6107-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению барьерных в гардеробных	$м^2$	5,44	13 316,0 3 021,0	378,0 123,0	72 439,0 16 434,25	2 056,25 669,0	53 948,5		72 439,0
68	90	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	23,75	8 724,0 3 703,0	3 135,0 624,0	207 195,0 87 946,25	74 456,25 14 820,0	44 792,5		207 195,0
69	91	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	0,5	7 077,0 3 085,0	2 686,0 534,0	3 538,5 1 542,5	1 343,0 267,0	653,0		3 538,5
70	92	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	115,944603	9 767,0		1 132 431,0		1 132 431,0		1 132 431,0
71	93	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1,68	10 221,0		17 171,25		17 171,25		17 171,25
72	94	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,2524	85 456,0 39 983,0	10 374,0 1 941,0	448 849,0 210 006,75	54 488,5 10 195,0	184 353,75		448 849,0
73	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28116	282 360,0		79 388,25		79 388,25		79 388,25
74	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09364	291 882,0		27 331,75		27 331,75		27 331,75
75	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024015	291 882,0		7 009,5		7 009,5		7 009,5
76	98	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	23,75	8 724,0 3 703,0	3 135,0 624,0	207 195,0 87 946,25	74 456,25 14 820,0	44 792,5		207 195,0
77	99	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	0,5	7 077,0 3 085,0	2 686,0 534,0	3 538,5 1 542,5	1 343,0 267,0	653,0		3 538,5
78	100	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	154,48425	9 767,0		1 508 847,75		1 508 847,75		1 508 847,75
79	101	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1,68	10 221,0		17 171,25		17 171,25		17 171,25
80	102	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,2524	85 456,0 39 983,0	10 374,0 1 941,0	448 849,0 210 006,75	54 488,5 10 195,0	184 353,75		448 849,0
81	103	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28116	282 360,0		79 388,25		79 388,25		79 388,25
82	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09364	291 882,0		27 331,75		27 331,75		27 331,75
83	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024015	291 882,0		7 009,5		7 009,5		7 009,5
84	106	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$		24	8 724,0	3 135,0	209 376,0	75 240,0	45 264,0		209 376,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3 703,0	624,0	88 872,0	14 976,0			
85	107	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	1	7 077,0	2 686,0	7 077,0	2 686,0	1 306,0		7 077,0
						3 085,0	534,0	3 085,0	534,0			
86	108	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	156,2276	9 767,0		1 525 875,0		1 525 875,0		1 525 875,0
87	109	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3,48	10 221,0		35 569,0		35 569,0		35 569,0
88	110	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,2524	85 456,0	10 374,0	448 849,0	54 488,5	184 353,75		448 849,0
						39 983,0	1 941,0	210 006,75	10 195,0			
89	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28116	282 360,0		79 388,25		79 388,25		79 388,25
90	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09364	291 882,0		27 331,75		27 331,75		27 331,75
91	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024015	291 882,0		7 009,5		7 009,5		7 009,5
92	114	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,2825	139 936,0	6 329,0	39 532,0	1 788,0	14 448,5		39 532,0
						82 462,0	1 139,0	23 295,5	321,75			
93	115	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,135	33 610,0	4 088,0	4 537,25	552,0	2 622,25		4 537,25
						10 098,0	909,0	1 363,25	122,75			
94	116	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,047845	279 575,0		13 376,25		13 376,25		13 376,25
95	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009805	291 882,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
96	118	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0097	302 205,0		2 931,5		2 931,5		2 931,5
97	119	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,57	139 936,0	6 329,0	79 763,5	3 607,5	29 152,75		79 763,5
						82 462,0	1 139,0	47 003,25	649,25			
98	120	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,18	33 610,0	4 088,0	6 049,75	735,75	3 496,25		6 049,75
						10 098,0	909,0	1 817,75	163,5			
99	121	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1234	279 575,0		34 499,5		34 499,5		34 499,5
100	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01961	291 882,0		5 723,75		5 723,75		5 723,75
101	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0194	302 205,0		5 862,75		5 862,75		5 862,75
102	124	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,09	77 457,0	5 870,0	6 971,25	528,25	3 058,0		6 971,25
						37 612,0	1 128,0	3 385,0	101,5			
103	125	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01482	279 575,0		4 143,25		4 143,25		4 143,25
104	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001225	291 882,0		357,5		357,5		357,5
105	127	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,565	139 936,0	6 329,0	79 063,75	3 575,75	28 897,0		79 063,75
						82 462,0	1 139,0	46 591,0	643,5			
106	128	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,27	33 610,0	4 088,0	9 074,75	1 103,75	5 244,5		9 074,75
						10 098,0	909,0	2 726,5	245,5			
107	129	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,09569	279 575,0		26 752,5		26 752,5		26 752,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
108	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01961	291 882,0		5 723,75		5 723,75		5 723,75
109	131	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0194	302 205,0		5 862,75		5 862,75		5 862,75
110	132	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,4125	139 936,0 82 462,0	6 329,0 1 139,0	57 723,5 34 015,5	2 610,75 469,75	21 097,25		57 723,5
111	133	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,275	33 610,0 10 098,0	4 088,0 909,0	9 242,75 2 777,0	1 124,25 250,0	5 341,5		9 242,75
112	134	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0617	279 575,0		17 249,75		17 249,75		17 249,75
113	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010705	291 882,0		3 124,5		3 124,5		3 124,5
114	136	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016633	302 205,0		5 026,5		5 026,5		5 026,5
115	137	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,23	77 457,0 37 612,0	5 870,0 1 128,0	17 815,0 8 650,75	1 350,25 259,5	7 814,0		17 815,0
116	138	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731	279 575,0		20 437,0		20 437,0		20 437,0
117	139	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,017165	294 393,0		5 053,25		5 053,25		5 053,25
118	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002735	291 882,0		798,25		798,25		798,25
119	141	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	13,5	77 457,0 37 612,0	5 870,0 1 128,0	1 045 669,5 507 762,0	79 245,0 15 228,0	458 662,5		1 045 669,5
120	142	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1988	439 035,0		526 315,25		526 315,25		526 315,25
121	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	282 360,0		30 495,0		30 495,0		30 495,0
122	144	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,325	139 936,0 82 462,0	6 329,0 1 139,0	45 479,25 26 800,25	2 057,0 370,25	16 622,0		45 479,25
123	145	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	33 610,0 10 098,0	4 088,0 909,0	8 402,5 2 524,5	1 022,0 227,25	4 856,0		8 402,5
124	146	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0462	279 575,0		12 916,25		12 916,25		12 916,25
125	147	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00809	291 882,0		2 361,25		2 361,25		2 361,25
126	148	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012935	302 205,0		3 909,0		3 909,0		3 909,0
127	149	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,59	77 457,0 37 612,0	5 870,0 1 128,0	45 699,75 22 191,0	3 463,25 665,5	20 045,5		45 699,75
128	150	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05239	439 035,0		23 001,0		23 001,0		23 001,0
129	151	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	282 360,0		1 355,25		1 355,25		1 355,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	152	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	0,5	8 311,0 5 365,0	1 610,0 358,0	4 155,5 2 682,5	805,0 179,0	668,0		4 155,5
131	153	6112-0302-0321 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	м²	0,5	4 295,0 4 041,0	8,0 2,0	2 147,5 2 020,5	4,0 1,0	123,0		2 147,5
132	154	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,042	233 167,0 97 672,0	3 007,0 962,0	9 793,0 4 102,25	126,5 40,5	5 564,5		9 793,0
133	155	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,042	9 244,0 3 573,0	162,0 51,0	388,25 150,0	7,0 2,25	231,25		388,25
134	156	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0
135	157	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,01349	239 262,0 150 220,0	62 897,0 16 821,0	3 227,75 2 026,5	848,5 227,0	352,75		3 227,75
136	158	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01499	1 145 676,0		17 173,75		17 173,75		17 173,75
137	159	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,39121	3 210,0 2 988,0	3,0 1,0	1 255,75 1 169,0	1,25 0,5	85,75		1 255,75
138	181	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15/25/ мм	м²	395	1 753,0 905,0	240,0 52,0	692 435,0 357 475,0	94 800,0 20 540,0	240 160,0		692 435,0
139	182	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	395	333,0 30,0	36,0 8,0	131 535,0 11 850,0	14 220,0 3 160,0	105 465,0		131 535,0
140	183	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,43766	59 305,0 55 205,0	3 836,0 1 199,0	25 955,5 24 161,0	1 679,0 525,0	115,5		25 955,5
141	184	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43766	302 205,0		132 263,0		132 263,0		132 263,0
142	187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	2,656	233 167,0 97 672,0	3 007,0 962,0	619 291,5 259 417,0	7 986,5 2 555,0	351 888,0		619 291,5
143	188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м³	2,656	17 481,0 8 781,0	116,0 36,0	46 429,5 23 322,5	308,0 95,5	22 799,0		46 429,5
144	189	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м³	2,175	195 376,0 74 056,0	3 631,0 1 134,0	424 943,0 161 072,0	7 897,5 2 466,5	255 973,5		424 943,0
145	190	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	2,175	9 244,0 3 573,0	162,0 51,0	20 105,5 7 771,5	352,5 111,0	11 982,0		20 105,5
146	191	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	432,5	7 751,0 3 636,0	55,0 16,0	3 352 307,5 1 572 570,0	23 787,5 6 920,0	1 755 950,0		3 352 307,5
147	192	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	2,08	109 237,0		227 213,0		227 213,0		227 213,0
148	193	215-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,155	109 237,0		16 931,5		16 931,5		16 931,5
149	194	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	432,5	335,0 135,0	8,0 2,0	144 887,5 58 387,5	3 460,0 865,0	83 040,0		144 887,5
150	195	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ	м²	16,8	7 124,0 4 327,0	33,0 7,0	119 683,0 72 693,5	554,5 117,5	46 435,0		119 683,0
151	196	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,5	109 237,0		54 618,5		54 618,5		54 618,5
152	197	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	62	761,0 321,0	29,0 6,0	47 182,0 19 902,0	1 798,0 372,0	25 482,0		47 182,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	198	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	37	7 124,0 4 327,0	33,0 7,0	263 588,0 160 099,0	1 221,0 259,0	102 268,0		263 588,0
154	199	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА	т	0,0192	299 236,0		5 745,5		5 745,5		5 745,5
155	200	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг=МС-1,2	т	0,238035	1 468 558,0 247 042,0	16 193,0 2 752,0	349 568,0 58 804,5	3 854,5 655,0	286 909,0		349 568,0
156	201	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1 050,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
157	202	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	0,5	30 833,0 27 323,0	2 305,0 714,0	15 416,5 13 661,5	1 152,5 357,0	602,5		15 416,5
158	203	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0925	109 237,0		10 104,5		10 104,5		10 104,5
159	204	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0275	109 237,0		3 004,0		3 004,0		3 004,0
160	205	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,002	109 237,0		218,5		218,5		218,5
161	206	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0215	109 237,0		2 348,5		2 348,5		2 348,5
162	207	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,1435	17 481,0 8 781,0	116,0 36,0	2 508,5 1 260,0	16,5 5,0	1 232,0		2 508,5
163	208	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,905	11 794,0 4 467,0	49,0 8,0	34 261,5 12 976,5	142,0 23,0	21 142,5		34 261,5
164	209	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,325	7 124,0 4 327,0	33,0 7,0	16 563,5 10 060,5	77,0 16,5	6 426,5		16 563,5
165	210	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	1	389,0		389,0		389,0		389,0
166	211	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	0,5	1 090,0		545,0		545,0		545,0
167	212	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	$м^2$	1,58	2 862,0 2 550,0	7,0 2,0	4 522,0 4 029,0	11,0 3,0	482,0		4 522,0
168	213	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0105	233 167,0 97 672,0	3 007,0 962,0	2 448,5 1 025,5	31,5 10,0	1 391,0		2 448,5
169	214	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0105	17 481,0 8 781,0	116,0 36,0	183,5 92,0	1,5 0,5	90,0		183,5
170	215	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	20,8	3 870,0 1 237,0	28,0 7,0	80 496,0 25 729,5	582,5 145,5	54 184,0		80 496,0
171	216	1208-0101-1902 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	9	5 348,0 2 382,0	1 197,0 392,0	48 132,0 21 438,0	10 773,0 3 528,0	15 921,0		48 132,0
172	217	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
173	218	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
174	219	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	17,5	1 094,0		19 145,0		19 145,0		19 145,0
175	220	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		9	1 310,0		11 790,0		11 790,0		11 790,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			ИТОГО по смете Э40013: Общестроительные работы [2-1-1]					38 250 982,5	3 286 370,5	23 126 914,0	0,0	38 250 982,5
								11 837 699,5	711 130,5	0,0	0,0	
			Смета Э40023: Водопровод и канализация [2-1-2]									
176	1	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	94	2 882,0 2 788,0	37,0 9,0	270 908,0 262 072,0	3 478,0 846,0	5 358,0		270 908,0
177	2	241-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм	м	53	1 736,0		92 008,0		92 008,0		92 008,0
178	3	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	41	416,0		17 056,0		17 056,0		17 056,0
179	4	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	898,0		5 388,0		5 388,0		5 388,0
180	5	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	21	155,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
181	6	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	5	1 337,0		6 685,0		6 685,0		6 685,0
182	7	241-113-0207 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	2	1 696,0		3 392,0		3 392,0		3 392,0
183	8	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	188	62,0		11 656,0		11 656,0		11 656,0
184	9	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 668,0 7 274,0	286,0 52,0	8 668,0 7 274,0	286,0 52,0	1 108,0		8 668,0
185	10	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 161,0		22 161,0		22 161,0		22 161,0
186	11	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1 734,0		1 734,0		1 734,0		1 734,0
187	12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	10	3 816,0 3 767,0	0,0 0,0	38 160,0 37 670,0	0,0 0,0	490,0		38 160,0
188	13	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	11 136,0		89 088,0		89 088,0		89 088,0
189	14	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9 945,0		19 890,0		19 890,0		19 890,0
190	15	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	7 592,0		151 840,0		151 840,0		151 840,0
191	16	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	20	4 478,0 4 026,0	366,0 91,0	89 560,0 80 520,0	7 320,0 1 820,0	1 720,0		89 560,0
192	17	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	20	19 491,0		389 820,0		389 820,0		389 820,0
193	18	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	94	1 798,0 1 165,0	204,0 67,0	169 012,0 109 510,0	19 176,0 6 298,0	40 326,0		169 012,0
194	19	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм		103,4	388,0		40 119,0		40 119,0		40 119,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
195	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	94	345,0 341,0	2,0 0,0	32 430,0 32 054,0	188,0 0,0	188,0		32 430,0
196	21	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,094	239 101,0 236 628,0	0,0 0,0	22 475,0 22 243,0	0,0 0,0	232,0		22 475,0
197	22	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	6	56 609,0 4 843,0	296,0 78,0	339 654,0 29 058,0	1 776,0 468,0	308 820,0		339 654,0
198	23	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	6	3 779,0 3 712,0	40,0 12,0	22 674,0 22 272,0	240,0 72,0	162,0		22 674,0
199	24	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	32 134,0		192 804,0		192 804,0		192 804,0
200	25	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	18 470,0		110 820,0		110 820,0		110 820,0
201	26	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	2	59 508,0 42 058,0	1 108,0 232,0	119 016,0 84 116,0	2 216,0 464,0	32 684,0		119 016,0
202	27	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	191 826,0		383 652,0		383 652,0		383 652,0
203	28	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,572	1 453,0		831,0		831,0		831,0
204	29	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,8	452,0		362,0		362,0		362,0
205	30	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678,0		17 356,0		17 356,0		17 356,0
206	31	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	4	159,0		636,0		636,0		636,0
207	32	241-511-0108 *РСНБ РК 2022*	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4 310,0		862,0		862,0		862,0
208	33	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 668,0 7 274,0	286,0 52,0	34 672,0 29 096,0	1 144,0 208,0	4 432,0		34 672,0
209	34	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 161,0		44 322,0		44 322,0		44 322,0
210	35	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	166 925,0		333 850,0		333 850,0		333 850,0
211	36	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1 734,0		27 744,0		27 744,0		27 744,0
212	37	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5 454,0 4 803,0	529,0 130,0	10 908,0 9 606,0	1 058,0 260,0	244,0		10 908,0
213	38	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39 557,0		79 114,0		79 114,0		79 114,0
214	39	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	16 216,0		64 864,0		64 864,0		64 864,0
215	40	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		4	530,0		2 120,0		2 120,0		2 120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
216	41	242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	30 096,0		60 192,0		60 192,0		60 192,0
				шт.								
217	42	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм		4	1 337,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
				шт.								
218	43	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		4	898,0		3 592,0		3 592,0		3 592,0
				шт.								
219	44	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		34	734,0	23,0	24 956,0	782,0	374,0		24 956,0
				м		700,0	0,0	23 800,0	0,0			
220	45	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм		33,66	802,0		26 995,0		26 995,0		26 995,0
				м								
221	46	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20		10	5 604,0		56 040,0		56 040,0		56 040,0
				шт.								
222	47	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		10	5,0		50,0		50,0		50,0
				шт.								
223	48	241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		10	1 407,0		14 070,0		14 070,0		14 070,0
				шт.								
224	49	241-609-1203 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		10	1 239,0		12 390,0		12 390,0		12 390,0
				шт.								
225	50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		34	345,0	2,0	11 730,0	68,0	68,0		11 730,0
				м трубопровода		341,0	0,0	11 594,0	0,0			
226	51	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,034	239 101,0	0,0	8 129,0	0,0	84,0		8 129,0
				км		236 628,0	0,0	8 045,0	0,0			
227	52	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20		10	6 101,0		61 010,0		61 010,0		61 010,0
				шт.								
228	53	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л		2	12 940,0	94,0	25 880,0	188,0	948,0		25 880,0
				комплект		12 372,0	29,0	24 744,0	58,0			
229	54	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л		1	51 343,0		51 343,0				51 343,0
				комплект						51 343,0		
230	55	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л		1	61 216,0		61 216,0				61 216,0
				комплект						61 216,0		
231	56	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		48	3 143,0	9,0	150 864,0	432,0	144,0		150 864,0
				м		3 131,0	3,0	150 288,0	144,0			
232	57	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		22	3 269,0	3,0	71 918,0	66,0	22,0		71 918,0
				м		3 265,0	0,0	71 830,0	0,0			
233	58	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм		47,904	855,0		40 958,0		40 958,0		40 958,0
				м								
234	59	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм		21,956	429,0		9 419,0		9 419,0		9 419,0
				м								
235	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		6	345,0		2 070,0		2 070,0		2 070,0
				шт.								
236	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		7	98,0		686,0		686,0		686,0
				шт.								
237	62	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		3	65,0		195,0		195,0		195,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
238	63	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163,0		815,0		815,0		815,0
239	64	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	231,0		462,0		462,0		462,0
240	65	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	96	186,0		17 856,0		17 856,0		17 856,0
241	66	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	44	62,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
242	67	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	3	8 440,0 5 843,0	265,0 71,0	25 320,0 17 529,0	795,0 213,0	6 996,0		25 320,0
243	68	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	597,0		1 791,0		1 791,0		1 791,0
244	69	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	341,0		2 387,0		2 387,0		2 387,0
245	70	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	70	1 798,0 1 165,0	204,0 67,0	125 860,0 81 550,0	14 280,0 4 690,0	30 030,0		125 860,0
246	71	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	77	725,0		55 825,0		55 825,0		55 825,0
247	72	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба=УПОРЫ	$м^3$	1,04	52 723,0 22 020,0	2 585,0 534,0	54 832,0 22 901,0	2 688,0 555,0	29 243,0		54 832,0
248	73	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм=ГИЛЬЗА	м	0,4	21 713,0		8 685,0		8 685,0		8 685,0
249	74	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	8 843,0 1 904,0	111,0 27,0	8 843,0 1 904,0	111,0 27,0	6 828,0		8 843,0
250	75	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	10	17 977,0 14 792,0	555,0 188,0	179 770,0 147 920,0	5 550,0 1 880,0	26 300,0		179 770,0
251	76	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	10	53 664,0		536 640,0		536 640,0		536 640,0
252	77	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	14 807,0		148 070,0		148 070,0		148 070,0
253	78	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1 620,0		16 200,0		16 200,0		16 200,0
254	79	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	38 814,0 36 863,0	1 615,0 539,0	310 512,0 294 904,0	12 920,0 4 312,0	2 688,0		310 512,0
255	80	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	8	10 871,0		86 968,0		86 968,0		86 968,0
256	81	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054,0		72 432,0		72 432,0		72 432,0
257	82	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2 071,0		16 568,0		16 568,0		16 568,0
258	83	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	2	6 433,0 5 651,0	69,0 23,0	12 866,0 11 302,0	138,0 46,0	1 426,0		12 866,0
259	84	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	34 571,0		69 142,0		69 142,0		69 142,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э40023: Водопровод и канализация [2-1-2]					5 725 189,0	74 900,0	3 610 078,0	0,0	5 725 189,0
								1 593 802,0	22 413,0	446 409,0	0,0	
			Смета Э40033: Отопление и вентиляция [2-1-3]									
260	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	69,75	3 579,0 2 958,0	239,0 79,0	249 635,0 206 320,0	16 670,0 5 510,0	26 644,0		249 635,0
261	2	245-104-0528 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	61	15 750,0		960 750,0		960 750,0		960 750,0
262	3	245-104-0529 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	17	18 285,0		310 845,0		310 845,0		310 845,0
263	4	245-104-0530 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	17	21 241,0		361 097,0		361 097,0		361 097,0
264	5	245-104-0531 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	5	24 057,0		120 285,0		120 285,0		120 285,0
265	6	245-104-0533 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	29 548,0		29 548,0		29 548,0		29 548,0
266	7	245-104-0534 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	32 505,0		32 505,0		32 505,0		32 505,0
267	8	245-104-0539 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	47 849,0		47 849,0		47 849,0		47 849,0
268	9	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	17 183,0 3 283,0	80,0 26,0	17 183,0 3 283,0	80,0 26,0	13 820,0		17 183,0
269	10	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	104	320,0		33 280,0		33 280,0		33 280,0
270	11	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	104	1 839,0 1 810,0	2,0 1,0	191 256,0 188 240,0	208,0 104,0	2 808,0		191 256,0
271	12	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	104	13 352,0		1 388 608,0		1 388 608,0		1 388 608,0
272	13	242-303-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	104	8 080,0		840 320,0		840 320,0		840 320,0
273	14	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	10	2 260,0 2 159,0	5,0 1,0	22 600,0 21 590,0	50,0 10,0	960,0		22 600,0
274	15	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 586,0 2 430,0	5,0 1,0	5 172,0 4 860,0	10,0 2,0	302,0		5 172,0
275	16	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	10	28 946,0		289 460,0		289 460,0		289 460,0
276	17	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	2	35 568,0		71 136,0		71 136,0		71 136,0
277	18	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 805,0		33 660,0		33 660,0		33 660,0
278	19	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		20	5 588,0		111 760,0		111 760,0		111 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	20	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт. шт.	4	9 106,0		36 424,0		36 424,0		36 424,0
280	21	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м м	4	3 617,0		14 468,0		14 468,0		14 468,0
281	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м м	42,4	1 453,0		61 607,0		61 607,0		61 607,0
282	23	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м м	532	732,0 700,0	20,0 0,0	389 424,0 372 400,0	10 640,0 0,0	6 384,0		389 424,0
283	24	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м м	315	1 165,0 1 130,0	25,0 0,0	366 975,0 355 950,0	7 875,0 0,0	3 150,0		366 975,0
284	25	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м м	88	1 277,0 1 238,0	28,0 0,0	112 376,0 108 944,0	2 464,0 0,0	968,0		112 376,0
285	26	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м м	65	1 392,0 1 345,0	34,0 0,0	90 480,0 87 425,0	2 210,0 0,0	845,0		90 480,0
286	27	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м м	526,68	208,0		109 549,0		109 549,0		109 549,0
287	28	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м м	311,85	337,0		105 093,0		105 093,0		105 093,0
288	29	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м м	87,12	565,0		49 223,0		49 223,0		49 223,0
289	30	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м м	64,35	904,0		58 172,0		58 172,0		58 172,0
290	31	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт. шт.	370	19,0		7 030,0		7 030,0		7 030,0
291	32	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт. шт.	310	24,0		7 440,0		7 440,0		7 440,0
292	33	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт. шт.	88	52,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
293	34	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт. шт.	64	79,0		5 056,0		5 056,0		5 056,0
294	35	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт. шт.	24	17,0		408,0		408,0		408,0
295	36	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт. шт.	4	23,0		92,0		92,0		92,0
296	37	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт. шт.	250	17,0		4 250,0		4 250,0		4 250,0
297	38	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт. шт.	4	31,0		124,0		124,0		124,0
298	39	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт. шт.	14	48,0		672,0		672,0		672,0
299	40	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт. шт.	20	109,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0
300	41	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		70	34,0		2 380,0		2 380,0		2 380,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
301	42	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	98	45,0		4 410,0		4 410,0		4 410,0
302	43	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	8	73,0		584,0		584,0		584,0
303	44	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1 000	228,0		228 000,0		228 000,0		228 000,0
304	45	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	844	1 798,0 1 165,0	204,0 67,0	1 517 512,0 983 260,0	172 176,0 56 548,0	362 076,0		1 517 512,0
305	46	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	413,6	354,0		146 414,0		146 414,0		146 414,0
306	47	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	346,5	388,0		134 442,0		134 442,0		134 442,0
307	48	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	96,8	929,0		89 927,0		89 927,0		89 927,0
308	49	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	71,5	1 118,0		79 937,0		79 937,0		79 937,0
309	50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 000	345,0 341,0	2,0 0,0	345 000,0 341 000,0	2 000,0 0,0	2 000,0		345 000,0
310	51	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1	239 101,0 236 628,0	0,0 0,0	239 101,0 236 628,0	0,0 0,0	2 473,0		239 101,0
			ИТОГО по смете Э40033: Отопление и вентиляция [2-1-3]					**9 330 275,0**	**214 383,0**	**6 205 991,0**	**0,0**	**9 330 275,0**
								2 909 900,0	**62 200,0**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э40043: Электрооборудование и электроосвещение [2-1-4]									
311	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 716,0 32 164,0	1 758,0 535,0	53 716,0 32 164,0	1 758,0 535,0	19 794,0		53 716,0
312	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55/ВРУ1-28-64/ (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2 352 461,0		2 352 461,0		2 352 461,0		2 352 461,0
313	3	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	17 567,0		31 208,0
314	4	515-301-1901 *РСНБ РК 2022*	ЯАВРЗ-40-2	шт.	1	257 217,0		257 217,0		257 217,0		257 217,0
315	5	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	17 567,0		31 208,0
316	6	247-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0		13 292,0		13 292,0		13 292,0
317	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 161,0 4 912,0	207,0 64,0	5 161,0 4 912,0	207,0 64,0	42,0		5 161,0
318	8	247-301-0319 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43 041,0		43 041,0		43 041,0		43 041,0
319	9	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	17 502,0 17 445,0	0,0 0,0	57,0		17 502,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	10	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
321	11	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0
322	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0
323	13	6401-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	62 416,0 22 582,0	4 700,0 1 286,0	35 134,0		62 416,0
324	14	247-201-0206 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19 171,0		38 342,0		38 342,0		38 342,0
325	15	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	22	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	128 348,0 127 930,0	0,0 0,0	418,0		128 348,0
326	16	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0
327	17	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3 554,0		49 756,0		49 756,0		49 756,0
328	18	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3 600,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
329	19	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805,0		3 610,0		3 610,0		3 610,0
330	20	6401-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	62 416,0 22 582,0	4 700,0 1 286,0	35 134,0		62 416,0
331	21	247-201-0206 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	19 171,0		38 342,0		38 342,0		38 342,0
332	22	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	26	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	151 684,0 151 190,0	0,0 0,0	494,0		151 684,0
333	23	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0
334	24	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	20	3 554,0		71 080,0		71 080,0		71 080,0
335	25	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3 600,0		14 400,0		14 400,0		14 400,0
336	26	6401-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	17 567,0		31 208,0
337	27	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
338	28	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	23 336,0 23 260,0	0,0 0,0	76,0		23 336,0
339	29	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
340	30	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0
341	31	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0
342	32	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	33	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	31 208,0 11 291,0	2 350,0 643,0	17 567,0		31 208,0
344	34	515-301-0142 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А	шт.	1	797 942,0		797 942,0		797 942,0		797 942,0
345	35	6401-0302-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	7	17 099,0 10 708,0	7,0 0,0	119 693,0 74 956,0	49,0 0,0	44 688,0		119 693,0
346	36	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ222-3У3/ПКЕ212-1У3	шт.	7	856,0		5 992,0		5 992,0		5 992,0
347	37	247-202-1202 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	29 870,0		29 870,0		29 870,0		29 870,0
348	38	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	20 092,0		20 092,0		20 092,0		20 092,0
349	39	247-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44	шт.	3	14 769,0		44 307,0		44 307,0		44 307,0
350	40	247-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 9А 230В IP44	шт.	2	16 555,0		33 110,0		33 110,0		33 110,0
351	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	45	1 053,0 1 047,0	1,0 0,0	47 385,0 47 115,0	45,0 0,0	225,0		47 385,0
352	42	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	613,0		27 585,0		27 585,0		27 585,0
353	43	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	935,0 918,0	1,0 0,0	2 805,0 2 754,0	3,0 0,0	48,0		2 805,0
354	44	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 436,0		4 308,0		4 308,0		4 308,0
355	45	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	48	928,0		44 544,0		44 544,0		44 544,0
356	46	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	45	42,0		1 890,0		1 890,0		1 890,0
357	47	6401-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт.	4	14 936,0 10 869,0	48,0 0,0	59 744,0 43 476,0	192,0 0,0	16 076,0		59 744,0
358	48	247-206-0102 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В=Пакетный переключатель ПП 3-16	шт.	4	3 903,0		15 612,0		15 612,0		15 612,0
359	49	6401-0201-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	16	5 753,0 5 434,0	207,0 64,0	92 048,0 86 944,0	3 312,0 1 024,0	1 792,0		92 048,0
360	50	243-903-2901 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	16	6 985,0		111 760,0		111 760,0		111 760,0
361	51	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	1 445	799,0 597,0	109,0 25,0	1 154 555,0 862 665,0	157 505,0 36 125,0	134 385,0		1 154 555,0
362	52	243-112-2005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66		46	1 273,0		58 558,0		58 558,0		58 558,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
363	53	243-112-2006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	60	1 947,0		116 820,0		116 820,0		116 820,0
364	54	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	235	469,0		110 215,0		110 215,0		110 215,0
365	55	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	700	730,0		511 000,0		511 000,0		511 000,0
366	56	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	155	771,0		119 505,0		119 505,0		119 505,0
367	57	243-107-2504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	м	105	1 164,0		122 220,0		122 220,0		122 220,0
368	58	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	35	1 877,0		65 695,0		65 695,0		65 695,0
369	59	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	25	4 531,0		113 275,0		113 275,0		113 275,0
370	60	243-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	м	75	716,0		53 700,0		53 700,0		53 700,0
371	61	243-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5	м	3	1 164,0		3 492,0		3 492,0		3 492,0
372	62	243-202-1403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10x1,5	м	3	1 649,0		4 947,0		4 947,0		4 947,0
373	63	243-202-1503 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14x1,5	м	3	2 233,0		6 699,0		6 699,0		6 699,0
374	64	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	15	793,0 717,0	3,0 0,0	11 895,0 10 755,0	45,0 0,0	1 095,0		11 895,0
375	65	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	15	90,0		1 350,0		1 350,0		1 350,0
376	66	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 255	1 283,0 1 268,0	4,0 0,0	1 610 165,0 1 591 340,0	5 020,0 0,0	13 805,0		1 610 165,0
377	67	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	46	1 516,0 1 500,0	5,0 0,0	69 736,0 69 000,0	230,0 0,0	506,0		69 736,0
378	68	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	60	1 580,0 1 521,0	9,0 1,0	94 800,0 91 260,0	540,0 60,0	3 000,0		94 800,0
379	69	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 126,15	54,0		60 812,0		60 812,0		60 812,0
380	70	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	141,4	78,0		11 029,0		11 029,0		11 029,0
381	71	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	46,46	65,0		3 020,0		3 020,0		3 020,0
382	72	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм		60,6	143,0		8 666,0		8 666,0		8 666,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
383	73	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	2 076,0 1 526,0	112,0 14,0	24 912,0 18 312,0	1 344,0 168,0	5 256,0		24 912,0
384	74	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12	272,0		3 264,0		3 264,0		3 264,0
385	75	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	100	793,0 717,0	3,0 0,0	79 300,0 71 700,0	300,0 0,0	7 300,0		79 300,0
386	76	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	100	349,0		34 900,0		34 900,0		34 900,0
387	77	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 235,0 842,0	51,0 12,0	18 525,0 12 630,0	765,0 180,0	5 130,0		18 525,0
388	78	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8/6/ мм	м	380	1 069,0 789,0	123,0 30,0	406 220,0 299 820,0	46 740,0 11 400,0	59 660,0		406 220,0
389	79	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1 332,0 737,0	57,0 14,0	79 920,0 44 220,0	3 420,0 840,0	32 280,0		79 920,0
390	80	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	6	12 291,0 5 263,0	685,0 192,0	73 746,0 31 578,0	4 110,0 1 152,0	38 058,0		73 746,0
391	81	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12/10/ мм	м	54	1 186,0 842,0	40,0 9,0	64 044,0 45 468,0	2 160,0 486,0	16 416,0		64 044,0
392	82	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	18	6 818,0 3 684,0	382,0 90,0	122 724,0 66 312,0	6 876,0 1 620,0	49 536,0		122 724,0
393	83	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	2 773,0		15 371,0
394	84	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	3 272,0		3 272,0		3 272,0		3 272,0
395	85	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	29 170,0 29 075,0	0,0 0,0	95,0		29 170,0
396	86	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
397	87	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522,0		2 088,0		2 088,0		2 088,0
398	88	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	30 742,0 24 602,0	594,0 176,0	5 546,0		30 742,0
399	89	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	2	12 434,0		24 868,0		24 868,0		24 868,0
400	90	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	28	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	163 352,0 162 820,0	0,0 0,0	532,0		163 352,0
401	91	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	2	2 259,0		4 518,0		4 518,0		4 518,0
402	92	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554,0		21 324,0		21 324,0		21 324,0
403	93	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	522,0		10 440,0		10 440,0		10 440,0
404	94	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	2 773,0		15 371,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	95	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0		7 724,0		7 724,0		7 724,0
406	96	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	75 842,0 75 595,0	0,0 0,0	247,0		75 842,0
407	97	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
408	98	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554,0		10 662,0		10 662,0		10 662,0
409	99	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	522,0		4 698,0		4 698,0		4 698,0
410	100	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	15 371,0 12 301,0	297,0 88,0	2 773,0		15 371,0
411	101	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269,0		4 269,0		4 269,0		4 269,0
412	102	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5 834,0 5 815,0	0,0 0,0	23 336,0 23 260,0	0,0 0,0	76,0		23 336,0
413	103	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
414	104	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0		1 566,0		1 566,0		1 566,0
415	107	6119-0401-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 2 шт.	шт.	98	7 721,0 6 909,0	558,0 173,0	756 658,0 677 082,0	54 684,0 16 954,0	24 892,0		756 658,0
416	109	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	44	28 727,0		1 263 988,0		1 263 988,0		1 263 988,0
417	111	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	54	21 147,0		1 141 938,0		1 141 938,0		1 141 938,0
418	112	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	89	2 113,0 1 984,0	10,0 3,0	188 057,0 176 576,0	890,0 267,0	10 591,0		188 057,0
419	113	247-102-0349 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НББ 01-60-001, IP65, мощность до 60Вт 135х105х84	шт.	89	5 645,0		502 405,0		502 405,0		502 405,0
420	114	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	31	2 818,0 2 755,0	42,0 13,0	87 358,0 85 405,0	1 302,0 403,0	651,0		87 358,0
421	115	247-102-2518 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXII 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300х90мм.	шт.	31	33 508,0		1 038 748,0		1 038 748,0		1 038 748,0
422	117	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	31	59 152,0 51 773,0	4 925,0 1 164,0	1 833 712,0 1 604 963,0	152 675,0 36 084,0	76 074,0		1 833 712,0
423	118	247-102-2901 *СпрСЦ 09.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	31	48 318,0		1 497 858,0		1 497 858,0		1 497 858,0
424	119	247-106-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0
425	120	247-106-0118 *СпрСЦ 09.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27	шт.	87	1 318,0		114 666,0		114 666,0		114 666,0
426	121	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781,0		23 343,0		23 343,0		23 343,0
427	122	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20=КЛ SP-15	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
428	123	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	6 979,0 6 569,0	213,0 65,0	20 937,0 19 707,0	639,0 195,0	591,0		20 937,0
429	124	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 902,0		56 706,0		56 706,0		56 706,0
430	125	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	273,0		546,0		546,0		546,0
431	128	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	134	1 053,0 1 047,0	1,0 0,0	141 102,0 140 298,0	134,0 0,0	670,0		141 102,0
432	129	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	935,0 918,0	1,0 0,0	1 870,0 1 836,0	2,0 0,0	32,0		1 870,0
433	130	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	613,0		31 263,0		31 263,0		31 263,0
434	131	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	475	478,0		227 050,0		227 050,0		227 050,0
435	132	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	536,0		20 368,0		20 368,0		20 368,0
436	133	247-212-0213 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 493,0		2 986,0		2 986,0		2 986,0
437	134	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	136	928,0		126 208,0		126 208,0		126 208,0
438	135	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	134	42,0		5 628,0		5 628,0		5 628,0
439	136	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1 900	1 383,0 1 326,0	5,0 0,0	2 627 700,0 2 519 400,0	9 500,0 0,0	98 800,0		2 627 700,0
440	137	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	300	1 523,0 1 464,0	7,0 1,0	456 900,0 439 200,0	2 100,0 300,0	15 600,0		456 900,0
441	138	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 586,1	469,0		743 881,0		743 881,0		743 881,0
442	139	243-107-2702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	351,9	609,0		214 307,0		214 307,0		214 307,0
443	140	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	306	730,0		223 380,0		223 380,0		223 380,0
444	141	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 450	1 283,0 1 268,0	4,0 0,0	1 860 350,0 1 838 600,0	5 800,0 0,0	15 950,0		1 860 350,0
445	142	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 464,5	54,0		79 083,0		79 083,0		79 083,0
			ИТОГО по смете Э40043: Электрооборудование и электроосвещение [2-1-4]					**26 008 108,0**	**482 632,0**	**10 345 000,0**	**0,0**	**26 008 108,0**
								11 772 856,0	**113 441,0**	**3 407 620,0**	**0,0**	
			Смета Э40053: Пожарная сигнализация [2-1-5]									
446	1	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	1	29 635,0 29 448,0	3,0 0,0	29 635,0 29 448,0	3,0 0,0	184,0		29 635,0
447	2	248-303-1103 *СпрСЦ 09.2024*	Контроллер адресных устройств модели R3-Рубеж-4А	шт.	1	195 052,0		195 052,0		195 052,0		195 052,0
448	3	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей		1	81 793,0	4,0	81 793,0	4,0	295,0		81 793,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		81 494,0	0,0	81 494,0	0,0			
449	4	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0
450	5	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	5	59 152,0 51 773,0	4 925,0 1 164,0	295 760,0 258 865,0	24 625,0 5 820,0	12 270,0		295 760,0
451	6	248-306-0901 *СпрСЦ 09.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018,0		48 018,0		48 018,0		48 018,0
452	7	248-306-0382 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	2	47 844,0		95 688,0		95 688,0		95 688,0
453	8	248-306-0341 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р	шт.	2	22 504,0		45 008,0		45 008,0		45 008,0
454	9	6125-0412-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене шкафа блоков питания конденсаторных микрофонов, количество блоков до 10	шт.	2	35 291,0 33 692,0	0,0 0,0	70 582,0 67 384,0	0,0 0,0	3 198,0		70 582,0
455	10	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИ	шт.	1	122 969,0		122 969,0		122 969,0		122 969,0
456	11	248-303-1102 *СпрСЦ 09.2024*	Пульт дистанционного управления модели R3-Рубеж-ПДУ	шт.	1	122 968,0		122 968,0		122 968,0		122 968,0
457	12	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	5	4 983,0 4 813,0	0,0 0,0	24 915,0 24 065,0	0,0 0,0	850,0		24 915,0
458	13	248-302-0536 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	5	6 564,0		32 820,0		32 820,0		32 820,0
459	14	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	117	9 726,0 9 626,0	4,0 0,0	1 137 942,0 1 126 242,0	468,0 0,0	11 232,0		1 137 942,0
460	15	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	117	22 683,0		2 653 911,0		2 653 911,0		2 653 911,0
461	16	6125-0408-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования шкафов контроля	шт.	6	208 413,0 182 901,0	23 843,0 5 636,0	1 250 478,0 1 097 406,0	143 058,0 33 816,0	10 014,0		1 250 478,0
462	17	248-306-0829 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный	шт.	6	8 749,0		52 494,0		52 494,0		52 494,0
463	18	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 1 луч	шт.	6	16 656,0 16 499,0	3,0 0,0	99 936,0 98 994,0	18,0 0,0	924,0		99 936,0
464	19	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1	шт.	6	17 896,0		107 376,0		107 376,0		107 376,0
465	20	248-306-0825 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная	шт.	6	9 797,0		58 782,0		58 782,0		58 782,0
466	21	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	66	4 659,0 4 628,0	6,0 0,0	307 494,0 305 448,0	396,0 0,0	1 650,0		307 494,0
467	22	248-301-0109 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК	шт.	3	2 175,0		6 525,0		6 525,0		6 525,0
468	23	248-301-0403 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель акустический модели С2000-СТ исполнение 02	шт.	54	9 837,0		531 198,0		531 198,0		531 198,0
469	24	248-301-0506 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 02	шт.	9	11 737,0		105 633,0		105 633,0		105 633,0
470	25	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 050	283,0 266,0	1,0 0,0	297 150,0 279 300,0	1 050,0 0,0	16 800,0		297 150,0
471	26	243-305-0602 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1 050	211,0		221 550,0		221 550,0		221 550,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	27	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1 050	898,0 872,0	3,0 0,0	942 900,0 915 600,0	3 150,0 0,0	24 150,0		942 900,0
473	28	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	1 050	81,0		85 050,0		85 050,0		85 050,0
474	29	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	34	2 718,0 2 693,0	10,0 3,0	92 412,0 91 562,0	340,0 102,0	510,0		92 412,0
475	30	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	13	1 885,0		24 505,0		24 505,0		24 505,0
476	31	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	21	3 093,0		64 953,0		64 953,0		64 953,0
477	32	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	350	283,0 266,0	1,0 0,0	99 050,0 93 100,0	350,0 0,0	5 600,0		99 050,0
478	33	243-305-0602 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	350	211,0		73 850,0		73 850,0		73 850,0
479	34	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	350	898,0 872,0	3,0 0,0	314 300,0 305 200,0	1 050,0 0,0	8 050,0		314 300,0
480	35	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	350	81,0		28 350,0		28 350,0		28 350,0
			ИТОГО по смете Э40053: Пожарная сигнализация [2-1-5]									**9 971 159,0**
			Всего по акту									**89 285 714,285**
			НДС12%									**10 714 285,71**
			ИТОГО ПО АКТУ									**100 000 000,00**

Заказчик:
КОНУСБАЕВА КУЛСАПАР,

КОНУСБАЕВА К

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТУРАН ТСС"
Адиа К.С.