Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Форма 3-КС

Инженер: ТОО «Pride Group»
Подрядчик: ТОО «Шаныpак» Договор №024-81 от 21.11.2014 г. Доп.соглашение №1 от 20.02.2015 г.
Авторский надзор:ТОО «Биік Құрылысы»
Объект : Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО

С П Р А В К А №1 от 25.01.2015г.

о стоимости выполненных работ за январь месяц 2015 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за январь месяц 2015 год.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса(тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство	тенге	20 089 286	-	-		0	20 089 286		20 089 286	20 089 286
	НДС	тенге	2 410 714	-	-	-	0	2 410 714		2 410 714	2 410 714
	Итого	тенге	22 500 000	-	-	-	0	22 500 000		22 500 000	22 500 000

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и
пассажирского транспорта ЮКО»:
---------- Е.Ускембаев.

Инженер технадзор:
Директор ТОО «Pride Group»
---------- М.Мурат.

Подрядчик:
Директор ТОО «Шаныpак»
---------- В.Тәйтелі.

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп согл. №1 от 20.02.2015

АКТ Ф-2
о выполненных работ за январь месяц 2015 г.

№ документа	Дата составления
1	25.01.2015г.

отчетный период	
с	по
01.01.2015	31.01.2015

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	358,436	39,72	37,82	14236	13555	4474	0,01	5
		м3		1,87	11,00	670	3942	97	0,04	13
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	627,263	40,50	40,50	25404	25404	5081	--	--
		т		--	8,10	--	5081	100	0,17	107
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8417,699	27,84	26,18	234307	220333	72343	0,01	97
		м3		1,66	7,20	13973	60607	97	0,03	210

4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	271,427	262,72	--	71308	--	80578	1,85	502
		м3		262,72	--	71308	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1785,3	21,55	4,52	38466	8063	29492	0,11	193
		м3		17,03	--	30404	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	740,43	122,18	--	90466	--	102226	0,89	655
		м3		122,18	--	90466	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7948,696	6,48	6,48	51503	51503	16220	--	--
		м3		--	2,10	--	16721	97	0,01	64
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7948,696	3,20	3,20	25432	25432	8009	--	--
		м3		--	1,04	--	8257	97	--	32
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7948,696	21,55	4,52	171263	35897	131305	0,11	858
		м3		17,03	--	135366	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	2484,20	152,52	124210	7626	13704	1,02	51
		м3		153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
11	Е0101-24-6 т.ч. п-3.72 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути свыше 20%. Срезка с перемещением грунта до 100 метров	4395	8,41	8,41	36958	36958	12437	--	--
		м3		--	2,92	--	12822	97	0,01	42

12	Е0101-24-14 т.ч. п-3.72 К=1,4 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути свыше 20%	4395	59,90	59,90	263261	263261	88595	--	--
		м3		--	20,78	--	91336	97	0,07	298
13	Е0101-24-6 т.ч. п-3.71 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом попути от 10% до 20%. Срезка с перемещением грунта до 100 метров	3365	7,21	7,21	24254	24254	8162	--	--
		м3		--	2,50	--	8415	97	0,01	27
14	Е0101-24-14 т.ч. п-3.71 К=1,2 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом по пути от 10% до 20%	3365	51,34	51,34	172769	172769	58142	--	--
		м3		--	17,81	--	59940	97	0,06	196
15	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. Засыпка с перемещением грунта до 100 метров	1003	6,01	6,01	6024	6024	2027	--	--
		м3		--	2,08	--	2090	97	0,01	7
16	Е0101-24-14 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1003	42,79	42,79	42914	42914	14442	--	--
		м3		--	14,84	--	14889	97	0,05	49
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
17	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	575,87	36,99	5759	814	8623	1,82	40
		шт		288,00	13,50	2880	297	130	0,07	2
18	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	22	16890,00	--	371580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов изполиэтил- вых труб диам. 150 мм	4,208	78245,00	36133,62	329255	152050	281523	247,00	1039
		км		41850,00	9612,90	176105	40451	130	37,30	157
20	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	171	11,76	--	2010	--	2340	0,05	9
		м		10,69	--	1828	--	128	--	--
21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	171	282,86	0,37	48369	63	34794	0,90	153
		м		156,38	0,14	26741	24	130	--	--
22	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	716,09	982,00	--	703200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1000	763,00	--	763000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,999	58881,69	25695,31	58823	25670	51803	194,00	194
		км		33075,00	6813,45	33042	6807	130	26,38	26
25	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	675,69	468,00	--	316223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

26	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб ия PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	333,3	318,00	--	105989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536	1342	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	891	141	130	18,10	1
28	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	105,00	--	3182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	35	585,99	36,99	20510	1295	15049	1,93	68
		шт		317,25	13,50	11104	472	130	0,07	2
30	С130902-79 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, ГОСТ 5762-2002	35	24851,00	--	869785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,40	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	--
32	С130902-77 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, ГОСТ 5762-2002	8	15504,00	--	124032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--

34	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненн клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, ГОСТ 5762-2002	6	7386,00	--	44316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	68	231,52	33,52	15743	2279	16111	0,90	61
		фланец		180,00	2,25	12240	153	130	0,01	1
36	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN150 ГОСТ 12816-80	118	960,00	--	113280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
		фланец		126,00	--	1260	--	130	--	--
38	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	552,00	--	8832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
		фланец		96,75	--	774	--	130	--	--
40	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80ГОСТ 12816-80	16	419,00	--	6704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
		фланец		63,00	--	756	--	130	--	--
42	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	30	305,00	--	9150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29

54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Крест сварной д-150 мм	0,0328	247994,13	49389,75	8134	1620	3472	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2059	612	130	91,12	3
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Тройник	0,036	121294,13	49389,75	4367	1778	3811	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2260	672	130	91,12	3
56	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6мм	4	4335,45	--	17342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
58	С130804-868 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 355х13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	170,23	3168,00	--	539294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,78	2484,20	152,52	6910	424	762	1,02	3
		м3		153,68	57,15	427	159	130	0,28	1

Итого прямых затрат:	6 [illegible] 167
Накладные расходы:	640 913
Итого с накладными:	7 090 080
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	429 750
Всего с ненормируемые и непредвиденные затраты:	7 519 830
Временные здания и сооружения 3,4%	255 674
Итого с временные здания сооружения:	7 77 5504
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,017887%	79146
Затраты на выслугу лет 1%	77756
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	311020
Итого	8 243 426
Пересчет в текущих ценах на 2014 год, К-2,3896774	19 699 128
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К-2,5574194	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	393 982
Итого	20 093 110
Итого с НДС 12%	2 411 174
Всего с НДС	22 504 284
Всего с понижающим коэфициентом - 0,999809655	22 500 000

К оплате: 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч тенге)

Инженер технадзор: ТОО "Pride Group"

_____ Б.Еркеев

Подрядчик ТОО "Шанырак"

_____ Б.Тейтелі