Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Форма 3-КС

Инженер: ТОО «Pride Group»
Подрядчик: ТОО «Шанырак» Договор №024-81 от 21.11.2014 г. Доп.соглашение №1 от 20.02.2015 г.
Авторский надзор:ТОО «Биік Құрылысы»
Объект : Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО

С П Р А В К А №2 от 25.01.2015г.

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2015 года

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц 2015 год.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса(тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство	тенге	47 690 966	-	-		0	67 780 252		47 690 966	67 780 252
	НДС	тенге	5 722 916	-	-	-	0	8 133 630		5 722 916	8 133 630
	Итого	тенге	53 413 882	-	-	-	0	75 913 882		53 413 882	75 913 882

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ «Управление

жилищно-коммунального хозяйства и

пассажирского транспорта ЮКО»: ---------- Е.Ускембаев.

Инженер технадзор:

Директор ТОО «Pride Group» ---------- М.Мурат.

Подрядчик:

Директор ТОО «Шанырак» ---------- Б. Тәйтелі.

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп согл. №1 от 20.02.2015

АКТ Ф-2

о выполненных работ за февраль месяц 2015г.

№ документа	Дата составления
2	25.02.2015г.

отчетный период	
с	по
01.02.2015	28.02.2015

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**55,37**	**2484,20**	**152,52**	**137571**	**8871**	**15940**	**1,02**	**59**
		м3		**153,68**	**57,15**	**8509**	**3324**	**130**	**0,28**	**16**
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
2	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**2706,7**	**763,00**	**--**	**2065212**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

3	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснаб. ия РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004. ОТВОД	2	982,00	--	1964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004. ОТВОД	1	763,00	--	763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, гильзы	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
6	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2	3907,00	--	7814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-895 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,4	2526,00	--	8588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. ПАТРУБОК	0,13168	121294,13	49389,75	15972	6504	13940	312,70	41
		т		62775,00	18657,00	8266	2457	130	91,12	12

9	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм	6,8	1055,00	--	7174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	629,00	--	629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2	250,00	--	300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм ФУТЛЯР	0,171	242737,18	102058,18	41508	17452	34229	615,00	105
		км		115425,00	38553,75	19738	6593	130	188,29	32
13	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325мм, толщина стенки 4,5 мм	171,684	2411,00	--	413930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,171	760158,74	138458,56	129987	23676	25482	358,00	61
		км		62325,00	52303,50	10658	8944	130	255,45	44
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Заглушка, переход	0,01875	121294,13	49389,75	2274	926	1985	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1177	350	130	91,12	2
16	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	13	296,00	--	3848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243,00	--	243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0015	438829,54	80944,76	658	121	154	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	73	46	130	149,34	--
20	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных ВМТ 50	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
21	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм. Поддон	2,189	198209,36	127554,83	433880	279218	281427	413,00	904
		км		70416,50	28479,01	154142	62341	130	121,05	265
22	С130804-868 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 355х13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2040,66	3168,00	--	6464811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

23	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм. Поддон	0,5	154938,86	103471,23	77469	51736	48409	306,00	153
		км		51300,00	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
24	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	505	2529,00	--	1277145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм. Поддон	0,015	147352,61	97234,98	2210	1459	1392	296,00	4
		км		49950,00	21436,60	749	322	130	91,71	1
26	С130804-865 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	1562,00	--	23664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-52-1 прим.	Резка полиэтиленовых труб для поддона	2704	134,76	5,38	364391	14548	142366	0,34	919
		м		56,25	2,25	152100	6084	90	0,01	27
28	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,124642	17355,77	2191,29	2163	273	1420	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1565	13	90	0,49	--
29	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,12225	147300,00	--	18007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,002392	119700,00	--	286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	Е0108-5-1	Глиняный замок	34,84	2205,82	274,19	76851	9553	45140	6,93	241
		м3		994,50	103,50	34648	3606	118	0,50	17
Водопроводные колодцы (диаметром 2000 мм - 1 штука,диаметром 1500 - 26 штук)										
32	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	39,11	13179,98	2104,76	515469	82317	151816	13,90	544
		м3		2362,50	623,48	92397	24384	130	2,48	97
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,11	94,00	--	3676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при	39,11	266,00	--	10403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18,04	32800,00	--	591712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,04	-134,00	--	-2417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,04	-250,00	--	-4510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

38	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ20-9,КЦ20-9а	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
		м								
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ15-9,КЦ15-9а	46,28	8530,00	--	394786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	27	913,00	--	24651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-267	Стремянки С-2	0,46116	133700,00	--	61657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диаметром 1000 мм - 20 штук								
42	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	17,68	13179,98	2104,76	233022	37212	68630	13,90	246
		м3		2362,50	623,48	41769	11023	130	2,48	44
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	17,68	94,00	--	1662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и дн[illegible] для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,6	32800,00	--	183680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,6	-134,00	--	-750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,6	-250,00	--	-1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ 10-9	23,14	5330,00	--	123336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ 10-6	20,06	5863,00	--	117612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	20	913,00	--	18260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Итого прямых затрат:	**13 905 149**
Накладные расходы:	**1 433 129**
Итого с накладными:	**15 338 278**
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	**957 350**
Всего с ненормируемые и непредвиденные затраты:	**16 295 628**
Временные здания и сооружения 3,4%	**1 252 448**
Итого с временные здания сооружения:	**17 548 076**
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,017887%	**458 793**
Затраты на выслугу лет 1%	**450 731**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**70 192**
Итого	**18 527 792**
Пересчет в текущих ценах на 2014 год, К-2,3896774	**8 812 432**
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К-2,5574194	**37 952 319**
Итого Пересчет в текущих ценах на 2014-2015 год	**46 764 751**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**935 295**
Итого с платежами	**47 700 046**
НДС 12%	**5 724 005**
Всего с НДС	**53 424 051**
Всего с понижающим коэфициентом - 0,999809655	**53 413 882**

К оплате: 53 413 882 (Пятьдесят три миллиона четыресто тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят два тенге)

Инженер технадзор: ТОО "Pride Group"

Б.Еркеев

Подрядчик ТОО "Шанырак"

Б.Тәйтелі