Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО» Форма 3-КС

Инженер: ТОО «Pride Group»

Подрячик: ТОО «Шанырак» Договор №024-81 ОТ 21.11.2014 г. Доп.соглашение №1 от 20.02.2015 г.

Авторский надзор:ТОО «Биік Құрылысы»

Объект : Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО

С П Р А В К А №3 от 26.03.2015г.

о стоимости выполненных работ за март месяц 2015 года Заказчик:

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц 2015 год.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса(тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство	тенге	58 156 267	-	-		0	125 936 519		58 156 267	125 936 519
	НДС	тенге	6 978 753	-	-	-	0	15 112 383		6 978 753	15 112 383
	Итого	тенге	65 135 020	-	-	-	0	141 048 902		65 135 020	141 048 902

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»:

---------- Е.Ускембаев.

Инженер технадзор:

Директор ТОО «Pride Group»

---------- М.Мурат.

Подрядчик:

Директор ТОО «Шанырак»

---------- Б.Тәйтелі.

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп.согл. №1 от 20.02.2015г.

АКТ Ф-2
о выполненных работ за март месяц 2015 г.

№ документа	Дата составления
3	26.03.2015г.

отчетный период	
с	по
01.03.2015	31.03.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп.согл. №1 от 20.02.2015г.

АКТ Ф-2
о выполненных работ за март месяц 2015 г.

№ документа	Дата составления
3	26.03.2015г.

отчетный период	
с	по
01.03.2015	31.03.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										

1	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1,- в насыпь	3375	23,40	23,40	78975	78975	15795	--	--
		тн		--	4,68	--	15795	100	0,10	332
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 4 прохода	13605	12,51	12,51	170167	170167	56495	--	--
		м3		--	4,28	--	58242	97	0,01	190
3	Е0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	13605	3,81	3,81	51876	51876	15143	--	--
		м3		--	1,15	--	15612	97	--	51
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13605	14,12	12,00	192068	163226	57604	0,01	166
		м3		1,62	2,75	22040	37346	97	0,01	166
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	10113,3	12,51	12,51	126494	126494	41996	--	--
		м3		--	4,28	--	43294	97	0,01	141

6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	10113,3	6,36	6,36	64270	64270	18761	--	--
		м3		--	1,91	--	19342	97	0,01	63
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10113,3	14,12	12,00	142774	121334	42820	0,01	123
		м3		1,62	2,75	16384	27761	97	0,01	123
8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Погрузка растительного грунта	3524	26,18	25,02	92272	88175	27127	0,01	28
		м3		1,15	6,79	4053	23914	97	0,02	82
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4229	17,73	17,73	74980	74980	14996	--	--
		ТН		--	3,55	--	14996	100	0,07	315
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м Разравнивание растительного грунта	3524	2,80	2,80	9884	9884	3326	--	--
		м3		--	0,97	--	3429	97	--	11

11	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом - откосов насыпи	6692	15,75	--	105399	--	102237	0,10	669
		м2		15,75	--	105399	--	97	--	--
12	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом - откосов выемки	10017	15,75	--	157768	--	153035	0,10	1002
		м2		15,75	--	157768	--	97	--	--
13	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом - закюветных полок	913	15,75	--	14380	--	13948	0,10	91
		м2		15,75	--	14380	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
Дорожная одежда тип1										
14	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.25 ПГС №4	11285	16,26	12,65	183494	142741	107973	0,02	264
		м2		3,56	3,63	40175	41008	133	0,01	150
15	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=13	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	11285	0,06	--	642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3456,85	467,06	--	1614556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - толщ.15см ПГС №6	9564	75,31	11,84	720265	113266	109711	0,04	343
		м2		5,51	3,11	52698	29792	133	0,01	107
18	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	9564	28,98	--	277165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
			Тротуары							
23	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 10 см	1693	131,92	12,52	223340	21195	95521	0,24	411
		м2		38,03	4,39	64385	7436	133	0,02	30
			РАЗДЕЛ 6. Газопровод среднего давления (подземный) Футляры							
54	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4452,355775	33,67	32,10	149916	142925	60012	0,01	49
		м3		1,57	12,33	6990	54878	97	0,05	222
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	137,701725	262,72	--	36176	--	40879	1,85	254
		м3		262,72	--	36176	--	113	--	--

56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,85	218,93	--	843	--	952	1,54	6
		м3		218,93	--	843	--	113	--	--
57	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	183,6023	218,93	--	40196	--	45422	1,54	283
		м3		218,93	--	40196	--	113	--	--
58	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы - приямков	183,6023	122,18	--	22433	--	25349	0,89	162
		м3		122,18	--	22433	--	113	--	--
59	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы - после ручной разработки	3,85	122,18	--	470	--	532	0,89	3
		м3		122,18	--	470	--	113	--	--
62	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - мягким грунтом	819,1	122,18	--	100078	--	113088	0,89	725
		м3		122,18	--	100078	--	113	--	--
Трубопроводы и арматура										
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы,выходы	430	2484,20	152,52	1068206	65584	117854	1,02	439
		м3		153,68	57,15	66082	24575	130	0,28	120

5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,102	58791,69	25695,31	64804	28316	57144	194,00	214
		км		33075,00	6813,45	36449	7508	130	26,38	29
67	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	116	244,98	0,28	28417	32	22174	0,84	98
		м		146,93	0,11	17044	13	130	--	--
68	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	5211,6	692,00	--	3606427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,092	51162,26	20326,01	4707	1870	4327	179,00	16
		км		30825,00	5353,43	2836	493	130	20,64	2
71	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	108	244,98	0,28	26457	30	20644	0,84	91
		м		146,93	0,11	15868	12	130	--	--
72	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	202	231,00	--	46662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	491	300,57	225,64	147579	110788	82028	0,41	203
		шт		69,53	58,98	34139	28959	130	0,23	111

75	Прайс-лист стр.11	Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110 мм	15	2002,04	--	30031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс-лист стр.11	Отвод 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм	10	716,34	--	7163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайслист стр7	Муфта диам.110	456	1102,48	--	502732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайслист стр7а	Заглушка диам.110	10	3214,23	--	32142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,61	6
		шт		102,38	86,87	1024	869	130	0,33	3
80	Прайс-лист стр.12	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 110/63 мм	10	14137,58	--	141376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110 В ФУТЛЯРЕ 315х28,6 методом ГНБ										
93	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1

94	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,44	781,34	16629	15627	2366	0,28	6
		м		49,84	63,92	997	1278	104	0,30	6
95	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	21791	20485	3136	0,36	7
		м		64,08	86,68	1282	1734	104	0,41	8

96	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,56	1713,61	36471	34272	5258	0,60	12
		м		106,80	145,97	2136	2919	104	0,68	14
97	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	20	3251,24	3053,05	65025	61061	9314	1,08	22
		м		192,24	255,54	3845	5111	104	1,20	24

98	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода в скважину (футляр)	20	5063,58	4756,84	101272	95137	14525	1,68	34
		м		299,04	399,26	5981	7985	104	1,87	37
99	С130804-1014 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,5	5581,00	--	114411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
101	Е0122-48-1 К=0,32225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.315х28,6	1	1488,37	180,40	1488	180	557	2,57	3
		футляр		425,61	2,99	426	3	130	0,01	--
102	Прайслист стр4	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.20мм	2,83	25,81	--	73	--	--	--	--

		пм		--	--	--	--	--	--	--
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.110 В ФУТЛЯРЕ 225х20,5										
114	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,092	139336,75	90794,12	12819	8353	8128	286,00	26
		км		48375,00	19582,83	4451	1802	130	84,07	8
115	С130804-1011 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	92,92	2862,00	--	265937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-48-1 К=0,23	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм диам.225	7	1062,30	128,75	7436	901	2784	1,84	13
		футляр		303,77	2,14	2126	15	130	--	--
118	Прайслист стр	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм	14	27,25	--	381	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 и ДИАМ.110 В ФУТЛЯРЕ 180х16,4										
130	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,112	78005,00	36133,62	8737	4047	7493	247,00	28
		км		41850,00	9612,90	4687	1077	130	37,30	4
131	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	113,12	1824,00	--	206331	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
133	Е0122-48-1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм диам.180	10	849,84	103,00	8498	1030	3181	1,47	15	
		футляр		243,02	1,71	2430	17	130	--	--	
134	Прайслист стр4	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм	16	20,08	--	321	--	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	--	
		Закольцованные сети водопровода									
205	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	27	13400,00	--	361800	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
206	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	20	13400,00	--	268000	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
207	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	575,87	36,99	6910	444	4703	1,82	22	
		шт		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1	
		Установка оборудования и КТПГ									
208	75-5-8 прим.	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем КРН-IV-10	1	1574800,00	--	1574800	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка опоры П10-1.1с - 81 штука, П10-3.1с - 17 штук										
209	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	98	1534,11	878,23	150343	86067	77450	3,06	300
		опора		506,25	246,42	49613	24149	105	1,03	101
210	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	81	17700,00	--	1433700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	17	18000,00	--	306000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры Пр10-1.1с - 3 штуки								

212	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
213	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17700,00	--	53100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Установка опоры УА10-1.1с - 9 штук, УА10-3.1с - 11 штук										
214	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	4836,53	3187,28	96731	63746	49442	9,00	180
		опора		1476,00	878,40	29520	17568	105	3,63	73
215	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	27	17700,00	--	477900	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
216	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	33	18000,00	--	594000	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
Установка опоры УП10-1.1с - 5 штук											
217	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30	
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11	
218	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	10	17700,00	--	177000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
Установка опоры Кр10-1.1с - 1 штука											

219	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
220	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка опоры К10-1.1с - 1 штука						
221	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
222	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Установка опоры ОА10-1.1с - 11 штук									
223	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17734	5,98	66
		опора		985,50	549,90	10841	6049	105	2,29	25
224	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	22	17700,00	--	389400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры АО-3 - 2 штуки								
225	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5

226	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А								
		шт	4	12100,00	--	48400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Установка опоры УАЗ - 9 штук										
227	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
228	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		985,50	549,90	8870	4949	105	2,29	21
		шт	18	12100,00	--	217800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Установка опоры УПЗ - 24 штуки										

229	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	3155,76	1990,26	75738	47766	38692	5,98	144
		опора		985,50	549,90	23652	13198	105	2,29	55
230	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	48	12100,00	--	580800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры П1 - 49 штук								
231	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	49	1534,11	878,23	75171	43033	38725	3,06	150
		опора		506,25	246,42	24806	12075	105	1,03	50
232	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	49	12100,00	--	592900	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Установка опоры К3 - 14 штук									
233	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84	
		опора		985,50	549,90	13797	7699	105	2,29	32	
234	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	28	12100,00	--	338800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение									
		Установка опоры АО-3 - 1 штука									
235	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6	
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2	

236	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100,00	--	24200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры УАЗ - 5 штук								
237	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
238	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	12100,00	--	121000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры П1 - 4 штуки								

239	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
240	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100,00	--	48400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры К3 - 3 штуки								
241	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
242	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	12100,00	--	72600	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
Горизонтальный отстойник емк.100м3										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
243	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	248,986673	27,84	26,18	6931	6517	2140	0,01	3
		м3		1,66	7,20	413	1793	97	0,03	6
244	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	4,4348771	262,72	--	1165	--	1317	1,85	8
		м3		262,72	--	1165	--	113	--	--
247	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Обваловка выгреба	189	27,84	26,18	5261	4947	1624	0,01	2
		м3		1,66	7,20	314	1361	97	0,03	5
249	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	52400,00	--	2830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Здание комплектной установки станции очистки воды и насосной станции 2-го подъема										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
250	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	281,9775	27,84	26,18	7849	7381	2423	0,01	3
		м3		1,66	7,20	468	2030	97	0,03	7

251	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	5,0225	262,72	--	1319	--	1491	1,85	9
		м3		262,72	--	1319	--	113	--	--
252	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	111	89,00	88,73	9879	9849	2677	--	--
		м3		0,25	24,61	28	2732	97	0,08	9

Итого прямых затрат:	**19 597 471**
Накладные расходы:	**1 481 240**
Итого с накладными:	**21 078 711**
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	**1 537 974**
Всего с ненормируемые и непредвиденные затраты:	**22 616 685**
Временные здания и сооружения 3,4%	**519 794**
Итого с временные здания сооружения:	**23 136 479**
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,017887%	**236 083**
Затраты на выслугу лет 1%	**231 935**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**92 773**
Итого	**23 697 270**
Пересчет в текущих ценах на 2014 год, К-2,3896774	**50 993 644**
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К-2,5574194	**6 030 746**
Итого пересчет в текущих ценах на 2014-2015 год	**57 024 390**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**1 142 950**
Итого	**58 167 340**
Итого с НДС 12%	**6 980 081**
Всего с НДС	**65 147 421**
Всего с понижающим коэфициентом - 0,999809655	**65 135 020**

К оплате: 65 135 020 (Шестьдесят пять миллионов сто тридцать пять тысяч двадцать тенге)

Инженер технадзор: ТОО "Pride Group"

_____ **Б.Еркеев**

Подрядчик ТОО "Шанырак"

_____ **Б.Тәйтелі**