Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО» Форма 3-КС

Инженер: ТОО «Pride Group»

Подрячик: ТОО «Шанырак» Договор №024-81 ОТ 21.11.2014 г. Доп.соглашение №1 от 20.02.2015 г.

Авторский надзор:ТОО «Биік Құрылысы»

Объект : Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО

С П Р А В К А №5 от 26.05.2015г.

о стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года Заказчик:

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2015 год.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса(тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство	тенге	101 498 200	-	-		0	371 646 175		101 498 200	371 646 175
	НДС	тенге	12 179 784	-	-	-	0	44 597 541		12 179 784	44 597 541
	Итого	тенге	113 677 984	-	-	-	0	416 243 716		113 677 984	416 243 716

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»:

---------- Е.Ускембаев.

Инженер технадзор:

Директор ТОО «Pride Group»

---------- М.Мурат

Подрядчик:

Директор ТОО «Шанырак»

---------- Б.Тәйтелі.

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп.согл. №1 от 20.02.2015г.

АКТ Ф-2
о выполненных работ за май месяц 2015 г.

№ документа	Дата составления
5	26.05.2015г.

отчетный период	
с	по
01.05.2015	30.05.2015

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Горизонтальный отстойник емк 100м3								
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с	160,45905	6,48	6,48	1040	1040	327	--	--
		м3		--	2,10	--	338	97	0,01	1
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160,45905	21,55	4,52	3457	725	2651	0,11	17
		м3		17,03	--	2733	--	97	--	--

3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - грунт на плиту покрытия выгреба	55	122,18	--	6720	--	7593	0,89	49
		м3		122,18	--	6720	--	113	--	--
		недостающий грунт -151м3								
				Монолитные и сборные ж/б конструкции						
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6	9051,97	66,01	54312	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,12	94,00	--	575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В20 W4	51,6	12935,93	954,99	667494	49277	76174	6,51	336
		м3		1075,50	330,44	55496	17051	105	1,34	69
7	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов бетон В20 W4	5,7	13283,13	229,39	75714	1308	8181	8,14	46
		м3		1280,25	86,65	7297	494	105	0,42	2
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	58,1595	94,00	--	5467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	58,1595	133,00	--	7735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,128	41200,00	--	46474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8306	65900,00	--	54737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,23486	55620,00	--	13063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	33697,62	304,24	198	2	205	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	194	1	105	0,56	--
14	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм - 25х3	2,8	131,00	--	367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита толщ.20мм	36,4	232,50	4,19	8463	153	2561	0,38	14
		м2		58,05	1,58	2113	58	118	0,01	--

16	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	36,4	57,48	0,23	2092	8	1964	0,29	11
		м2		51,30	0,09	1867	3	105	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	124,32	245,44	3,82	30513	475	5690	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4643	179	118	0,01	1
18	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	114,544	367,64	3,58	42110	410	15125	0,73	84
		м2		124,88	0,88	14304	101	105	0,04	5
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	114,544	57,48	0,23	6584	26	6181	0,29	33
		м2		51,30	0,09	5876	10	105	--	--
20	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	45,4807	72,27	0,42	3287	19	816	0,09	4
		м2		14,92	0,16	679	7	119	--	--
21	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	45,4807	46,06	0,22	2095	10	364	0,04	2
		м2		6,64	0,09	302	4	119	--	--
				Горловина						
22	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2831,00	1856,11	793	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,28	94,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)КЦ7-3	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
27	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	0,584197	199,89	15,01	117	9	39	0,40	--
		м2		58,50	5,63	34	3	105	0,03	--
28	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,03	10200,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,69	1700,79	4,60	1174	3	197	1,56	1
		м2		236,25	1,73	163	1	120	0,01	--
30	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300,00	--	926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00492	34695,88	7958,00	171	39	157	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	122	15	115	14,55	--

32	С11011-774	Скобы	4,92	129,00	--	635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-821	Ручка-скоба	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1116	13711,47	5475,87	1530	611	662	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	562	173	90	5,46	1
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,112716	133700,00	--	15070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	2,6376	245,44	3,82	647	10	121	0,21	1
		м2		37,35	1,44	99	4	118	0,01	--
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных Отмостка вокруг горловины	1,602	10040,78	--	16085	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза	2,5668	40,72	0,04	105	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
				Дыхательное устройство						
39	Е0123-2-1	Вытяжная труба из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	309575,02	1733,92	1238	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
40	Е0106-1-1	Обетонирование трубы бетоном В7,5	0,44	9194,77	66,01	4046	29	102	1,35	1
		1м3		195,75	24,93	86	11	105	0,12	--

41	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		Отвод для пробы								
42	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,0048	64200,36	8122,48	308	39	306	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	220	15	130	14,99	--
43	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,8192	333,00	--	1605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00032	9850,48	1162,95	3	--	2	46,60	--
		т		7357,50	108,00	2	--	90	0,53	--
45	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0003232	48415,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-1-1	Обетонирование трубы бетоном В7,5	1,28	9194,77	66,01	11769	84	297	1,35	2
		1м3		195,75	24,93	251	32	105	0,12	--
РАЗДЕЛ 2. Здание комплектной установки станции очистки воды и насосной станции 2-го подъема										
Стены										
47	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,9583	6605,04	335,84	204481	10397	30165	4,54	141
		м3		699,75	126,00	21663	3901	118	0,61	19

48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03	8679,65	422,15	260	13	298	56,40	2
		т		8257,50	157,50	248	5	118	0,77	--
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	64100,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,48	16546,47	367,51	7942	176	1180	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	1057	67	105	0,68	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	68800,00	--	1981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00912	69000,00	--	629	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Сейсмопояс из бетона В15	2,2	12472,22	316,01	27439	695	3436	8,25	18
		м3		1368,00	119,39	3010	263	105	0,58	1
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02438	69000,00	--	1682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0889	71100,00	--	6321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры - Анкер Ас-1,2	0,01016	8261,82	364,32	84	4	114	52,70	1
		т		7897,50	137,25	80	1	140	0,67	--
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I, d 6 мм	0,01016	55620,00	--	565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие						
59	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1884,51	403,26	9423	2016	4158	2,74	14
		шт		447,75	146,29	2239	731	140	0,66	3

60	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ.12,55см н/н990кг/м2	43,806	3160,00	--	138427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	43,806	306,00	--	13405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	43,806	45,00	--	1971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,18	12484,80	269,20	2247	48	271	8,21	1
		м3		1332,00	101,70	240	18	105	0,50	--
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00746	67700,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00124	65000,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня емк.50м3										
				Земляные работы						
66	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	195,5175	27,84	26,18	5442	5118	1680	0,01	2
		м3		1,66	7,20	325	1408	97	0,03	5
67	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4825	262,72	--	915	--	1034	1,85	6
		м3		262,72	--	915	--	113	--	--
68	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	100	89,00	88,73	8900	8873	2411	--	--
		м3		0,25	24,61	25	2461	97	0,08	8
69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	79	6,48	6,48	512	512	161	--	--
		м3		--	2,10	--	166	97	0,01	1

70	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	79	3,20	3,20	253	253	80	--	--
		м3		--	1,04	--	82	97	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79	21,55	4,52	1702	357	1305	0,11	9
		м3		17,03	--	1345	--	97	--	--
72	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Обвалование башни	382	39,61	37,95	15132	14498	4484	0,02	6
		м3		1,66	10,44	634	3988	97	0,04	14
73	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	90	19,40	--	1746	--	1694	0,12	11
		м2		19,40	--	1746	--	97	--	--
74	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	90	42,28	27,15	3805	2443	550	--	--
		м2		--	6,30	--	567	97	0,02	2
		Лестница ЛМ-1(АС11)								
75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до3 м3 под оборудование Монолитная лестница ЛМ-1,бетон В7,5	1,54	10506,91	260,48	16181	401	1138	3,94	6
		м3		614,25	89,46	946	138	105	0,35	1
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,014	5239,08	327,33	73	5	30	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	--

77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014	41200,00	--	577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								
78	Е0106-1-1	Подбетонка под фундамент из бетона В3,5	1,4	9051,97	66,01	12673	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	--
79	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование бетон В15 на сспц	19,44	10704,91	210,97	208104	4101	11154	3,06	59
		м3		470,25	76,19	9142	1481	105	0,34	7
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,7316	94,00	--	1855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 12 мм	0,00306	58800,00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,07848	65300,00	--	5125	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,17968	64092,87	304,24	11516	55	650	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	598	21	105	0,56	--
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
		Водопроводный колодец ВК-1								
85	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,35	8315,45	1879,87	19541	4418	6030	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3373	1265	130	2,06	5
86	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КС20-9	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КС7-3	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	32800,00	--	36080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,35	94,00	--	221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-774	Скобы ходовые	6,776	129,00	--	874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев Изготовление крышки	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--
94	Е0110-55-1	Укладка крышки	0,2920985	62,59	29,74	18	9	15	0,23	--

		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,9525	245,44	3,82	3179	49	593	0,21	3
		м2		37,35	1,44	484	19	118	0,01	--
96	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,88	383,89	--	722	--	62	0,14	--
		м2		24,75	--	47	--	133	--	--
		Монолитный лоток								
97	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм бетон В7,5	0,8	12953,75	1092,57	10363	874	1709	10,03	8
		м3		1658,25	375,98	1327	301	105	1,42	1
98	Е0106-19-1	Обетонирование ствола башни бетоном В5	0,57	11863,22	316,01	6762	180	890	8,25	5
		м3		1368,00	119,39	780	68	105	0,58	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
99	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,6692462	133700,00	--	89478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	2,4	55,00	7,60	132	18	55	0,13	--
		м		23,20	0,90	56	2	95	0,01	--
		Отделочные работы								

101	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2- БАШНИ И ЛЕСТНИЦ СНАРУЖИ	136,5	88,51	0,07	12082	10	8645	0,37	50
		м2		60,30	0,02	8231	3	105	--	--
102	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2раза	58,5	19,64	0,02	1149	1	165	0,02	1
		м2		3,13	--	183	--	90	--	--
103	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб,тдиаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2- ВНУТРИ	150	88,51	0,07	13277	11	9500	0,37	55
		м2		60,30	0,02	9045	3	105	--	--
		Отмостка								
104	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,942	1696,20	--	1598	--	615	3,24	3
		м3		531,00	--	500	--	123	--	--
105	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,42	383,89	--	3616	--	310	0,14	1
		м2		24,75	--	233	--	133	--	--
РАЗДЕЛ 4. Водонапорная башня емк.50м3 НА технологические трубопроводы										
106	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,00474	146183,00	4850,00	693	23	592	846,00	4
		т		138380,00	347,02	656	2	90	2,01	--

107	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм - 25х2,5	2	111,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное да вление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,01206	59769,00	2748,00	721	33	606	316,00	4
		т		55580,00	297,00	670	4	90	1,72	--
109	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,04665	45827,00	2448,00	2138	114	1777	242,00	11
		т		42080,00	248,01	1963	12	90	1,44	--
111	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм - 89х4,5	5	636,00	--	3180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	680,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

113	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	198,87	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	0,21693	26540,00	1911,00	5757	415	4617	132,00	29
		т		23400,00	247,99	5076	54	90	1,44	--
115	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм -114хъ4,5м	14	828,00	--	11592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	3	1809,75	--	5429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	340,70	--	1022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

118	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
119	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		ш т		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
121	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	645,80	58,90	1292	118	1070	4,00	8
		шт		581,00	13,50	1162	27	90	0,08	--
123	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	4860,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

125	Ц0112-803-1	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	1	414,20	8,50	414	9	363	3,00	3
		шт		401,00	2,30	401	2	90	0,01	--
126	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом	1	861,13	69,75	861	70	719	5,00	5
		шт		782,50	16,88	783	17	90	0,10	--
129	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом P N 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
131	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

132	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов Гильза	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
133	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,03	6470,00	--	194	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	14	502,50	409,00	7035	5726	2410	0,60	8
		м		92,30	99,00	1292	1386	90	0,57	8
135	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 89 мм	5	350,20	286,00	1751	1430	598	0,40	2
		м		63,00	69,80	315	349	90	0,40	2
136	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	2	224,00	179,00	448	358	158	0,30	1
		м		45,00	42,80	90	86	90	0,25	--
137	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	2	148,80	115,00	298	230	109	0,20	--
		м		33,80	27,00	68	54	90	0,16	--

138	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	--	388	--	296	1,00	2
		шт		164,25	--	329	--	90	--	--
139	Прайс-лист стр.59	Манометр показывающий ЭКМ-1У	2	3168,31	--	6337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,30	1,60	841	3	745	3,00	6
		шт		414,00	--	828	--	90	--	--
141	С130904-61 прим	Краны трехходовые 14М-1, Dy 15 мм	2	278,00	--	556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	251,20	11,70	502	23	429	1,00	2
		м		236,00	2,30	472	5	90	0,01	--
143	С130806-322	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 25x2 мм - 14x2	0,2	6490,00	--	1298	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

144	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
145	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	586,00	--	586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
147	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,90	--	374	--	171	1,00	2
		ввод		90,00	--	180	--	95	--	--
149	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	2	418,00	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

150	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2	8,50	0,10	17	--	14	0,05	--
		м		7,30	--	15	--	95	--	--
151	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	2	60,50	2,80	121	6	106	0,32	1
		м		55,10	0,50	110	1	95	--	--
152	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,004	2599,00	--	10	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5. НА Сети ВЛ-10кВ и КТП										
153	Прайс-лист стр.33	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10/400У1 с приводом	11	18220,53	--	200426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0108-1-8	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 10000-40000 кВА	1	16637887,90	--	16637888	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6. НА Автомобильная дорога										
		Тротуары								
155	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	37,056	24600,00	--	911578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

155	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	121,004	25200,00	--	3049301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Исскуственные сооружения								
		Металлическая труба отв.530х9								
		Трубы								
156	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (под трубы и оголовки)	62,3	28,89	27,85	1800	1735	573	0,01	--
		м3		1,04	8,44	65	526	97	0,03	2
157	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками - дна котлована	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
158	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	14,12	12,00	141	120	42	0,01	--
		м3		1,62	2,75	16	27	97	0,01	--
159	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	40	122,18	--	4887	--	5523	0,89	35
		м3		122,18	--	4887	--	113	--	--
160	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС	14,3	1848,12	33,87	26428	484	4298	1,94	28
		м3		263,25	12,47	3764	178	109	0,06	1

161	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	74,296	9127,00	--	678100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	118,1	39,28	0,04	4640	5	665	0,03	4
		м2		6,26	--	739	--	90	--	--
		Оголовки								
163	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона оголовков, бетон В15	4,8	11962,58	937,34	57420	4499	6246	4,88	23
		м3		918,00	275,85	4406	1324	109	1,10	5
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1632	65000,00	--	10608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	36,8	245,44	3,82	9032	141	1684	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1374	53	118	0,01	--
		Укрепление								
166	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9
		м3		218,93	--	1314	--	113	--	--

167	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи - русла входного оголовка толщ.8см, бетон В20	4	1397,01	27,53	5588	110	661	1,10	4
		м2		163,02	7,30	652	29	97	0,03	--
168	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см - 8см, бетон В20	3,6	1323,89	30,59	4766	110	661	1,22	4
		м2		181,13	8,11	652	29	97	0,04	--
169	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 К=0,9)	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи - русла выходного оголовка толщ.12см, бетон В20	3,12	1302,72	27,53	4064	86	515	1,10	3
		м2		163,02	7,30	509	23	97	0,03	--
170	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 К=0,9 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	3,12	224,23	0,29	700	1	64	0,14	--
		м2		20,99	0,13	65	--	97	--	--
171	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см - 12 см, бетон В20	2,56	1323,89	30,59	3389	78	470	1,22	3
		м2		181,13	8,11	464	21	97	0,04	--
172	Е0101-158-6 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	2,56	226,59	0,32	580	1	58	0,15	--
		м2		23,32	0,14	60	--	97	--	--

173	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, бетон В20	16	4005,09	4,62	64081	74	6197	2,63	42
		м		398,25	1,06	6372	17	97	--	--
174	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,029844	8299,96	--	248	--	262	48,40	1
		т		8055,00	--	240	--	109	--	--
175	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,029844	65000,00	--	1940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0110-5-1	Устройство асфальтовых планок (доска пропитанная битумом)	0,8	18397,72	316,57	14718	253	3462	22,50	18
		м3		3487,50	119,25	2790	95	120	0,58	--
177	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
		Двухочковая ж/б труба диам.1,5м (ПК6+60)								
				Трубы						
178	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	123,8	28,89	27,85	3576	3447	1138	0,01	1
		м3		1,04	8,44	129	1044	97	0,03	4

179	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,5	262,72	--	1708	--	1930	1,85	12
		м3		262,72	--	1708	--	113	--	--
180	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35	21,55	4,52	754	158	578	0,11	4
		м3		17,03	--	596	--	97	--	--
181	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35	14,12	12,00	494	420	148	0,01	--
		м3		1,62	2,75	57	96	97	0,01	--
182	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	65,5	122,18	--	8003	--	9043	0,89	58
		м3		122,18	--	8003	--	113	--	--
183	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	8	810,89	33,87	6487	271	2404	1,94	16
		м3		263,25	12,47	2106	100	109	0,06	--
184	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В15	9,7	11058,92	532,08	107272	5161	5985	2,55	25
		м3		434,25	131,85	4212	1279	109	0,43	4
185	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,494	8299,96	--	4100	--	4337	48,40	24
		т		8055,00	--	3979	--	109	--	--
186	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,494	65000,00	--	32110	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0130-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м	20,4	14077,88	2407,50	287189	49113	42586	7,74	158
		м3		1289,25	625,95	26301	12769	109	2,14	44
188	С143023-33 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	12	69700,00	--	836400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	96,9	245,44	3,82	23783	370	4435	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3619	140	118	0,01	1
190	Е0130-78-2)	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, рубероид РПМ300	12,1	513,22	20,67	6210	250	2178	0,91	11
		м2		157,50	7,61	1906	92	109	0,31	4
				Оголовки						
191	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	23,8	810,89	33,87	19299	806	7153	1,94	46
		м3		263,25	12,47	6265	297	109	0,06	1
192	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В20	2	11344,52	532,08	22689	1064	1234	2,55	5
		м3		434,25	131,85	869	264	109	0,43	1
193	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,104	8299,96	--	863	--	913	48,40	5
		т		8055,00	--	838	--	109	--	--

194	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,104	65000,00	--	6760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0130-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х/1,25-2/ м	21,2	4432,34	675,00	93966	14310	17366	3,45	73
		м3		576,00	175,50	12211	3721	109	0,60	13
196	С143023-36 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	4	93100,00	--	372400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С143023-146 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок экрана БФ-1 /ТП 3.501.1-144/	4	32100,00	--	128400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С143023-52 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	60000,00	--	240000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

201	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	126,2	245,44	3,82	30975	482	5776	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4714	182	118	0,01	1
202	Е0130-78-2)	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, рубероид РПМ300	1,8	513,22	20,67	924	37	324	0,91	2
		м2		157,50	7,61	284	14	109	0,31	1
РАЗДЕЛ 7. НА Сети связи										
203	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1706,71	28,89	27,85	49300	47525	15687	0,01	12
		м3		1,04	8,44	1775	14397	97	0,03	54
204	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,79	262,72	--	13869	--	15672	1,85	98
		м3		262,72	--	13869	--	113	--	--
205	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1759,5	6,48	6,48	11401	11401	3590	--	--
		м3		--	2,10	--	3701	97	0,01	14
206	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1759,5	3,20	3,20	5630	5630	1773	--	--
		м3		--	1,04	--	1828	97	--	7
207	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1759,5	21,55	4,52	37910	7946	29065	0,11	190

		м3		17,03	--	29964	--	97	--	--
208	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
		шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
209	Прайс-лист стр.42	Стоимость шкафа кроссового настенного ШКО-Н-СТ/2-8-FC/ST	1	15048,97	--	15049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	2	2678,00	--	5356	--	4147	9,00	18
		шт		1559,00	--	3118	--	133	--	--
211	Прайс-лист стр.42	Стоимость BWF0-8-SC/UPS	2	6701,79	--	13404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0110-385-6 прим.	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг. Установка медиаконвертера	2	1297,80	--	2596	--	2519	7,00	14
		шт		1247,00	--	2494	--	101	--	--
213	Прайс-лист стр.42	Стоимость медиаконвертера MEdiA COnvErTOr 100 BAsET	2	4354,00	--	8708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	4,786	21603,38	--	103394	--	109451	133,00	637
		кан.-км		20790,00	--	99501	--	110	--	--
215	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	483,4	1420,00	--	686428	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр из а/ц труб п/э труб диам. 40 мм	48	244,98	0,28	11759	13	9175	0,84	41
		м		146,93	0,11	7053	5	130	--	--

217	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,024	39246,38	--	942	--	725	175,00	4
		кан.-км		27450,00	--	659	--	110	--	--
218	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр из стальных труб диам.300 мм а/ц труб диам. 100 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
		м		146,93	0,11	3526	3	130	--	--
219	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	48	193,00	--	9264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
220	Ц0108-407-13	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	10	116,40	6,30	1164	63	693	0,44	4
		м		71,60	1,30	716	13	95	0,01	--
221	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 2,5 мм	10	207,00	--	2070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	24	1421,98	840,88	34128	20181	29146	2,68	64
		м		486,00	448,16	11664	10756	130	1,45	35
223	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	24,096	4697,00	--	113179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

224	Ц0110-931-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 8	3	174541,16	159586,51	523623	478760	109260	56,00	168
		муфта		13548,25	13835,23	40645	41506	133	80,24	241
225	Прайс-лист стр.42	Стоимость муфты оптической МТОК-К6/108-1КТ3645-К	3	4577,24	--	13732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	50	72,90	--	3645	--	2399	0,33	17
		м		53,30	--	2665	--	90	--	--
227	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	41	73,65	31,82	3020	1305	2199	0,19	8
		м кабеля		40,67	8,09	1667	332	110	0,05	2
228	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	5159	54,58	23,45	281578	120979	203899	0,14	722
		м кабеля		29,97	5,96	154615	30748	110	0,03	178
229	Прайс-лист стр.42	Стоимость кабеля ОКЛ-0,22-8	5,25	139545,62	--	732615	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7. НА Внутриплощадочные сети водопровода и канализации										
Земляные работы										
230	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	108,138	39,72	37,82	4295	4089	1350	0,01	1
		м3		1,87	11,00	202	1189	97	0,04	4
231	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	189,2415	40,50	40,50	7664	7664	1533	--	--

		т		--	8,10	--	1533	100	0,17	32
232	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	735,643	27,84	26,18	20477	19255	6322	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1221	5297	97	0,03	18
233	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,096	262,72	--	6856	--	7747	1,85	48
		м3		262,72	--	6856	--	113	--	--
234	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	189,75	21,55	4,52	4088	857	3134	0,11	20
		м3		17,03	--	3231	--	97	--	--
235	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,039	122,18	--	7824	--	8841	0,89	57
		м3		122,18	--	7824	--	113	--	--
236	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	697,699	6,48	6,48	4521	4521	1424	--	--
		м3		--	2,10	--	1468	97	0,01	6
237	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	697,699	3,20	3,20	2232	2232	703	--	--
		м3		--	1,04	--	725	97	--	3
238	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	697,699	21,55	4,52	15033	3151	11525	0,11	75

		м3		17,03	--	11882	--	97	--	--
239	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,05	2484,20	152,52	12545	770	1384	1,02	5
		м3		153,68	57,15	776	289	130	0,28	1
Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
240	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	150,6	950,00	--	143070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
240	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	230,92	629,00	--	145249	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
241	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	118,17	982,00	--	116043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
242	С130903-40 прим.	Клапаны приемный 16ч42р, Dy 200 мм	1	39300,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Отвод	0,2247	121294,13	49389,75	27255	11098	23787	312,70	70
		т		62775,00	18657,00	14106	4192	130	91,12	20

244	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 x 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	27	1386,89	--	37446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2140,00	--	17120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		шт		317,25	13,50	3807	162	130	0,07	1
247	С130902-79 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, ГОСТ 5762-2002	12	24851,00	--	298212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование. Бетон под упоры	5,4	10506,91	260,48	56737	1407	3990	3,94	21
		м3		614,25	89,46	3317	483	105	0,35	2
249	С130804-868 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	252,5	3168,00	--	799920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

250	Е0109-52-1 прим.	Резка полиэтиленовых труб для поддона	250	134,76	5,38	33690	1345	13163	0,34	85
		м		56,25	2,25	14063	563	90	0,01	3
251	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
252	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	1	16890,00	--	16890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,028	203956,79	85907,16	5711	2405	4670	504,00	14
		км		95850,00	32451,75	2684	909	130	158,50	4
254	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	28,112	3560,00	--	100079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,025	438829,54	80944,76	10971	2024	2568	278,50	7
		км		48442,50	30577,50	1211	764	130	149,34	4
256	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,15	337950,19	68162,54	50693	10224	13695	255,70	38
		км		44482,50	25749,00	6672	3862	130	125,76	19
		Водопроводные колодцы (диаметром 2000 - 1 штука,								

257	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	10,84	13179,98	2104,76	142871	22816	42078	13,90	151
		м3		2362,50	623,48	25610	6759	130	2,48	27
258	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,04	32800,00	--	165312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ20-9,КЦ20-9б	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
260	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-9,КС15-9а	10,68	8530,00	--	91100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

261	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7-9	0,89	4020,00	--	3578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	7	913,00	--	6391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
264	С12021-267	Стремянки С-2	0,11956	133700,00	--	15985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы (диаметром 1500 - 3 штуки)								
265	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	8,02	10660,50	1686,97	85497	13529	26053	11,16	90

		м3		1867,05	631,80	14974	5067	130	3,09	25
266	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм/ГОСТ 8020-90/ КС15-9	9,79	8530,00	--	83509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
267	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-6	1,18	9383,00	--	11072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
270	С12021-267	Стремянки С1-10,С1-08	0,1102	133700,00	--	14734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диаметром 1000 мм - 5 штук								

271	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	4,58	11831,28	2538,55	54187	11627	21410	15,87	73
		м3		2645,33	950,63	12116	4354	130	4,64	21
272	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС 10-9	3,56	5330,00	--	18975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС 10-6	1,18	5863,00	--	6918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
274	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

275	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
276	С12021-267	Стремянки С1-02,С1-01	0,0517	133700,00	--	6912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Контрольные колодцы диаметром 1000 - 18 штук, диаметром 1500 - 2 штуки										
277	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	19,665	13179,98	2104,76	259184	41390	76335	13,90	273
		м3		2362,50	623,48	46459	12261	130	2,48	49
278	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС 10-9	20,47	5330,00	--	109105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС 10-6	13,57	5863,00	--	79561	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	--
280	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-9	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
281	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15-6	2,95	9383,00	--	27680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
282	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев	20	913,00	--	18260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
283	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	--

284	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	15	8060,00	--	120900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. НА Горизонтальный отстойник емк.100м3								
285	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	248,986673	27,84	26,18	6931	6517	2140	0,01	3
		м3		1,66	7,20	413	1793	97	0,03	6
286	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	4,4348771	262,72	--	1165	--	1317	1,85	8
		м3		262,72	--	1165	--	113	--	--
287	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Обваловка выгреба	189	27,84	26,18	5261	4947	1624	0,01	2
		м3		1,66	7,20	314	1361	97	0,03	5
		Монолитные и сборные ж/б конструкции								
288	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6	9051,97	66,01	54312	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
289	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,12	94,00	--	575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В20 W4	51,6	12935,93	954,99	667494	49277	76174	6,51	336
		м3		1075,50	330,44	55496	17051	105	1,34	69

290	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов бетон В20 W4	5,7	13283,13	229,39	75714	1308	8181	8,14	46
		м3		1280,25	86,65	7297	494	105	0,42	2
291	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	58,1595	94,00	--	5467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
292	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	58,1595	133,00	--	7735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
293	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,128	41200,00	--	46474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8306	65900,00	--	54737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,23486	55620,00	--	13063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00588	33697,62	304,24	198	2	205	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	194	1	105	0,56	--

297	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм - 25х3	2,8	131,00	--	367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
298	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита толщ.20мм	36,4	232,50	4,19	8463	153	2561	0,38	14
		м2		58,05	1,58	2113	58	118	0,01	--
299	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	36,4	57,48	0,23	2092	8	1964	0,29	11
		м2		51,30	0,09	1867	3	105	--	--
300	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	124,32	245,44	3,82	30513	475	5690	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4643	179	118	0,01	1
301	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	114,544	367,64	3,58	42110	410	15125	0,73	84
		м2		124,88	0,88	14304	101	105	0,04	5
302	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	114,544	57,48	0,23	6584	26	6181	0,29	33
		м2		51,30	0,09	5876	10	105	--	--
303	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	45,4807	72,27	0,42	3287	19	816	0,09	4
		м2		14,92	0,16	679	7	119	--	--
304	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	45,4807	46,06	0,22	2095	10	364	0,04	2
		м2		6,64	0,09	302	4	119	--	--
Горловина										

305	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2831,00	1856,11	793	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
306	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,28	94,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)КЦ7-3	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
310	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	0,584197	199,89	15,01	117	9	39	0,40	--
		м2		58,50	5,63	34	3	105	0,03	--
311	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,03	10200,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

312	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,69	1700,79	4,60	1174	3	197	1,56	1
		м2		236,25	1,73	163	1	120	0,01	--
313	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300,00	--	926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00492	34695,88	7958,00	171	39	157	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	122	15	115	14,55	--
315	С11011-774	Скобы	4,92	129,00	--	635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
316	С11011-821	Ручка-скоба	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1116	13711,47	5475,87	1530	611	662	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	562	173	90	5,46	1
318	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,112716	133700,00	--	15070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	2,6376	245,44	3,82	647	10	121	0,21	1
		м2		37,35	1,44	99	4	118	0,01	--

320	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных Отмостка вокруг горловины	1,602	10040,78	--	16085	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
321	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза	2,5668	40,72	0,04	105	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
				Дыхательное устройство						
322	Е0123-2-1	Вытяжная труба из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	309575,02	1733,92	1238	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
323	Е0106-1-1	Обетонирование трубы бетоном В7,5	0,44	9194,77	66,01	4046	29	102	1,35	1
		1м3		195,75	24,93	86	11	105	0,12	--
324	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		Отвод для пробы								
325	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,0048	64200,36	8122,48	308	39	306	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	220	15	130	14,99	--
326	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,8192	333,00	--	1605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00032	9850,48	1162,95	3	--	2	46,60	--
		т		7357,50	108,00	2	--	90	0,53	--

328	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0003232	48415,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0106-1-1	Обетонирование трубы бетоном В7,5	1,28	9194,77	66,01	11769	84	297	1,35	2
		1м3		195,75	24,93	251	32	105	0,12	--
330	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	52400,00	--	2830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Итого прямых затрат:	32 485 700
Накладные расходы:	2 169 718
Итого с накладными:	34 655 418
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	2 942 056
Всего с ненормируемые и непредвиденные затраты:	37 597 474
Временные здания и сооружения 3,4%	864 095
Итого с временные здания сооружения:	38 461 569
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,017887%	391 495
Затраты на выслугу лет 1%	384 616
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	153 846
Итого	39 391 526
Пересчет в текущих ценах на 2014 год, К-2,3896774	17 290 124
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К-2,5574194	82 236 859
Итого пересчет в текущих ценах на 2014-2015 год	99 526 983
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 990 540
Итого	101 517 523
Итого с НДС 12%	12 182 103
Всего с НДС	113 699 626
Всего с понижающим коэфициентом - 0,999809655	113 677 984

К оплате: 113 677 984 (Сто тринадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре)

Инженер технадзор: ТОО "Pride Group"

_____Б.Еркеев

Подрядчик ТОО "Шанырак"

_____Б.Тәйтелі