Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО» Форма 3-КС

Инженер: ТОО «Pride Group»

Подрячик: ТОО «Шанырак» Договор №024-81 ОТ 21.11.2014 г. Доп.соглашение №1 от 20.02.2015 г.

Авторский надзор:ТОО «Биік Құрылысы»

Объект : Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района,ЮКО

С П Р А В К А №6 от 29.06.2015г.

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015 года Заказчик:

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт.расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2015 год.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса(тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство	тенге	92 734 931	-	-		0	464 381 106		92 734 931	464 381 106
	НДС	тенге	11 128 192	-	-	-	0	55 725 733		11 128 192	55 725 733
	Итого	тенге	103 863 123	-	-	-	0	520 106 839		103 863 123	520 106 839

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»:

---------- Е.Ускембаев.

Инженер технадзор:

Директор ТОО «Pride Group»

---------- М.Мурат

Подрядчик:

Директор ТОО «Шанырак»

---------- Б.Тәйтелі.

Заказчик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "Шанырак"
Объект: Строительство инфраструктуры индустриальной зоны в н/п Майлыошак, с/о Шарапхана, Казыгуртского района, ЮКО

Договор подряда № 024-81 от 21.11.2014 Доп.согл. №1 от 20.02.2015г.

АКТ Ф-2
о выполненных работ за июнь месяц 2015 г.

№ документа	Дата составления
6	29.06.2015г.

отчетный период	
с	по
01.06.2015	30.06.2015

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,025	154891,68	66009,80	3872	1650	3092	376,00	9
		км		70200,00	24936,75	1755	623	130	121,79	3
	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	25,1	1623,00	--	40737	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,15	115636,32	31953,19	17345	4793	15297	360,00	54
		км		66375,00	12071,25	9956	1811	130	58,95	9
	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,202	70153,47	10674,97	14171	2156	13880	270,00	55
		км		48825,00	4032,00	9863	814	130	19,69	4
	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	28	244,98	0,28	6859	8	5352	0,84	24
		м		146,93	0,11	4114	3	130	--	--
	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	28	11,13	--	312	--	383	0,05	1
		м		10,69	--	299	--	128	--	--
	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	62566,88	6788,50	156	17	157	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	114	6	130	12,52	--
	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,51	320,00	--	803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,117	78245,00	36133,62	9155	4228	7828	247,00	29
		км		41850,00	9612,90	4896	1125	130	37,30	4
	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0505	47611,09	17877,09	2404	903	2258	173,00	9

		км		29700,00	4698,68	1500	237	130	18,10	1
	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,005	30,00	--	1530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	24	231,52	33,52	5556	804	5686	0,90	22
		фланец		180,00	2,25	4320	54	130	0,01	--
	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3360,00	--	3360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	23	960,00	--	22080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,60	7
		фланец		126,00	--	1512	--	130	--	--

	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	552,00	--	6624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Заглушка, крест	0,0349	247994,13	49389,75	8655	1724	3695	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2191	651	130	91,12	3
	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	24	340,70	--	8177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
	С130902-74 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, ГОСТ 5762-2002	2	7386,00	--	14772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,40	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	--

	С130902-77 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, ГОСТ 5762-2002	8	15504,00	–	124032	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		шт		317,25	13,50	3807	162	130	0,07	1
	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
	С130903-38 прим.	Клапаны гасители, Dy 100 мм	2	14900,00	–	29800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Тройник	0,0822	121294,13	49389,75	9970	4060	8702	312,70	26
		т		62775,00	18657,00	5160	1534	130	91,12	7
	С130810-311 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм	6	1809,75	–	10859	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6мм	7	4335,45	–	30348	–	–	–	–

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	E0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм. Крест	0,04933	17757,36	3488,98	876	172	402	32,70	2
		т		4950,00	1318,50	244	65	130	6,44	--
	Прайс-лист стр.53	Крест фланцевый стальной ППТФ с пожарной подставкой 150х150	1	18392,63	--	18393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм. Патрубок	0,076832	121294,13	49389,75	9319	3795	8134	312,70	24
		т		62775,00	18657,00	4823	1433	130	91,12	7
	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	320,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,8	629,00	--	1761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	950,00	--	2850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	E0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм. Поддон	0,25	198209,36	127554,83	49552	31889	32141	413,00	103
		км		70416,50	28479,01	17604	7120	130	121,05	30
	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,025	10651,88	--	266	--	313	61,80	2
		км		9630,00	--	241	--	130	--	--
	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,267	10216,13	--	2728	--	3343	61,80	17
		км		9630,00	--	2571	--	130	--	--
	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,23	8287,75	--	1906	--	2402	51,50	12
		км		8032,50	--	1847	--	130	--	--
	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,053	8097,13	--	429	--	553	51,50	3
		км		8032,50	--	426	--	130	--	--
	E0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,23	228588,23	30337,38	52575	6978	14056	204,80	47
		км		35550,00	11459,25	8177	2636	130	55,97	13

	E0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0025	151044,59	29540,14	378	74	151	202,90	1
		км		35280,00	11160,00	88	28	130	54,50	--
	E0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,028	760158,74	138458,56	21284	3877	4172	358,00	10
		км		62325,00	52303,50	1745	1464	130	255,45	7
	E0122-23-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыкии фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,00035	31897,00	8449,81	11	3	7	70,00	--
		км		12735,00	3192,75	4	1	130	15,59	--
	E0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0017	38344,26	9129,13	65	16	38	75,10	--
		км		13635,00	3449,25	23	6	130	16,84	--
	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,054374	17355,77	2191,29	944	119	619	73,60	4
		т		12555,00	101,25	683	6	90	0,49	--
	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	0,05323	147300,00	--	7841	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,001144	119700,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,84	94,00	--	1019	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	10,84	266,00	--	2883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	21,56	295,99	12,52	6382	270	1216	0,24	5
		м2		38,03	4,39	820	95	133	0,02	--
	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,56	434,59	--	9370	--	710	0,14	3
		м2		24,75	--	534	--	133	--	--
РАЗДЕЛ 3. Канализация										
	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,075	78245,00	36133,62	5868	2710	5018	247,00	19
		км		41850,00	9612,90	3139	721	130	37,30	3
	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75,75	1440,00	--	109080	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
	[illegible]	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,008	47611,09	17877,09	381	143	358	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	238	38	130	18,10	--
	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	151,00	--	1220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы (диаметром 1500 - 3 штуки)								
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,02	94,00	--	754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	8,02	266,00	--	2133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диаметром 1000 мм - 5 штук								
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,58	94,00	--	431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	4,58	266,00	–	1218	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,4	32800,00	–	45920	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 4. Контрольные колодцы диаметром 1000 - 18 штук, диаметром 1500 - 2 штуки										
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,665	94,00	–	1849	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	19,665	266,00	–	5231	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,34	32800,00	–	207952	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	46,2	295,99	12,52	13675	578	2607	0,24	11
		м2		38,03	4,39	1757	203	133	0,02	1

	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	46,2	434,59	--	20078	--	1521	0,14	7
		м2		24,75	--	1143	--	133	--	--
НА Фильтрующий колодец										
	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,3	39,72	37,82	330	314	104	0,01	--
		м3		1,87	11,00	16	91	97	0,04	--
	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14,525	40,50	40,50	588	588	118	--	--
		т		--	8,10	--	118	100	0,17	2
	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,38	27,84	26,18	790	743	244	0,01	--
		м3		1,66	7,20	47	204	97	0,03	1
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,62	262,72	--	426	--	481	1,85	3
		м3		262,72	--	426	--	113	--	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,42	21,55	4,52	203	43	156	0,11	1
		м3		17,03	--	160	--	97	--	--

	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	122,18	–	916	–	1035	0,89	7
		м3		122,18	–	916	–	113	–	–
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,5	6,48	6,48	146	146	46	–	–
		м3		–	2,10	–	47	97	0,01	–
	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	22,5	3,20	3,20	72	72	23	–	–
		м3		–	1,04	–	23	97	–	–
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,5	21,55	4,52	485	102	372	0,11	2
		м3		17,03	–	383	–	97	–	–
		Водопроводные колодцы (диаметром 2000 мм - 1								
	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,6	13179,98	2104,76	21088	3368	6211	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3780	998	130	2,48	4
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	94,00	–	150	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	266,00	–	426	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,55	32800,00	–	18040	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-9	0,89	10800,00	–	9612	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС20-6	0,59	11880,00	–	7009	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	913,00	–	913	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С 131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	3,1	1169,59	161,51	3626	501	938	1,69	5
		м3		227,03	61,02	704	189	105	0,30	1
	Е0106-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	3,5	1169,59	161,51	4094	565	1059	1,69	6
		м3		227,03	61,02	795	214	105	0,30	1
	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0033	341347,02	1733,92	1126	6	264	361,00	1
		км		60966,00	650,25	201	2	130	3,17	--
	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
НА Сети 0,4 кВ и наружное освещение. Участок водозаборный сооружений.										
РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4 кВ										
	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2

	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	170400,00	–	170400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМ63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	–	166400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	49,567	28,89	27,85	1432	1380	456	0,01	–
		м3		1,04	8,44	52	418	97	0,03	2

	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/	1,533	262,72	–	403	–	455	1,85	3
		м3		262,72	–	403	–	113	–	–
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	51,1	6,48	6,48	331	331	104	–	–
		м3		–	2,10	–	107	97	0,01	–
	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	51,1	3,20	3,20	163	163	51	–	–
		м3		–	1,04	–	53	97	–	–
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51,1	21,55	4,52	1101	231	844	0,11	6
		м3		17,03	–	870	–	97	–	–
	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	207	26,40	3,10	5465	642	3854	0,11	23
		м		19,10	0,50	3954	103	95	–	1
	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	207	32,40	23,70	6707	4906	2851	0,06	12
		м		8,60	5,90	1780	1221	95	0,03	7
	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	73	27,70	2,10	2022	153	1401	0,10	7
		м		19,70	0,50	1438	37	95	–	–

	10108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	71	73,10	20,80	5190	1477	1875	0,14	10
		м		23,40	4,40	1661	312	95	0,03	2
	С151601-129	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,075	114600,00	–	8595	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,11	79000,00	–	8690	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,024	47500,00	–	1140	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, числожил и сечение 4х2,5 мм2	0,164	93800,00	–	15383	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-160-1 прим.	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	10	603,80	–	6038	–	5007	3,00	30
		шт		527,00	–	5270	–	95	–	–
	С151610-13 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/,на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ-1	10	3870,00	–	38700	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–

	Г0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,021	621603,38	--	13054	--	480	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	437	--	110	--	--
	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,832	10400,00	--	8653	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
	Прайс-лист стр.24	Стоимость трехфазного счетчика CE301S 31 146	1	11437,13	--	11437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
	С151803-195 прим.	Ящик стальной: бокс 3-1-Г	1	3420,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,90	3,30	2786	149	1000	0,14	6
		м		23,00	0,40	1035	18	95	--	--
РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение										
		Установка опоры АО-3 - 1 штука								

	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	1	1104,27	--	1104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.17 п.78	Стоимость крюка PD 2.2	1	1059,46	--	1059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	1	2401,80	--	2402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.232	Стоимость зажима SLIP 22.1	4	617,75	--	2471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	1	606,99	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	1	992,77	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000722	493900,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1ГОСТ Р 51177-98	1	155,00	--	155	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	1	207,80	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	1	1992,91	--	1993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры УАЗ - 5 штук								
	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	5	1104,27	--	5521	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.17 п.78	Стоимость крюка PD 2.2	5	1059,46	--	5297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.22 п.344	Стоимость крюка SOT 29	5	544,61	--	2723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	5	2401,80	--	12009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.16 п.26	Стоимость бандажной ленты COT 37	13	182,49	--	2372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.16 п.25	Стоимостьскрепы COT 36	10	40,51	--	405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	5	2401,80	--	12009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.273	Стоимость зажима SO 158.1	10	367,49	--	3675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.232	Стоимость зажима SLIP 22.1	20	617,75	--	12355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	5	606,99	--	3035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	5	992,77	--	4964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	C151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000361	493900,00	--	178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	5	211,10	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	5	1992,91	--	9965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1 ГОСТ Р 51177-98	5	155,00	--	775	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры П1 - 4 штуки								
	Прайс-лист стр.22 п.344	Стоимость крюка SOT 21.16	4	544,61	--	2178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	4	606,99	--	2428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	4	2401,80	--	9607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	4	992,77	--	3971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002888	493900,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опоры К3 - 3 штуки								
	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	3	1104,27	--	3313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.273	Стоимость зажима SO 158.1	3	367,49	--	1102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	3	606,99	–	1821	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.243	Стоимость зажима SM 2.21	3	557,16	–	1671	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002166	493900,00	–	107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.21 п.221	Стоимость зажима SL 37.2	3	329,49	–	988	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.25	Стоимостьпроводника ЗП-6	3	211,10	–	633	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.17 п.106	Стоимость концевых колпачков РК 99.2595	3	116,52	–	350	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.60	Стоимость кронштейна У3	3	657,93	–	1974	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.21 п.314	Стоимость дистанционный бандаж SO 79.1	3	828,92	–	2487	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Установка арматуры								
	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	8	26,40	3,10	211	25	149	0,11	1
		м		19,10	0,50	153	4	95	–	–
	Ц0108-147-10 прим.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2

		м		25,00	0,40	250	4	95	--	--
	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,019	256300,00	--	4870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-163-1	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35мм2	1	309,20	--	309	--	224	1,00	1
		шт		236,00	--	236	--	95	--	--
	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПКНТ 1х16-25	1	2950,00	--	2950	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,288	5096,44	752,81	1468	217	1336	24,40	7
		1км		4140,00	276,75	1192	80	105	1,35	--
	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,288	102324,00	--	29469	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3

		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 16-18мм	0,054	49131,00	--	2653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	30,30	2,80	2424	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 10 мм	0,0492	50642,00	--	2492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	13	1745,38	1411,25	22690	18346	7819	2,01	26
		шт		333,00	239,85	4329	3118	105	0,81	11
	С151703-4 прим.	Светильники тип РКУ06-125-001-У1	13	4460,00	--	57980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	13	496,00	--	6448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна КС-1	13	832,02	--	10816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.23	Стоимость патрона для предохранителя SV19	13	1396,84	--	18159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	[illegible] прим.	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,80	–	1208	–	1001	3,00	6
		шт		527,00	--	1054	--	95	–	--
	С151610-13 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ-1	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--
		компл		--	–	--	–	–	--	--
СТОРОЖКА										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,6725	27,84	26,18	3637	3420	1123	0,01	2
		м3		1,66	7,20	217	941	97	0,03	3
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,3275	262,72	–	611	–	691	1,85	4
		м3		262,72	--	611	–	113	–	--
	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	51	89,00	88,73	4539	4525	1230	--	--
		м3		0,25	24,61	13	1255	97	0,08	4
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62	6,48	6,48	402	402	127	–	–
		м3		–	2,10	--	130	97	0,01	--

	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	62	3,20	3,20	198	198	62	--	--
		м3		--	1,04	--	64	97	--	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62	21,55	4,52	1336	280	1024	0,11	7
		м3		17,03	--	1056	--	97	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
		м3		122,18	--	1222	--	113	--	--
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,72	9051,97	66,01	6517	48	167	1,35	1
		м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	--
	E0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов, бетон В15 0,4МПА	3,84	10977,97	311,32	42155	1195	2252	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1693	452	105	0,57	2
	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021	5239,08	327,33	110	7	44	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	40	3	105	0,60	--
	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,00498	65000,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01602	65900,00	--	1056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,023106	24078,76	587,63	556	14	486	118,00	3
		1т		19800,00	222,75	457	5	105	1,08	--
	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 6 мм	0,003216	55620,00	--	179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01989	52400,00	--	1042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,56	229,91	4,19	1048	19	321	0,38	2
		м2		58,05	1,58	265	7	118	0,01	--
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,4	245,44	3,82	6234	97	1163	0,21	5
		м2		37,35	1,44	949	37	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 3. Стены										

	E0108-6-1	Кладки стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,103776	6605,04	335,84	66736	3393	9845	4,54	46
		м3		699,75	126,00	7070	1273	118	0,61	6
	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	37,856	-38,93	--	-1474	--	-1739	-0,22	-8
		м2		-38,93	--	-1474	--	118	--	--
	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,027	8679,65	422,15	234	11	268	56,40	2
		т		8257,50	157,50	223	4	118	0,77	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0252	41200,00	--	1038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники из бетона В15	0,6	14043,95	990,15	8426	594	1272	10,40	6
		м3		1644,75	374,04	987	224	105	1,83	1

	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00456	65000,00	–	296	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02128	65900,00	–	1402	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,24	16546,47	367,51	3971	88	590	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	–
	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,01428	68800,00	–	982	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00304	69000,00	–	210	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Сейсмопояс из бетона В12,5	0,69	12259,07	316,01	8459	218	1078	8,25	6

		м3		1368,00	119,39	944	82	105	0,58	--
	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01066	69000,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03307	71100,00	--	2351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры - анкера АС1,2	0,00994	8261,82	364,32	82	4	112	52,70	1
		т		7897,50	137,25	79	1	140	0,67	--
	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d6 мм	0,00156	55620,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00838	52400,00	--	439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фронтон								

	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,65	6605,04	335,84	24108	1226	3557	4,54	17
		м3		699,75	126,00	2554	460	118	0,61	2
	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,002112	8679,65	422,15	18	1	21	56,40	--
		т		8257,50	157,50	17	--	118	0,77	--
	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,001792	41200,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 3 мм	0,00032	64100,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Сердечники из бетона В15	0,5	14043,95	990,15	7022	495	1060	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	822	187	105	1,83	1
	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00897	65000,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012168	65900,00	–	802	–	–	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--
	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,125	16546,47	367,51	2068	46	307	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	275	17	105	0,68	--
	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01032	62100,00	–	641	–	–	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--
	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01368	66000,00	–	903	–	–	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--
	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке Обвязочный пояс ПО-1 из бетона В12,5	0,34	12259,07	316,01	4168	107	531	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	465	41	105	0,58	--

	[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00368	66000,00	--	243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00802	68800,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и кровля										
	Е0110-11-4	Устройство перекрытийс укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	8,41	862,39	30,89	7253	260	1832	1,09	9
		м2		169,88	11,68	1429	98	120	0,06	--
	С11031-25	Вата минеральная	0,841	2530,00	--	2128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,8	384,14	4,48	2612	30	884	0,67	5
		м2		106,65	1,69	725	11	120	0,01	--
	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм - толщ.20мм раствор марки 50	8,41	197,92	15,94	1665	134	406	0,24	2
		м2		34,65	5,96	291	50	119	0,03	--

	E0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8,41	29,20	0,70	246	6	8	--	--
		м2		0,55	0,25	5	2	119	--	--
	E0110-14-1	Установка стропил	0,3202	21304,82	334,28	6822	107	1354	22,10	7
		м3		3397,50	126,00	1088	40	120	0,62	--
	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,026	20617,97	309,62	536	8	80	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	64	3	120	0,57	--
	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	4,56	228,96	7,54	1044	34	1190	1,43	7
		м2		214,65	2,86	979	13	120	0,01	--
	C11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,II сорта	0,036	13800,00	--	497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,116	12700,00	--	1473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	891,93	8,20	14271	131	5256	1,71	27
		м2		272,95	3,08	4367	49	119	0,02	--
	C11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,2	13200,00	--	2640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С11011-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (коньковый брус)	0,019	13800,00	–	262	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	16	37,08	0,99	593	16	228	0,07	1
		м2		11,59	0,38	185	6	119	–	–
	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,016	30400,00	–	486	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,8	396,00	–	1505	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов	0,4982	573,75	28,11	286	14	80	0,78	–
		м3		123,75	10,58	62	5	120	0,05	–
	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	20,48	0,91	328	15	96	0,03	–
		м2		4,68	0,34	75	5	120	–	–
	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00308	175710,10	1826,10	541	6	38	42,70	–
		т		8100,00	690,75	25	2	140	3,37	–
	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен Карниза	4,56	165,65	1,61	755	7	427	0,53	2

		м2		88,65	0,61	404	3	105	–	–
		Козырек								
	E0109-53-1	Монтаж конструкций козырька	0,05818	14806,01	1133,15	861	66	696	82,10	5
		т		12892,50	398,25	750	23	90	1,95	–
	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0587618	147100,00	–	8644	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,33814	100,70	0,07	135	–	85	0,37	–
		м2		60,30	0,02	81	–	105	–	–
	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,25	891,93	8,20	2899	27	1068	1,71	6
		м2		272,95	3,08	887	10	119	0,02	–
	C11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта	0,015	13200,00	–	198	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,25	20,48	0,91	67	3	20	0,03	–
		м2		4,68	0,34	15	1	120	–	–
	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Фартук	2,2	575,05	1,24	1265	3	402	0,97	2
		м2		153,23	0,47	337	1	119	–	–

	[illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 12 мм (анкер)	0,00096	49502,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0146-33-5 прим.	Бетонный вкладыш из бетона В7,5	0,04	24421,11	332,71	977	13	455	75,22	3
		м3		11245,50	126,00	450	5	100	0,61	--
РАЗДЕЛ 5. Полы										
				Тип 225						
	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,687	1696,20	--	1165	--	449	3,24	2
		м3		531,00	--	365	--	123	--	--
	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В7,5	0,5496	10040,78	--	5518	--	383	3,66	2
		м3		567,00	--	312	--	123	--	--
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,87	258,92	9,95	1779	68	473	0,36	2
		м2		52,20	3,74	359	26	123	0,02	--
	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6,87	769,78	4,90	5288	34	510	0,38	3
		м2		58,50	1,85	402	13	123	0,01	--
	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	7,2135	123,31	0,16	890	1	144	0,09	1
		м		16,18	0,07	117	1	123	--	--
РАЗДЕЛ 6. Проемы										

	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,01	828,63	71,29	837	72	361	1,64	2
		м2		272,25	25,25	275	26	120	0,10	--
	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	1,01	5710,00	--	5767	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-793 К=0,5	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий - для спаренных переплетов	1	3440,00	--	3440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	1,01	767,76	3,04	775	3	75	0,45	--
		м2		69,98	1,15	71	1	105	0,01	--
	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,01	236,26	5,58	239	6	117	0,59	1
		м2		94,05	2,12	95	2	120	0,01	--
	С12069-13	Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	1	701,00	--	701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	2

		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
	10110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,8	104,40	0,09	188	--	122	0,36	1
		м2		56,48	0,05	102	--	120	--	--
	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	6,87	196,11	2,70	1347	19	794	0,65	4
		м2		109,13	1,01	750	7	105	0,01	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,36	248,91	3,39	6561	89	3258	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3084	19	105	0,05	1
	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,97	17,43	0,12	505	3	419	0,09	3
		м2		13,73	0,05	398	1	105	--	--

	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,36	1036,26	2,10	373	1	126	2,00	1
		м2		333,00	0,79	120	--	105	--	--
	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,676	652,60	6,33	1094	11	555	1,79	3
		м2		312,75	2,39	524	4	105	0,01	--
РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка										
	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен - цоколя	8,6	254,12	1,96	2185	17	987	0,61	5
		м2		108,90	0,45	937	4	105	0,03	--
	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30,9	254,12	1,96	7852	61	3548	0,61	19
		м2		108,90	0,45	3365	14	105	0,03	1
	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	8,38	108,77	0,60	911	5	507	0,32	3
		м		57,38	0,23	481	2	105	--	--
	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	33,87	13,73	0,90	465	30	356	0,06	2
		м2		9,68	0,34	328	12	105	--	--
РАЗДЕЛ 9. Разные работы										
				Крыльца						

	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,8	51,34	2,62	92	5	25	0,07	--
		м2		10,51	0,99	19	2	123	--	--
	E0106-1-15	Устройство крылец из бетона В7,5	0,53	9142,82	100,65	4846	53	103	0,97	1
		м3		146,25	38,03	78	20	105	0,19	--
	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0163	5239,08	327,33	85	5	34	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	31	2	105	0,60	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,0163	41200,00	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка учтена в ГП								
		РАЗДЕЛ 10. Водопровод								
	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	3,2	409,13	7,90	1309	25	961	1,29	4
		м		231,75	2,95	742	9	128	0,01	--
	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11. Канализация										
	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	9	620,54	0,64	5585	6	1226	0,58	5
		м		106,20	0,25	956	2	128	--	--
	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
		комплект		254,25	6,75	254	7	128	0,03	--
	С130810-182прим.	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 12.НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт		427,50	16,38	428	16	108	0,08	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ стр40	ЩРВ-9-УХЛ4	1	1222,59	--	1223	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

	110108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ стр45	ИЭК ВА47-29.3Р 25А	1	228,74	--	229	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ стр45	ИЭК ВА47-29.1Р 16А	1	77,08	--	77	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ стр46	АД12-2Р	2	607,35	--	1215	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ стр.50	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-2x 36	1	3281,27	--	3281	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	2	101,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14,00	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ стр.58	Светильник с люминесцентными лампами NBT22-226 (комплектно с лампой)	1	5396,86	--	5397	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	18	72,13	6,92	1298	125	981	0,29	5
		м		46,13	4,33	830	78	108	0,02	--
	СПРАЙСТ ЛИСТ ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТстр. 47	Труба поливинилхлоридная диам.20мм	18	10,76	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
		м		19,70	0,50	355	9	95	--	--

	110108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	2	73,10	20,80	146	42	53	0,14	--
		м		23,40	4,40	47	9	95	0,03	--
	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710,00	--	397	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	62459,00	--	625	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-22-8	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РС10-201	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С16-057	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Т0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	--	36	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А14-100	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,004	16300,00	--	65	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,006	18000,00	--	108	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
	Прайслист стр.51	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4/1	1	1613,39	--	1613	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-593-11	Светильник автономный	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
	С Прайслист стр50	Светильники автономный EFS 70	1	2326,86	--	2327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Насосная станция первого подъема НА Технологические оборудование										

	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,24	218,93	--	1366	--	1544	1,54	10
		м3		218,93	--	1366	--	113	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	6,24	122,18	--	762	--	862	0,89	6
		м3		122,18	--	762	--	113	--	--
	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78245,00	36133,62	626	289	535	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	335	77	130	37,30	--
	C130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	1440,00	--	11635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
	C130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555,00	--	2555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--

	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ЦПрайс-лист стр.56 п.2,4	Монтажные работы на установку оборудования	1	56530,00	--	56530	--	50877	--	--
		шт		56530,00	--	56530	--	90	--	--
	Прайс-лист стр.56 п.1	Стоимость оборудования насосной станции IdEA ER GrundfOs CM15-3/2	1	609502,22	--	609502	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
Комплектная установка, Станции очистки воды и насосной станции 2-го подъема НА Электроосвещение и силовое электрооборудование										
	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
	Прайс-лист стр.44	Стоимость корпуса ЩРН-48	1	3139,29	--	3139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-4 40,63А	1	425,93	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-3 32А	2	228,74	–	457	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	–
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-3 20А	1	228,74	–	229	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-3 6А	1	228,74	–	229	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-1 10А	1	77,08	–	77	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.46	Стоимость выключателя АД12-2 16А	9	607,35	–	5466	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	62,70	0,20	564	2	495	0,34	3
		шт		57,80	0,10	520	1	95	–	–
	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС10-201	9	68,00	–	612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	99	48,70	2,60	4821	257	2727	0,17	17

		м		28,80	0,20	2851	20	95	--	--
	Прайс-лист стр.47	Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм	99	16,85	--	1668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	99	27,70	2,10	2742	208	1900	0,10	10
		м		19,70	0,50	1950	50	95	--	--
	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	158694,00	--	5554	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,064	59626,00	--	3816	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2	41	88,90	3,10	3645	127	1098	0,16	7
		м		27,90	0,30	1144	12	95	--	--
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
	Прайс-лист стр.44	Стоимость корпуса ЩРН-12з	1	1108,22	--	1108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-4 25А	1	228,74	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.45	Стоимость выключателя ВА47-29-1 16А	2	77,08	--	154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.46	Стоимость выключателя АД12-2 16А	1	607,35	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.48	Стоимость выключателя АП50Б-2МТ	1	718,85	--	719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	5	342,80	134,00	1714	670	930	0,99	5
		шт		158,00	37,80	790	189	95	0,22	1
	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	5	2740,00	--	13700	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,30	120,00	216	120	94	0,41	--
		шт		65,00	34,40	65	34	95	0,20	--
	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101,00	--	1010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	10	14,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	12	175,20	75,70	2102	908	1064	0,44	5
		м		72,70	20,60	872	247	95	0,12	1
	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,001	39710,00	--	40	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,011	62459,00	–	687	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	–	55	0,34	–
		шт		57,80	0,10	58	–	95	–	–
	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС10-201	1	68,00	–	68	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	–	87	0,29	1
		шт		45,50	0,10	91	–	95	–	–
	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	–	312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	–	95	–	–
	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток6 А, тип 0-4-Б-01-6/220, А14-100	1	215,00	–	215	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,003	18000,00	–	54	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,005	16300,00	–	82	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
Насосная станция первого подъема НА общестроительные работы										
				Земляные работы						
	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	87,4425	27,84	26,18	2434	2289	751	0,01	1
		м3		1,66	7,20	145	630	97	0,03	2
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5575	262,72	–	409	–	462	1,85	3
		м3		262,72	–	409	–	113	–	–
	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	25	89,00	88,73	2225	2218	603	–	–
		м3		0,25	24,61	6	615	97	0,08	2
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43	6,48	6,48	279	279	88	–	–

		м3		–	2,10	–	90	97	0,01	–
	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	43	3,20	3,20	138	138	43	–	–
		м3		–	1,04	–	45	97	–	–
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
		м3		17,03	–	732	–	97	–	–
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	–	977	–	1105	0,89	7
		м3		122,18	–	977	–	113	–	–
				Монолитные и сборные ж/б конструкции						
	E0106-33-4	Устройство стени плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В20 W4	9,29	12935,93	954,99	120175	8872	13714	6,51	60
		м3		1075,50	330,44	9991	3070	105	1,34	12
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,42935	94,00	–	886	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	9,42935	133,00	–	1254	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01176	65900,00	–	775	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,06025	65000,00	–	3916	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,28282	41200,00	–	11652	–	–	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки - цементный раствор М100 по уклону	0,4	6685,57	66,01	2674	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,бетон В25 W4	1,74	14474,09	241,10	25185	420	2510	8,06	14
		м3		1282,50	91,08	2232	158	105	0,44	1
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7661	94,00	--	166	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	1,7661	133,00	--	235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0213	67700,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,0053	65000,00	--	345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,034	41200,00	--	1401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (поверх плиты перекрытия)	10,50535	103,08	0,99	1083	10	150	0,07	1
		м2		11,59	0,38	122	4	119	--	--

	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм - двухслойное под днище	10,89	121,68	9,38	1325	102	701	0,24	3
		м2		48,83	3,51	532	38	123	0,02	--
	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	10,89	45,49	4,86	495	53	256	0,08	1
		м2		17,28	1,82	188	20	123	0,01	--
	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	7,29	264,36	4,19	1927	31	513	0,38	3
		м2		58,05	1,58	423	12	118	0,01	--
	E0106-36-4	Железнение поверхности	7,29	57,48	0,23	419	2	393	0,29	2
		м2		51,30	0,09	374	1	105	--	--
	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	26,4	245,44	3,82	6480	101	1208	0,21	6
		м2		37,35	1,44	986	38	118	0,01	--
	E0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	17,28	377,47	3,78	6523	65	3071	0,89	15
		м2		149,18	1,42	2578	25	118	0,01	--
				Горловина						
	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,07	2831,00	1856,11	198	130	138	4,93	--
		м3		812,93	597,97	57	42	140	2,37	--
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,07	94,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)КЦ7-3	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,6594	245,44	3,82	162	3	30	0,21	--
		м2		37,35	1,44	25	1	118	0,01	--
	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных Отмостка вокруг горловины	0,33	10040,78	--	3313	--	230	3,66	1
		м3		567,00	--	187	--	123	--	--
				Дыхательное устройство						
	Е0123-2-1	Вытяжная труба из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100мм	0,0015	309575,02	1733,92	464	3	120	361,00	1
		км		60966,00	650,25	91	1	130	3,17	--
	Е0106-1-1	Обетонирование трубы бетоном В7,5	0,35	9194,77	66,01	3218	23	81	1,35	--
		1м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	94,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00537	41008,57	2434,57	220	13	247	170,00	1
		т		31950,00	920,25	172	5	140	4,49	--
	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00184	53600,00	--	99	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0035653	65421,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	0,000264	20,14	0,23	1	--	--	0,12	--
		шт		19,91	0,09	--	--	--	--	--
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000264	149300,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

Сети наружного освещения

	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	2	1104,27	--	2209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.17 п.78	Стоимость крюка PD 2.2	2	1059,46	--	2119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	2	2401,80	--	4804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.232	Стоимость зажима SLIP 22.1	8	617,75	--	4942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	2	606,99	--	1214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	2	992,77	--	1986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001444	493900,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	2	207,80	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	2	1992,91	--	3986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	9	1104,27	--	9938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.17 п.78	Стоимость крюка PD 2.2	9	1059,46	--	9535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.22 п.344	Стоимость крюка SOT 29	9	544,61	--	4901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	9	2401,80	--	21616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.16 п.26	Стоимость бандажной ленты COT 37	23,4	182,49	--	4270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.16 п.25	Стоимость скрепы COT 36	18	40,51	--	729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	9	2401,80	--	21616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.273	Стоимость зажима SO 158.1	18	367,49	--	6615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.232	Стоимость зажима SLIP 22.1	36	617,75	--	22239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	9	606,99	--	5463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	9	992,77	--	8935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0006498	493900,00	--	321	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	9	207,80	--	1870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	9	1992,91	--	17936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	155,00	--	1395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	24	1104,27	--	26503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	24	2401,80	--	57643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	24	606,99	--	14568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	24	992,77	--	23827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0017328	493900,00	--	856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	155,00	--	3720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	24	207,80	--	4987	--	--	--	--

		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У3	24	1013,72	–	24329	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.21 п.337	Стоимость крюка SOT 21.16	49	1013,21	–	49647	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	49	606,99	–	29743	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.269	Стоимость зажима SO 138	49	2401,80	–	117688	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	49	992,77	–	48646	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0035378	493900,00	–	1747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.21 п.335	Стоимость крюка SOT 21.1	14	1104,27	–	15460	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.273	Стоимость зажима SO 158.1	14	367,49	–	5145	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.21 п.314	Стоимость дистанционный бандаж SO 79.1	14	828,92	–	11605	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.234	Стоимость зажима SLIP 22.127	14	606,99	–	8498	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.20 п.244	Стоимость зажима SM 2.25	14	992,77	–	13899	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0010108	493900,00	--	499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.25	Стоимость проводника ЗП-6	14	207,80	--	2909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	14	1992,91	--	27901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 1-1 ГОСТ Р 51177-98	14	155,00	--	2170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.17 п.103	Стоимость концевых колпачков РК 99.025	56	128,71	--	7208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка арматуры								
	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	2,499	5096,44	752,81	12736	1881	11589	24,40	61
		1км		4140,00	276,75	10346	692	105	1,35	3
	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,499	102324,00	--	255708	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--

	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 16-18мм	0,054	49131,00	--	2653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	30,30	2,80	2424	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 10 мм	0,0492	50642,00	--	2492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	93	1745,38	1411,25	162320	131246	55939	2,01	187
		шт		333,00	239,85	30969	22306	105	0,81	75
	С151703-4 прим.	Светильники тип РКУ06-125-001-У1	93	4460,00	--	414780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	93	496,00	--	46128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна КС-1	93	832,02	--	77378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.23	Стоимость патрона для предохранителя SV19	93	1396,84	--	129906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
НА Демонтажные и монтажные работы ВЛ-10 кВ. Участок водозаборный сооружений										
РАЗДЕЛ 13. Демонтажные работы										

	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ0,38; 6-10 кВ	2	967,07	562,07	1934	1124	1182	2,45	5
		опора		405,00	157,71	810	315	105	0,82	2
	E0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/	0,2292	3827,78	1532,78	877	351	641	13,11	3
		1км		2295,00	368,97	526	85	105	4,54	1
	Ц0108-471-3	Демонтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 12 мм	2	35,16	1,86	70	4	64	0,21	--
		шт		33,30	0,14	67	--	95	--	--
	Ц0108-472-1	Демонтаж заземлителя горизонтального из круглой стали, диаметр 10 мм	80	8,50	0,25	680	20	629	0,05	4
		м		8,25	0,03	660	2	95	--	--
РАЗДЕЛ 14. Монтажные работы										
		Установка железобетонной опоры УА10-1 2								
	E0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двумя подкосами /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7

	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	6	17700,00	–	106200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,50	83,25	945	500	105	0,30	2
	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,264	22000,00	–	5808	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС20-Г, ШФ20-В ГОСТ 1232-93	4	446,00	–	1784	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	12,00	–	48	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.27	Стоимость узла крепления провода	4	1066,13	–	4265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПС 2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163,00	–	978	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Зажимы соединительные плашечные ПА 2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	–	678	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.28	Стоимость натяжной изолирующей подвески	12	2439,44	–	29273	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	133,00	–	532	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145,00	–	290	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04 2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	128,00	–	256	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
	Прайс-лист стр.26	Стоимость траверсы ТМ6	2	3828,82	–	7658	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	Прайс-лист стр.26	Стоимость накладки ОГ2	4	787,45	--	3150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость накладки ОГ5	2	462,99	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость хомута Х1	2	501,14	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость кронштейна У1	4	1992,91	--	7972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость стяжки Г1	6	991,84	--	5951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прайс-лист стр.26	Стоимость заземляющего проводника ЗП1 L 2 м	4	713,15	--	2853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2226667	25922,88	17030,88	5772	3792	2747	43,70	10
		1км		7650,00	4099,68	1703	913	105	15,13	3
	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,13026	165875,00	--	21607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	110108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,70	20,70	495	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	40	30,30	2,80	1212	112	1056	0,16	6
		м		27,50	0,30	1100	12	95	--	--
	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 10 мм	0,0246	50642,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Комплектная установка, Станции очистки воды и насосной станции 2-го подъема										
НА Канализация										
	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,24	218,93	--	1366	--	1544	1,54	10
		м3		218,93	--	1366	--	113	--	--
	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта на месте	6,24	122,18	--	762	--	862	0,89	6
		м3		122,18	--	762	--	113	--	--
	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78245,00	36133,62	626	289	535	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	335	77	130	37,30	--

	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	1440,00	--	11635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555,00	--	2555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
РАЗДЕЛ 15. Вентиляция										
	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	2	5319,46	22,61	10639	45	1972	4,67	9
		шт		760,73	9,45	1521	19	128	0,04	--
	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		шт		184,28	2,36	369	5	128	0,01	--
	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 16. Отопление										

	110108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
	Прайс-лист стр.51	Стоимость печи электрической ПЭТ-4	3	1613,39	--	4840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Комплектная установка, Станции очистки воды и насосной станции 2-го подъема										
НА Общесроительные работы										
РАЗДЕЛ 17. Кровля										
	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом - по уклону от 100 до 150мм	6	4140,52	245,72	24843	1474	3390	2,71	16
		м3		382,50	92,25	2295	553	119	0,45	3
	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм 25мм	48	208,48	15,94	10007	765	2320	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1663	286	119	0,03	1
	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	48	65,43	1,40	3141	67	91	0,01	--
		м2		1,10	0,50	53	24	119	--	--
	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05952	5239,08	327,33	312	19	126	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	112	7	105	0,60	--
	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05952	64100,00	--	3815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	55,2	1096,14	9,15	60507	505	3210	0,26	15
		м2		45,45	3,42	2509	189	119	0,02	1
	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (АС8)	0,085	22541,72	316,57	1916	27	368	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	296	10	120	0,58	--
	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,085	1862,35	14,17	158	1	32	1,88	--
		м3		303,75	5,40	26	--	120	0,03	--
	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,5	161,83	1,24	1699	13	1920	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1609	5	119	--	--
	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	65,94	72,00	--	4748	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 - костыль	0,0053328	49389,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек								
	E0109-53-1	Монтаж конструкций козырька	0,05818	14806,01	1133,15	861	66	696	82,10	5

		т		12892,50	398,25	750	23	90	1,95	–
	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0587618	147100,00	–	8644	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,33814	100,70	0,07	135	–	85	0,37	–
		м2		60,30	0,02	81	–	105	–	--
	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Обрешетка	0,0288	22541,72	316,57	649	9	125	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	100	3	120	0,58	--
	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,25	20,48	0,91	67	3	20	0,03	--
		м2		4,68	0,34	15	1	120	–	--
	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,25	121,68	8,30	395	27	369	0,57	2
		м2		94,18	1,17	306	4	119	–	--
	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,7375	793,00	–	2964	–	–	–	–
		м2		--	–	--	–	–	–	--
	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали Фартук	2,2	575,05	1,24	1265	3	402	0,97	2
		м2		153,23	0,47	337	1	119	–	--
	Е0146-33-5 прим.	Бетонный вкладыш из бетона В7,5	0,04	24421,11	332,71	977	13	455	75,22	3

		м3		11245,50	126,00	450	5	100	0,61	--
	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00096	49502,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 18. Полы										
				Тип "К"						
	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	43,74	56,64	2,62	2478	115	619	0,07	3
		м2		10,51	0,99	460	43	123	--	--
	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон В7,5	4,374	10040,78	--	43918	--	3050	3,66	16
		м3		567,00	--	2480	--	123	--	--
	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм - толщ.20	43,74	410,34	14,76	17948	646	3119	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2293	242	123	0,03	1
	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	45,927	30,29	0,22	1391	10	1050	0,10	5
		м		18,50	0,09	850	4	123	--	--
	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	4,374	88,67	1,42	388	6	142	0,19	1
		м2		30,38	0,54	133	2	105	--	--
РАЗДЕЛ 19. Проемы										
	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	4,08	1075,24	62,79	4387	256	1103	1,32	5
		м2		202,73	22,52	827	92	120	0,10	--
	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	3	72,63	1,08	218	3	259	0,45	1

		шт		71,55	0,41	215	1	120	–	–
	С12061-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-12 для промышленных зданий	4,08	4560,00	–	18605	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
	С11011-796 К=0,5	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий - для спаренных переплетов	3	763,00	–	2289	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,08	767,76	3,04	3132	12	305	0,45	2
		м2		69,98	1,15	286	5	105	0,01	–
	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,77	398,48	102,53	1104	284	623	0,90	2
		м2		151,65	35,67	420	99	120	0,14	–
	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,77	104,40	0,09	289	–	188	0,36	1
		м2		56,48	0,05	156	–	120	–	–
	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,77	104,40	0,09	289	–	188	0,36	1
		м2		56,48	0,05	156	–	120	–	–

	С12063-4прим.	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДНГ 21-12	2,77	5850,00	--	16205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 20. Внутренняя отделка										
	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	43,74	57,96	0,35	2535	15	2394	0,30	13
		м2		51,98	0,14	2274	6	105	--	--
	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	43,74	9,90	0,12	433	5	312	0,04	2
		м2		6,75	0,05	295	2	105	--	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	122,02	248,91	3,39	30372	413	15082	0,65	79
		м2		117,00	0,72	14276	88	105	0,05	6
	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	128,86	17,43	0,12	2246	15	1864	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1769	6	105	--	--

	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,24	652,60	6,33	2114	21	1072	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1013	8	105	0,01	--
РАЗДЕЛ 21. Наружная отделка										
	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами-Цоколь	11,4	661,79	2,74	7544	31	4910	2,00	23
		м2		409,50	0,72	4668	8	105	0,03	--
	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	126,56	254,12	1,96	32162	248	14531	0,61	77
		м2		108,90	0,45	13782	57	105	0,03	3
	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	16,2	108,77	0,60	1762	10	980	0,32	5
		м		57,38	0,23	930	4	105	--	--
	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	133,4	13,73	0,90	1832	120	1404	0,06	8
		м2		9,68	0,34	1291	45	105	--	--
РАЗДЕЛ 22. Разные работы										
		Ограждение ОГ-1 (АС10)								
	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейн ых и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03002	13711,47	5475,87	412	164	178	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	151	47	90	5,46	--

	С12021-267	Ограждение лестничных проемов , лестничные марши, пожарные лестницы	0,0303202	133700,00	--	4054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, пере плетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окр асок 2	0,69046	148,40	0,07	102	--	78	0,65	--
		м2		108,00	0,02	75	--	105	--	--
		Стремянка Ст-1								
	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейны х и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0435	13711,47	5475,87	596	238	258	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	219	68	90	5,46	--
	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043935	133700,00	--	5874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переп летов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т .п. белилами с добавлением колера, количество окра сок 2	1,0005	148,40	0,07	148	--	113	0,65	1
		м2		108,00	0,02	108	--	105	--	--
				Крыльца						
	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов крыльца, бетон В15	0,35	11088,31	260,48	3881	91	259	3,94	1
		м3		614,25	89,46	215	31	105	0,35	--

	Е0111-15-1	Устройство бетонны х покрытий толщиной 30 мм - толщ.20мм бетон В30	3	450,12	14,76	1350	44	214	0,36	1
		м2		52,43	5,54	157	17	123	0,03	--
	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,04	57,48	0,23	117	--	110	0,29	1
		м2		51,30	0,09	105	--	105	--	--
	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00708	5239,08	327,33	37	2	15	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00708	41200,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка учтена в ГП								
Септик производительностью 12м3 в сутки										
РАЗДЕЛ 1. Септик 6-ти камерный										
				Земляные работы						
	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	208,29	27,84	26,18	5798	5452	1790	0,01	2
		м3		1,66	7,20	346	1500	97	0,03	5
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,71	262,72	--	975	--	1101	1,85	7
		м3		262,72	--	975	--	113	--	--

	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105,6	6,48	6,48	684	684	215	–	–
		м3		–	2,10	–	222	97	0,01	1
	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	105,6	3,20	3,20	338	338	106	–	–
		м3		–	1,04	–	110	97	–	–
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,6	21,55	4,52	2275	477	1744	0,11	11
		м3		17,03	–	1798	–	97	–	–
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	26,4	122,18	–	3226	–	3645	0,89	23
		м3		122,18	–	3226	–	113	–	–
	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем ПОД СЕПТИК	45,36	56,64	2,62	2569	119	642	0,07	3
		м2		10,51	0,99	477	45	123	–	–
		СЕПТИК СКС-3 (6 КАМЕР) НА ССПЦ								
	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	16,44	3580,81	1152,38	58869	18945	38080	8,06	133
		м3		1350,23	431,55	22198	7095	130	2,11	35

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,44	94,00	--	1545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,6	32800,00	--	216480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм КЦ20-6	3,54	11880,00	--	42055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм КЦ20-9	10,68	10800,00	--	115344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	1,74	5025,00	--	8744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ	6	913,00	–	5478	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	С11011-774	Скобы ходовые	16,74	129,00	–	2159	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	6	8060,00	–	48360	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	1,752591	199,89	15,01	350	26	118	0,40	1
		м2		58,50	5,63	103	10	105	0,03	–
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IIIсорта	0,09	10200,00	–	918	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	2,07	1700,79	4,60	3521	10	591	1,56	3
		м2		236,25	1,73	489	4	120	0,01	–

	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0186	149300,00	–	2777	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-821	Ручка-скоба	12	308,00	–	3696	–	–	–	–
		шт		–	--	--	--	--	–	--
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТ ВОРОМ 1:3	18,84	279,52	9,95	5266	187	1296	0,36	7
		м2		52,20	3,74	983	70	123	0,02	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКАЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,384336	40,00	–	15	–	16	–	–
		М3		40,00	--	15	–	105	–	–
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,000879	17000,00	–	15	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	96,3666	249,81	3,39	24074	326	11911	0,65	63
		м2		117,00	0,72	11275	69	105	0,05	5
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	1,4551356	40,00	–	58	–	61	–	–
		М3		40,00	–	58	–	105	–	–
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,004497	17000,00	–	76	–	–	–	–
		т		--	--	–	--	--	--	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненнойповерхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	118,29636	245,44	3,82	29035	452	5415	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4418	170	118	0,01	1
	E0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/- ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ТРУБУГЛУБИНОЙ 150ММ	2	209,59	100,07	419	200	309	0,51	1
		отверст.		95,85	58,82	192	118	100	0,09	--
	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм- Д.100ММ	0,0021	309575,02	1733,92	650	4	168	361,00	1
		км		60966,00	650,25	128	1	130	3,17	--
	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 200 мм Флюгарка	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
	E0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах иполах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	12	315,46	149,23	3786	1791	2671	0,95	11
		отверст.		166,23	56,36	1995	676	100	0,28	3
	E0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб чер ез фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	12	2017,57	1,57	24211	19	6048	2,36	28
		1с альник		393,75	--	4725	--	128	--	--

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ КРКС - 1 ШТ. Д.1000										
	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,895	33,67	32,10	198	189	79	0,01	--
		м3		1,57	12,33	9	73	97	0,05	--
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,105	262,72	--	28	--	31	1,85	--
		м3		262,72	--	28	--	113	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,4	122,18	--	49	--	55	0,89	--
		м3		122,18	--	49	--	113	--	--
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,6	6,48	6,48	23	23	7	--	--
		м3		--	2,10	--	8	97	0,01	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,6	21,55	4,52	78	16	59	0,11	--
		м3		17,03	--	61	--	97	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы обваловка	2,5	122,18	--	305	--	345	0,89	2
		м3		122,18	--	305	--	113	--	--

	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,97	9926,88	2308,84	9629	2240	3973	13,87	13
		м3		2286,00	864,68	2217	839	130	4,22	4
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,97	94,00	--	91	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодц ев водопроводных и канализационных сетей высотой 0 ,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 80 20-90/, Dв 1000 мм КЦ10-6	1,18	5863,00	--	6918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-774	Скобы ходовые	2,08	129,00	--	268	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		ко мплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0114-13-1	Изготов ление и настилка деревянных щитов . Крышка деревян ная (2шт)	0,2920985	199,89	15,01	58	4	20	0,40	--
		м2		58,50	5,63	17	2	105	0,03	--
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,015	10200,00	--	153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки крове льной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,345	1700,79	4,60	587	2	99	1,56	1
		м2		236,25	1,73	82	1	120	0,01	--

	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0031	149300,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-821	Ручка-скоба	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	1,57	279,52	9,95	439	16	108	0,36	1
		м2		52,20	3,74	82	6	123	0,02	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,032028	40,00	--	1	--	1	--	--
		М3		40,00	--	1	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0000733	17000,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	3,768	249,81	3,39	941	13	466	0,65	2
		м2		117,00	0,72	441	3	105	0,05	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,0568968	40,00	--	2	--	2	--	--
		М3		40,00	--	2	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0001758	17000,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,8404	245,44	3,82	1433	22	267	0,21	1
		м2		37,35	1,44	218	8	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 3. СОБИРАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ КРКС - 1 ШТ. Д.1000										
	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,93	33,67	32,10	132	126	53	0,01	--
		м3		1,57	12,33	6	48	97	0,05	--
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,07	262,72	--	18	--	21	1,85	--
		м3		262,72	--	18	--	113	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,25	122,18	--	31	--	35	0,89	--
		м3		122,18	--	31	--	113	--	--
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,25	6,48	6,48	15	15	5	--	--
		м3		--	2,10	--	5	97	0,01	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,11	--
		м3		17,03	--	38	--	97	--	--

	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы обваловка	1,65	122,18	–	202	–	228	0,89	1
		м3		122,18	–	202	–	113	–	–
	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,89	9926,88	2308,84	8835	2055	3645	13,87	12
		м3		2286,00	864,68	2035	770	130	4,22	4
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,97	94,00	–	91	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32800,00	–	9184	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ	1	913,00	–	913	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,8-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020/, Dв 1000 мм КЦ10-9	0,89	5863,00	--	5218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-774	Скобы ходовые	1,56	129,00	--	201	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	0,2920985	199,89	15,01	58	4	20	0,40	--
		м2		58,50	5,63	17	2	105	0,03	--
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IIIсорта	0,015	10200,00	--	153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,345	1700,79	4,60	587	2	99	1,56	1
		м2		236,25	1,73	82	1	120	0,01	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,8404	245,44	3,82	1433	22	267	0,21	1
		м2		37,35	1,44	218	8	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 3. СОБИРАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ КРКС - 1 ШТ. Д.1000										
	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,93	33,67	32,10	132	126	53	0,01	--
		м3		1,57	12,33	6	48	97	0,05	--
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,07	262,72	--	18	--	21	1,85	--
		м3		262,72	--	18	--	113	--	--
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,25	122,18	--	31	--	35	0,89	--
		м3		122,18	--	31	--	113	--	--
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,25	6,48	6,48	15	15	5	--	--
		м3		--	2,10	--	5	97	0,01	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,11	--
		м3		17,03	--	38	--	97	--	--

	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы обваловка	1,65	122,18	–	202	–	228	0,89	1
		м3		122,18	–	202	–	113	–	–
	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,89	9926,88	2308,84	8835	2055	3645	13,87	12
		м3		2286,00	864,68	2035	770	130	4,22	4
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,97	94,00	–	91	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32800,00	–	9184	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ	1	913,00	–	913	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,8-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020/, Dв 1000 мм КЦ10-9	0,89	5863,00	--	5218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-774	Скобы ходовые	1,56	129,00	--	201	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	0,2920985	199,89	15,01	58	4	20	0,40	--
		м2		58,50	5,63	17	2	105	0,03	--
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IIIсорта	0,015	10200,00	--	153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,345	1700,79	4,60	587	2	99	1,56	1
		м2		236,25	1,73	82	1	120	0,01	--

	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0031	149300,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-821	Ручка-скоба	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	1,57	279,52	9,95	439	16	108	0,36	1
		м2		52,20	3,74	82	6	123	0,02	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,032028	40,00	--	1	--	1	--	--
		М3		40,00	--	1	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0000733	17000,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	2,826	249,81	3,39	706	10	349	0,65	2
		м2		117,00	0,72	331	2	105	0,05	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,0426726	40,00	--	2	--	2	--	--
		М3		40,00	--	2	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0001319	17000,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,8404	245,44	3,82	1433	22	267	0,21	1
		м2		37,35	1,44	218	8	118	0,01	–
РАЗДЕЛ 4. СОБИРАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ КРКС - 1 ШТ. Д.1000										
	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,93	33,67	32,10	132	126	53	0,01	–
		м3		1,57	12,33	6	48	97	0,05	–
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,07	262,72	–	18	–	21	1,85	–
		м3		262,72	–	18	–	113	–	–
	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,25	122,18	–	31	–	35	0,89	–
		м3		122,18	–	31	–	113	–	–
	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,25	6,48	6,48	15	15	5	–	–
		м3		–	2,10	–	5	97	0,01	–
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,11	–
		м3		17,03	–	38	–	97	–	–

	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы обваловка	1,65	122,18	–	202	–	228	0,89	1
		м3		122,18	–	202	–	113	–	–
	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,89	9926,88	2308,84	8835	2055	3645	13,87	12
		м3		2286,00	864,68	2035	770	130	4,22	4
	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,89	94,00	–	84	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий идниц из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32800,00	–	9184	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 - 1ШТ	1	913,00	–	913	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ10-9	0,89	5863,00	--	5218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-774	Скобы ходовые	1,56	129,00	--	201	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная (2шт)	0,2920985	199,89	15,01	58	4	20	0,40	--
		м2		58,50	5,63	17	2	105	0,03	--
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IIIсорта	0,015	10200,00	--	153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,345	1700,79	4,60	587	2	99	1,56	1
		м2		236,25	1,73	82	1	120	0,01	--

	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0031	149300,00	--	463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-821	Ручка-скоба	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	1,57	279,52	9,95	439	16	108	0,36	1
		м2		52,20	3,74	82	6	123	0,02	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,032028	40,00	--	1	--	1	--	--
		М3		40,00	--	1	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0000733	17000,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	2,826	249,81	3,39	706	10	349	0,65	2
		м2		117,00	0,72	331	2	105	0,05	--
	Е ТЕХ.ЧАСТЬ	НАДБАВКАЗА ВВЕДЕНИЕ ДОБАВОК	0,0426726	40,00	--	2	--	2	--	--
		М3		40,00	--	2	--	105	--	--
	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0001319	17000,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,0868	245,44	3,82	1249	19	233	0,21	1
		м2		37,35	1,44	190	7	118	0,01	--
РАЗДЕЛ 5. Технологическая часть										
	E0123-2-1	Укладка трубо проводов из асбестоцементных безнапорных труб диам . 150 мм	0,004	383725,42	1733,92	1535	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из	0,0021	259741,42	1733,92	545	4	168	361,00	1
		км		60966,00	650,25	128	1	130	3,17	--
	E0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в канала	1,2	865,58	21,19	1039	25	314	1,16	1
		м		196,20	7,94	235	10	128	0,04	--
	E0122-33-1	Установка чугунных фасонных ча стей	0,0308	107786,81	398,18	3320	12	276	42,10	1
		т		6750,00	150,75	208	5	130	0,74	--
	E0109-53-1	Монтаж конструкций д верей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочны х камер	0,001148	14806,01	1133,15	17	1	14	82,10	--
		т		12892,50	398,25	15	--	90	1,95	--
	C12021-227 прим	Лазы круглые для резерв уаров -лючки	0,001148	247800,00	--	284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	E0115-179-1	Окраска за 2 раза печным лаком	0,026404	44,93	--	1	--	1	0,22	--
		м2		36,90	--	1	--	105	--	--
Уборная на 1 очко с бетонным выгребом										
	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал э кскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 м3	21	27,84	26,18	585	550	180	0,01	--
		м3		1,66	7,20	35	151	97	0,03	1

	Е0101-164-2	Доработка грунта вручну ю	1	262,72	–	263	–	297	1,85	2
		м3		262,72	–	263	–	113	–	–
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с	9	6,48	6,48	58	58	18	–	–
		м3		–	2,10	–	19	97	0,01	–
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматиче скими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
		м3		17,03	–	153	–	97	–	–
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлован ов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	–	268	–	303	0,97	2
		м3		134,10	–	268	–	113	–	–
	Е0108-3-1	Устройство песч аного основания под фундаменты - слой глины	1,2636	1106,20	97,07	1398	123	221	0,78	1
		м3		112,50	36,00	142	45	118	0,18	–
	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,212	677,64	24,55	2854	103	254	0,26	1
		м2		39,83	9,20	168	39	123	0,04	–
	Е0106-33-4	Устройство стен и плоск их днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон В7,5	4,91	12073,18	954,99	59279	4689	7248	6,51	32
		м3		1075,50	330,44	5281	1622	105	1,34	7
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,98365	94,00	–	468	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	Е0108-4-1	Гидроизоляция гори зонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундам ентов - по днищу	2,352	264,36	4,19	622	10	165	0,38	1

		м2		58,05	1,58	137	4	118	0,01	--
	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,352	57,48	0,23	135	1	127	0,29	1
		м2		51,30	0,09	121	--	105	--	--
	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочно й в один слой толщиной 2 мм	2,352	121,68	9,38	286	22	151	0,24	1
		м2		48,83	3,51	115	8	123	0,02	--
	Е0111-4-6 К=2	Устр ойство гидроизоляции обмазочной на каждый последую щий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	2,352	90,98	9,72	214	23	111	0,16	--
		м2		34,56	3,64	81	9	123	0,02	--
	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,088	2205,82	274,19	11223	1395	6592	6,93	35
		м3		994,50	103,50	5060	527	118	0,50	3
	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмаз очная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,96	245,44	3,82	4163	65	776	0,21	4
		м2		37,35	1,44	633	24	118	0,01	--
	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная ш тукатурка/ цементным раствором 1:3 стен выгреба (с внутренней стороны)	12,88	107,33	1,19	1382	15	822	0,37	5
		м2		60,30	0,45	777	6	105	--	--
	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,88	57,48	0,23	740	3	695	0,29	4
		м2		51,30	0,09	661	1	105	--	--
	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,158	12593,89	327,33	1990	52	612	20,10	3
		м3		3105,00	123,75	491	20	120	0,60	--

	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,158	1862,35	14,17	294	2	59	1,88	--
		м3		303,75	5,40	48	1	120	0,03	--
	Е0110-3-1	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	12,68	75,35	6,11	955	77	1008	0,40	5
		м2		63,90	2,32	810	29	120	0,01	--
	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,241	13800,00	--	3326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,007	13800,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-14-1	Установка стропил	0,036	5935,82	334,28	214	12	152	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	122	5	120	0,62	--
	С11021-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	0,024	14700,00	--	353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см,длина 4-6,5 м	0,012	4190,00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,036	573,75	28,11	21	1	6	0,78	--
		м3		123,75	10,58	4	--	120	0,05	--

	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельиз волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,212	502,17	7,95	2115	33	349	0,42	2
		м2		66,60	2,97	281	13	119	0,01	--
	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,III сорта	0,025	10900,00	--	273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4,212	20,48	0,91	86	4	25	0,03	--
		м2		4,68	0,34	20	1	120	--	--
	E0110-5-1	Изготовление двери	0,156	22541,72	316,57	3517	49	675	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	544	19	120	0,58	--
	E0110-23-3	Установка блоковв наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,44	235,39	31,85	339	46	351	1,15	2
		м2		190,80	12,04	275	17	120	0,06	--
	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм - толщ.50мм	1,88	127,96	11,03	241	21	230	0,60	1
		м2		95,18	4,14	179	8	123	0,02	--
	С11021-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	0,094	14700,00	--	1382	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см,длина 4-6,5 м (лежни для пола)	0,011	4190,00	--	46	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,88	83,18	1,22	156	2	71	0,22	--
		м2		35,55	0,45	67	1	105	--	--
	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,888	92,14	0,07	358	--	213	0,33	1
		м2		52,20	0,02	203	--	105	--	--
	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	25,36	97,07	1,19	2462	30	1109	0,26	6
		м2		41,18	0,45	1044	11	105	--	--
	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов . Крышка деревянная	0,64	199,89	15,01	128	10	43	0,40	--
		м2		58,50	5,63	37	4	105	0,03	--
	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IIIсорта	0,016	10200,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,001	10900,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0110-7-1	Обшив ка каркасных стен досками обшивки Вытяжной короб	3,1	69,93	4,64	217	14	222	0,36	1

		м 2		58,05	1,76	180	5	120	0,01	--
	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сор та	0,06	12700,00	--	762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0115-163-1	Простая окраска деревя ннойкрышки и вытяжного короба	3,74	97,07	1,19	363	4	163	0,26	1
		м2		41,18	0,45	154	2	105	--	--
		Отмостка учтена в ГП								
		Автомобильная дорога								
		Съезды и существующие улицы								
		Дорожная одежда тип2								
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,624	40097,59	339,59	546290	4627	2554	0,58	8
		т		--	140,94	--	507	133	0,58	8
	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	17694	404,16	15,35	7151174	271629	258863	0,03	595
		м2		5,94	5,06	105102	89532	133	0,02	312
	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17694	190,51	--	3370954	--	941	--	6
		м2		0,04	--	708	--	133	--	--
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,839	40097,59	339,59	234130	1983	1095	0,58	3
		т		--	140,94	--	823	133	0,58	3

	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	3276	12,51	12,51	40975	40975	13604	--	--
		м3		--	4,28	--	14024	97	0,01	46
	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	3276	6,36	6,36	20819	20819	6077	--	--
		м3		--	1,91	--	6265	97	0,01	20
	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3276	14,12	12,00	46249	39304	13871	0,01	40
		м3		1,62	2,75	5307	8993	97	0,01	40
	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3276	467,06	--	1530089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см ПГС №6	6908	83,11	20,37	574131	140720	93588	0,03	219
		м2		4,79	5,40	33089	37278	133	0,02	140
		Тротуары								
	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 10 см	1693	131,92	12,52	223340	21195	95521	0,24	411
		м2		38,03	4,39	64385	7436	133	0,02	30
	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,693	40097,59	339,59	67885	575	317	0,58	1
		т		--	140,94	--	239	133	0,58	1

	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм сечением 100х200 мм	2316	602,04	6,63	1394325	15357	340176	0,70	1617
		м		108,68	1,76	251703	4069	133	0,01	14
	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - вдоль разделительной полосы	2327	680,51	6,63	1583553	15430	341792	0,70	1624
		м		108,68	1,76	252898	4088	133	0,01	14
	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси №6	768,6	665,30	73,75	511347	56687	33784	0,14	111
		м3		21,38	11,67	16433	8969	133	0,04	32
	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,597	40097,59	339,59	144231	1222	674	0,58	2

		т		--	140,94	--	507	133	0,58	2
	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	4671	404,16	15,35	1887823	71707	68337	0,03	157
		м2		5,94	5,06	27746	23635	133	0,02	82
	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4671	190,51	--	889891	--	248	--	2
		м2		0,04	--	187	--	133	--	--
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,541	40097,59	339,59	61790	523	289	0,58	1
		т		--	140,94	--	217	133	0,58	1
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.4см	12230	559,12	15,35	6837929	271629	258863	0,03	595
		м2		5,94	5,06	105102	89532	133	0,02	312
Сети газоснабжения										
	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5360	78,92	--	423011	--	478541	0,33	1785
		м		69,75	--	373860	--	128	--	--

Итого прямых затрат:	33 998 862
Временные здания и сооружения 3,4%	764 800
Итого с временные здания сооружения:	34 763 662
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,017887%	353 856
Затраты на выслугу лет 1%	347 802
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	139 054
Итого	35 604 374
Пересчет в текущих ценах на 2014 год, К-2,3896774	2 247 783
Пересчет в текущих ценах на 2015 год, К-2,5574194	88 649 753
Итого пересчет в текущих ценах на 2014-2015 год	90 897 536
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 855 051
Итого	92 752 587
Итого с НДС 12%	11 130 310
Всего с НДС	103 882 897
Всего с понижающим коэфициентом - 0,999809655	103 863 123

К оплате: 103 863 123 (Сто три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три тенге)

Инженер технадзора ТОО "Pride Group"

_____ Б.Еркеев

Подрядчик ТОО "Шанырак"

_____ Б.Тәйтелі