Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 19 от 23.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 269 586,18	2 541 936,52	2 269 586,18	2 541 936,52	2 269 586,18	2 541 936,52
	Всего к оплате подрядчику	**2 269 586,18**	**2 541 936,52**	**2 269 586,18**	**2 541 936,52**	**2 269 586,18**	**2 541 936,52**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**516017**
	Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				**516017**
		Земляные работы				
90	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**26,4713**	**379**	**10033**
91	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,8187**	**10 220**	**8367**
92	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**14,88**	**88**	**1309**
93	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,72**	**3 623**	**13478**
94	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**83**	**736**	**61088**
95	**У6124-0201-0202** **6124-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**144**	**226**	**32544**

1	2	3	4	5	6	7
97	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,032**	**606 940**	**19422**
99	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,085**	**21**	**2**
		Монтажные работы				
101	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**136**	**1 116**	**151776**
102	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**32**	**1 387**	**44384**
103	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30**	**2 152**	**64560**
106	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5 803**	**11606**
108	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6**	**2 167**	**13002**
		Наружный контур заземления				
110	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**6 872**	**48104**
111	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**27**	**1 346**	**36342**

Наружный водопровод и канализация

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **474013**

Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1 **166232**

		Трубопровод				
14	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**9 034**	**27102**
17	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК**	**т фасонных частей**	**0,0687**	**213 199**	**14647**

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ОТВОД**	**шт.**	**2**	**4 078**	**8156**
21	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД**	**т фасонных частей**	**0,0001**	**3 410 163**	**341**
23	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**4 729**	**14187**
25	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**5**	**2 393**	**11965**
27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**2**	**4 495**	**8990**
29	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**2**	**4 078**	**8156**
31	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ**	**т фасонных частей**	**0,013902**	**2 080 005**	**28916**
		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство**	**м^3**	**0,02**	**58 032**	**1161**
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00125**	**383 530**	**479**
38	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,096**	**21**	**2**
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/**	**м^3**	**0,05**	**38 724**	**1936**
41	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**12 064**	**12064**
43	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**	**шт.**	**1**	**3 467**	**3467**
45	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**23 640**	**23640**

1	2	3	4	5	6	7
46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД**	**т фасонных частей**	**0,0003**	**3 410 163**	**1023**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**307781**
		Колодец диам.1500мм - 2 шт				
75	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**2,24**	**90 547**	**202825**
82	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**4 674**	**93480**
83	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,19**	**60 402**	**11476**
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**859339**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**859339**
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	**$м^3$**	**0,65**	**38 262**	**24870**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**9,295**	**76 733**	**713233**
		Покрытие				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20**	**$м^3$**	**0,925**	**131 065**	**121235**

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 849 369**
	в том числе оборудование	Тенге			**-**
	в том числе СМР	Тенге			**1 849 369**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,90%	109 113
	Итого	Тенге			**1 958 481**
	Сметная прибыль	Тенге		5,00%	97 924
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	97 924
	Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 154 330**
	Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 315 904
	Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 315 904**

1	2	3	4	5	6	7
	Понижающий коэффициент К=0,979999		Тенге	**0,979999999982673**		**2 269 586**
	НДС (12%)		Тенге		12%	272 350
	Всего		**Тенге**			**2 541 936,52**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Тез-ТерминалСтрой»

Директор_____**Суранчиев А.И.**