Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "LUX STROY KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г. Капшагай, Алматинская область. Инженерные сети" (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор № ТОО-20-Л от 10 июня 2020 года

Акт выполненных работ № 2

от 19 августа 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабели	54	788,3 351,36	392,56 136,67	42568 18973	21198 7380	2396	18975 4923	66466,00
2	13	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,054	161692,84 159999	0 0	8731 8640	0 0	91	6566 1224	16522,00
3	14	С123-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	54	832		44928		44928	3594	48522,00
4	15	С123-060109-1007	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,2353593	5431615		1278381		1278381	102270	1380651
5	18	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	1,18	29597,44 9758,7	19838,74 4799,33	34925 11515	23410 5663	0	10479 3632	49036,00
6	19	С121-130809-9901	**Лента сигнальная**	м	1180	51		60180		60180	4814	64994,00
7	20	Ц13-080201-2708 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	14	15352,6 13176	168 71,12	214936 184464	2352 996	28120	133531 27877	376345,00
8	21	С123-061703-1005	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	комплект	14	24408		341712		341712	27337	369049,00
9	22	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	25	1876,86 907,68	0 0	46921 22692	0 0	24229	16338 5061	68320,00
10	23	С124-040207-1601	**Столбик опознавательный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98**	шт.	25	5315		132875		132875	10630	143505,00
			ИТОГО:					2 206 157	46 960	1 912 912	185 889	2 583 410,34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		310 009				
			Итого с НДС									2 893 420
			Итого с учетом договорной скидки 10%									2 604 078
			в том числе НДС 12%									279 008

Составил: Заказчик:

Директор ШЕКОУ "Керней-К" Директор ТОО "LUX STROY KZ"

Молдахметов Р.Т. Мусабеков К.О.