Счет-фактура № 00000000018 от 29 ноября 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140008398, г.Павлодар,Товарная , 25 А

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003305, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ628560000000379117, в банке АО" Банк Центр Кредит ", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 5/08 -17 г от 08 августа 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140008398, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940001133, г Павлодар , аб/ ящик 173 ,Промышленная зона Центральная, дом 1359

ИИК получателя: KZ2594812KZT22030830, в банке филиал № 12 АО " Евразийский банк ", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водозаборных сооружений и сетей водопровода для регулярного орошения в с Кызылжар Иртышского района (Наружные сети электроснабжения)	шт	1	24 617 982,00	24 617 982,00	12%	2 954 158,00	27 572 140,00		
Всего по счету:					**24 617 982,00**		**2 954 158,00**	**27 572 140,00**		

Руководитель: Никоноров Ю В

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Будчанова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор : Никоноров Ю В

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

4798
4923

Генподрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"

Наименование стройки: "Строительство водозаборных сооружений и сетей водопровода для регнулярного орошения на площади 800 га в селе Кызылжар Иртышского района"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №1
приемки выполненных работ от 29 ноября 2017г

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 4-1-1) Электроснабжение 10 кВ								
		Раздел 1 Комплектная трансформаторная подстанция								
1	13-080101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *подстанция*	1	143703	74356	143703	74356	36185	74	74
				59631	24914	59631	24914	42,8	24,18	24,18
2	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *подстанция*	3	51389,33	25947,67	154168	77843	39035	27	81
				21757,33	8644	65272	25932	42,8	8,29	24,87
3	51-080102-0702(ос	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) – 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм, типа Alageum Electric *шт.*	1	5111288		5111288				

4	51-080101-0111(от	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	4055698		4055698			
5	51-080102-0406(от	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric *шт.*	1	715902		715902			
6	51-080101-0103(от	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	434485		434485			
7	51-080102-0403(от	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric *шт.*	2	715902		1431804			
8	51-080101-0101(от	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	2	327885		655770			
9	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов *комплект*	7	8917,43	2572,14	62422	18005	31276	7,42	51,94
				6251,71	989,71	43762	6928	61,7	1,02	7,14

10	51-080301-1103(от	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо...осный) *шт.*	2	48210		96420				
11	51-080301-1102(от	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) *шт.*	5	65248		326240				
12	29-000001-0001(пр	Привод ПРНЗ-10УХЛ1 *шт*	7	3304		23128				
13	11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов *комплект*	3	5848,33	2875,33	17545	8626	6756	3,76	11,28
				2787,67	862,33	8363	2587	61,7	1,07	3,21
14	51-080401-1302(от	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	3	6055		18165				
15	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	4	782,5	54,5	3130	218	1269	0,87	3,48
				722,5	18,75	2890	75	42,8	0,02	0,08
16	23-070501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *шт.*	4	58104,48		232418				
	Раздел 2 ВЛ-10 кВ									
17	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	1,095	71971,69	35347,95	78809	38706	31217	43,7	47,8515
				34005,48	12200	37236	13359	61,7	15,14	16,5783
18	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	2,507	67497,01	32482,25	169215	81433	68528	42,3	106,0461
				32915,84	11386,52	82520	28546	61,7	14,13	35,42391
19	11-330205-0101	Переходы ВЛ 0,38 кВ через через автодороги 2 и 3 категорий с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска проводов длиной до 100 м *переход*	1	6171	626	6171	626	3600	7,21	7,21
				5545	290	5545	290	61,7	0,36	0,36

20	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,669	779592,1		521547			
21	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	1,164	785793,24		914663			
22	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	54	5743,54	2939,83	310151	158751	104261	3,06	165,24
				2241,17	888,09	121023	47957	61,7	0,87	46,98
23	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *опора*	12	11777,75	6835,42	141333	82025	47619	5,98	71,76
				4379,83	2051,75	52558	24621	61,7	2	24
24	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *шт.*	78	35929,55		2802505			
25	11-330203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *шт.*	24	1694,92	927,21	40678	22253	16405	1,01	24,24
				767,71	340,17	18425	8164	61,7	0,33	7,92
26	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	1,056	34664,33		36606			
27	29-000001-0001(п	Траверса ТМ1 *шт*	54	6404		345816			
28	29-000001-0001(п	Траверса ТМ2 *шт*	5	4058		20290			
29	29-000001-0001(п	Траверса ТМ6 *шт*	11	8563		94193			
30	29-000001-0001(п	Хомут Х1 *шт*	78	894		69732			
31	29-000001-0001(п	Хомут Х25 *шт*	12	3648		43776			
32	29-000001-0001(п	Накладка ОГ2	22	1080		23760			

33	29-000001-0001(пр	Накладка ОГ5	шт	11	723	7953
34	29-000001-0001(пр	Болт Б5	шт	9	714	6426
35	29-000001-0001(пр	Болт Б1	шт	3	714	2142
36	29-000001-0001(пр	Болт Б6	шт	6	893	5358
37	29-000001-0001(пр	Кронштейн У1	шт	11	3640	40040
38	29-000001-0001(пр	Стяжка Г1	шт	22	1184	26048
39	29-000001-0001(пр	Проводник ЗП1 -1м	шт	16,5	745	12293
40	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	225	1640,92	369207
41	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	225	46,09	10370
42	24-010106-0601	Скобы для изоляторов	шт.	225	841,5	189338
43	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	397,95	28652
44	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	218,77	9188
45	24-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	491,85	2459
46	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	66	3099,36	204558
47	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	1073,41	35423
48	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	745,55	24603
49	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	541,3	17863
50	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	446,53	14735

51	24-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-[illegible]-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	33	736,5		24305				
	Раздел 3 Заземление									
52	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *м3 грунта*	12,25	1326,29	0	16247	0	9602	1,89	23,1525
				1326,29	0	16247	0	59,1	0	0
53	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	12,25	620,08	0	7596	0	4489	0,972	11,907
				620,08	0	7596	0	59,1	0	0
54	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *м шин заземления*	66	167,45	37,65	11052	2485	5516	0,18	11,88
				127,39	8,06	8408	532	61,7	4,32	285,12
55	11-330105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м д=16 мм *заземлитель*	32	1728,56	690,22	55314	22087	11513	0,45	14,4
				325,25	257,88	10408	8252	61,7	0,32	10,24
56	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м д=16 мм *заземлитель*	66	1239,91	48,61	81834	3208	19474	0,67	44,22
				478,21	0	31562	0	61,7	0	0
57	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *м*	118	432,94	16,67	51087	1967	5775	0,14	16,52
				110,2	4,15	13004	490	42,8	0,0044	0,5192
58	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *м*	120	298,61	12,29	35833	1475	6604	0,16	19,2
				125,95	2,64	15114	317	42,8	0,0028	0,336
	Раздел 4 Земляные работы									
59	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	11,2	1080,63	0	12103	0	7153	1,54	17,248
				1080,63	0	12103	0	59,1	0	0
60	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	7,6	620,13	0	4713	0	2785	0,972	7,3872
				620,13	0	4713	0	59,1	0	0

61	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмат ескими трамбовками	7,6	114,21	49,2	868	374	387	0,108	0,8208
		м3 уплотненного грунта		65	21,18	494	161	59,1	0,02625	0,1995
62	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	40	320,78	272,43	12831	10897	2439	0,06	2,4
		м кабеля		48,35	94,13	1934	3765	42,8	0,0998	3,992
63	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,6	1552,16		5588				
		м3								
64	11-231001-0202	Трубы дренажные из поливинилхлорида, диаметр 150 мм. Укладка на иловых площадках	4	1568,25	0,75	6273	3	240	0,1286	0,5144
		м трубопровода		96,5	0	386	0	62,1	0	0
65	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	2	26238,5	21337	52477	42674	9072	6	12
		шт.		4835	5763,5	9670	11527	42,8	6,21	12,42
66	23-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	2	9606,81		19214				
		шт.								
67	13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	65	252,37	134,42	16404	8737	3944	0,12	7,8
		м кабеля		96,69	45,06	6285	2929	42,8	0,0556	3,614
68	29-000000-0000(п	Кабель силовой ААШВ 3х70мм2	65	3902		253630				
		м								
69	29-000000-0000(п	Лента сигнальная	65	45		2925				
		м								
70	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,003	313000	65000	939	195	482	270	0,81
		км трубопровода		234000	24666,67	702	74	62,1	27,65	0,08295
71	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3	1865,82		5597				
		м								
72	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,04	212550	59650	8502	2386	4231	194	7,76
		км трубопровода		150950	19400	6038	776	62,1	26,83	1,0732

73	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	40	1542,13		61685			
		м							
		Итого прямые затраты по смете				**20855204**			**842**
									508
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				641 889			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				659 330			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				212 196			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 708 213			
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				12 845 772			
		Накладные расходы I уровня, тенге				479 857			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 335 061			
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				853 401			
		Итого, тенге				22 188 462			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 775 077			
		Итого по смете на подряд, тенге				**23 963 539**			
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				410 012			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)				623 563			
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**24 997 114**			
0,97498206		С коэфф. снижения				**24 371 738**			

(локальная смета 4-1-3)

Общестроительные работы (фундамент под КТП)

1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,25	1080,44	0	2431	0	1437	1,54	3,465
		м3 грунта		1080,44	0	2431	0	59,1	0	0
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,75	4150,67	1117,33	3113	838	391	0,85	0,6375
		м3 основания		581,33	445,33	436	334	50,8	0,54	0,405
3	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,75	4461,33	674,67	3346	506	1044	2,99	2,2425
		м3 подстилающего слоя		2044	241,33	1533	181	60,9	0,3	0,225
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2325,25	1162	37204	18592	11097	0,937	14,992

	шт. сборных конструкций		703,19	413,65	11251	6619	62,1	0,4482	7,1712
5 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,216	15495,4		142806				
	м3								
	Итого прямые затраты по смете				**188900**				**21**
									8
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 651				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 936				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 134				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				153 313				
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 969				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				202 869				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				8 115				
	Итого, тенге				210 984				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 879				
	Итого по смете на подряд, тенге				**227 863**				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)				9 798				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)				14 901				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**252 562**				
0,97498206	С коэфф. снижения				**246 244**				
	Всего по акту в текущих ценах с 02.01.17 г.				24 617 982				
	НДС (12 %)				2 954 158				
	Всего по акту с учетом НДС				**27 572 140**				

Генподрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ **Левченко В.И.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Альтаир-ПВ" _____ **Никоноров Ю.В.**

Проверено