Подрядчик **ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574**
Субподрядч **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**
Наименование объекта: "Реконструкцию здания железнодорожного вокзала городаЭкибастуза. Переоборудование комнаты матери и ребенка, специальной комнаты для совершения молитв"

Акт приемки выполненных работ № 4 от 23.11. 2024 год
на Отопление вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**142,434**	**2981**	**424 596**	
2	**2**	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**1 секция**	**215**	**2302**	**494 930**	**Казахстан**
3	**3**	**245-103-0106**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	**1 секция**	**681**	**3956**	**2 694 036**	
4	**4**	**261-301-0216**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	**100 шт.**	**2,14**	**7391**	**15 817**	
5	**5**	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных// Маевского д.15 мм**	**шт.**	**76**	**794**	**60 344**	
6	**6**	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**76**	**320**	**24 320**	
7	**23**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**2365**	**380**	**898 700**	
8	**24**	**6114-0102-0105**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм// гильзы**	**м**	**26**	**2235**	**58 110**	
9	**25**	**241-101-0207**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**1 м**	**10**	**1434**	**14 340**	**Казахстан**

	26	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	16	1172	18 752	Казахстан
11	27	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	135	4007	540 945	
12	28	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм// транзит	1 м	130	1331	173 030	
13	29	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм// гильза	1 м	5	1331	6 655	
14	30	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм// только транзит	м трубопровода	130	380	49 400	
15	42	6112-0305-0103	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	6,5	1911	12 422	
16	43	6118-0401-0101	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	6	42318	253 908	
17	44	245-901-0702	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплениЕ150 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч	1 комплект	5	335172	1 675 860	
18	45	245-901-0701	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплениЕ100 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч	1 комплект	1	271492	271 492	
19	46	6116-0301-0104	Установка конвекторов	кВт	3	4941	14 823	
20	47	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	2	19805	39 610	
21	69	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	23	380	8 740	
22	89	6112-0305-0103	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,4	1911	764	
36	103	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	11	1892	20 812	
37	104	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	11	5565	61 215	
38	105	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2415	9 660	Казахстан
39	106	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25	2235	55 875	

	107	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	2	1952	3 904	
41	108	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	7	1172	8 204	
42	109	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	4	1569	6 276	
43	110	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	12	1406	16 872	
44	111	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	25	380	9 500	
45	112	6114-0102-0504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	4	5128	20 512	
46	113	241-102-0159	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	1 м	4	2295	9 180	
47	114	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	4007	8 014	
48	115	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	1 м	2	1331	2 662	
49	116	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	380	760	
50	117	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	385	1 540	

Всего	7 986 579
НДС (12%)	958 389,53
Итого	8 944 968,92

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Киева М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СКЭР»
БИН 971240003579
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Харин В.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)